15

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 20
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **Допсоглашение №64-5 от 29 июня 2018г., к договору №64 от 14 декабря 2016г.**

Наименование строительства и его адрес: **Восстановление системы водоснабжения а. Пригородное Жамбылского района Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление системы водоснабжения а. Пригородное Жамбылского района Жамбылской области.	1 983 000 280	1 144 635 790	1 144 635 790			135 985 000	135 985 000		
2	В том числе НДС	212 464 316	122 639 549				14 569 821			
	Удержание 5% (гарантия качества)	57 231 790	57 231 790				6 799 250			
3	Всего к оплате	1 925 768 491	1 087 404 001				129 185 750			
4	В том числе НДС	206 332 338	116 507 571				13 841 330			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр.и.о. руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **Водозабор. Сети бытовой канализации с выгребом. Смета 06-06-02.**

А К Т №20/1

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,078	39,75	37,82	997	948	313	0,01	0
				м3	1,87	11	47	276	97	0,04	1
2	2	E0101-17-14#т.ч. и-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	37,617	43,72	41,6	1644	1565	516	0,01	1
				м3	2,06	12,1	77	455	97	0,04	2
3	3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	9,925	76,6	76,6	760	760	152	0	0
				т	0	15,32	0	152	100	0,32	3
4	4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	103,183	19,7	19,7	2033	2033	407	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	3,94	0	407	100	0,08	9
5	5	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,078	50,85	48,38	1275	1213	400	0,02	0
				м3	2,39	14,07	60	353	97	0,05	1
6	6	E0101-17-15#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	37,617	55,92	53,22	2104	2002	661	0,02	1
				м3	2,63	15,48	99	582	97	0,05	2
7	7	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Доработка вручную грунта 3 группы (мокрого)	3,878	537,17	0	2083	0	2354	3,42	13
				м3	537,17	0	2083	0	113	0	0
8	8	E0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка доработанного грунта мокрого)	3,878	43,72	41,6	170	161	53	0,01	0
				м3	2,06	12,1	8	47	97	0,04	0
9	9	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	11,06	76,6	76,6	847	847	169	0	0
				т	0	15,32	0	169	100	0,32	4
10	10	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	114,976	19,7	19,7	2265	2265	453	0	0
				т	0	3,94	0	453	100	0,08	10
11	11	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	58,962	32,55	30,98	1919	1826	603	0,01	1
				м3	1,53	9,01	90	531	97	0,03	2
12	12	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	103,183	19,7	19,7	2033	2033	407	0	0
				т	0	3,94	0	407	100	0,08	9
13	13	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	17,689	122,18	0	2161	0	2442	0,89	16
				м3	122,18	0	2161	0	113	0	0
14	14	E0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	41,273	5,55	5,55	229	229	72	0	0
				м3	0	1,8	0	74	97	0,01	0
15	15	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	41,273	3,11	3,11	128	128	40	0	0
				м3	0	1,01	0	42	97	0	0
16	16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,273	21,55	4,52	889	186	682	0,11	4
				м3	17,03	0	703	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	58,962	14,12	12	832	707	250	0,01	1
				м3	1,62	2,75	96	162	97	0,01	1
18	18	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	58,962	39,75	37,82	2344	2230	736	0,01	1
				м3	1,87	11	110	648	97	0,04	2
19	19	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	114,976	19,7	19,7	2265	2265	453	0	0
				т	0	3,94	0	453	100	0,08	10
20	20	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,689	134,1	0	2372	0	2680	0,97	17
				м3	134,1	0	2372	0	113	0	0
21	21	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41,273	6,48	6,48	267	267	84	0	0
				м3	0	2,1	0	87	97	0,01	0
22	22	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	41,273	3,2	3,2	132	132	42	0	0
				м3	0	1,04	0	43	97	0	0
23	23	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,273	21,55	4,52	889	186	682	0,11	4
				м3	17,03	0	703	0	97	0	0
24	24	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	58,962	14,12	12	832	707	250	0,01	1
				м3	1,62	2,75	96	162	97	0,01	1
25	25	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов(вытесненный)	5,672	3,08	2,66	17	15	7	0	0
				м3	0,39	0,93	2	5	97	0	0
26	26	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов(вытесненный)	5,672	3,79	3,24	21	18	9	0	0
				м3	0,48	1,12	3	6	97	0	0
27	27	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	77,56	289,15	289,15	22426	22426	14040	0	0
				м3	0	186,62	0	14474	97	0,86	67
28	28	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,2	1428,2	152,52	1714	183	329	1,02	1
				м3	153,68	57,15	184	69	130	0,28	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				55651				
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
29	29	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,024	78245	36133,62	1878	867	1606	247	6
				км	41850	9612,9	1004	231	130	37,3	1
30	30	C130804-833 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,24	541		13114				
				м							
31	31	E0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	310,43	5,47	7450	131	4682	1,05	25
				м	193,05	2,03	4633	49	100	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	С11031-245 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	26,4	811		21410				
				м							
33	33	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,024	4194	0	101	0	121	24,7	1
				км	3870	0	93	0	130	0	0
34	34	Е0122-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	0,024	8782,94	2024,06	211	49	53	5,79	0
				км	922,5	765	22	18	130	3,74	0
35	35	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,024	20732,9	424,4	498	10	301	59,3	1
				км	9495	159,75	228	4	130	0,78	0
36	36	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,97	24230,62	2538,55	23504	2462	4535	15,87	15
				м3	2645,33	950,63	2566	922	130	4,64	5
37	37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,97	89		86				
				м3							
38	38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сейсмика)	0,0557	93997,62	304,24	5232	17	1940	198	11
				1т	33075	114,75	1841	6	105	0,56	0
39	39	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
				комплект							
40	40	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0251	133700		3353				
				т							
41	41	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,341	36,09	0,09	84	0	9	0,02	0
				м2	4,39	0,05	10	0	90	0	0
42	42	Е0113-26-17 К=2#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	2,341	134,82	0,24	316	1	13	0,03	0
				1м2	6,09	0,1	14	0	90	0	0
43	43	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8025	2584,8	0	2074	0	524	3,24	3
				м3	531	0	426	0	123	0	0
44	44	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона	0,8025	8131,58	0	6526	0	560	3,66	3
				м3	567	0	455	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	2,63	33250,36	2104,76	87448	5536	10209	13,9	37
				м3	2362,5	623,48	6213	1640	130	2,48	7
46	46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,63	89		234				
				м3							
47	47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сейсмика)	0,0687	93997,62	304,24	6456	21	2393	198	14
				1т	33075	114,75	2272	8	105	0,56	0
48	48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
				комплект							
49	49	Е0110-10-1	Деревянные крышки	0,3749	2214,75	31,62	830	12	70	0,89	0
				м2	142,88	11,95	54	4	120	0,06	0
50	50	С12021-267	Стоимость скоб	0,0581	133700		7768				
				т							
51	51	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,703	36,09	0,09	170	0	19	0,02	0
				м2	4,39	0,05	21	0	90	0	0
52	52	Е0113-26-17 К=2#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	4,703	134,82	0,24	634	1	26	0,03	0
				1м2	6,09	0,1	29	0	90	0	0
53	53	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8025	2584,8	0	2074	0	524	3,24	3
				м3	531	0	426	0	123	0	0
54	54	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона	0,8025	8131,58	0	6526	0	560	3,66	3
				м3	567	0	455	0	123	0	0
55	55	Е0122-3-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	544990,07	1984,82	1090	4	121	270	1
				км	45900	749,25	92	1	130	3,66	0
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ				218627				
			ИТОГО:				274275	54444			183
							29748	22940			134
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				57550				
			Всего накладных расходов:				57550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				331825				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19910				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				351735				
			Итого с временными, 2,72 %				361302				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				368781				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				370226				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				373839				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				989589				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19792				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1009381				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				121126				
			Итого с НДС				1130507				
			Всего:				1 130 507				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				1 119 202				
			К оплате:				1 119 202				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя_____**Тлеубаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор_____**Байжанов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор_____**Жорабеков Б.О.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-го ПОДЪЕМА (1А). Общестроительные работы. Смета 02-02-01.**

А К Т №20/2

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
1	1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	11,446	39,75	37,82	455	433	143	0,01	0
				м3	1,87	11	21	126	97	0,04	0
2	2	E0101-17-14#т.ч. и-3,46#К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)**	17,169	43,72	41,6	751	714	236	0,01	0
				м3	2,06	12,1	35	208	97	0,04	1
3	3	E010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)**	13,808	76,6	76,6	1058	1058	212	0	0
				т	0	15,32	0	212	100	0,32	4
4	4	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)**	37,818	19,7	19,7	745	745	149	0	0
				т	0	3,94	0	149	100	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,446	50,85	48,38	582	554	183	0,02	0
				м3	2,39	14,07	27	161	97	0,05	1
6	6	E0101-17-15#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	17,169	55,92	53,22	960	914	302	0,02	0
				м3	2,63	15,48	45	266	97	0,05	1
7	7	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Доработка вручную грунта 3 группы (мокрого)	1,77	537,17	0	951	0	1074	3,42	6
				м3	537,17	0	951	0	113	0	0
8	8	E0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка доработанного грунта мокрого)	1,77	43,72	41,6	77	74	24	0,01	0
				м3	2,06	12,1	4	21	97	0,04	0
9	9	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	15,386	76,6	76,6	1179	1179	236	0	0
				т	0	15,32	0	236	100	0,32	5
10	10	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	42,139	19,7	19,7	830	830	166	0	0
				т	0	3,94	0	166	100	0,08	3
11	11	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	21,61	32,55	30,98	703	669	221	0,01	0
				м3	1,53	9,01	33	195	97	0,03	1
12	12	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	37,818	19,7	19,7	745	745	149	0	0
				т	0	3,94	0	149	100	0,08	3
13	13	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,483	122,18	0	792	0	895	0,89	6
				м3	122,18	0	792	0	113	0	0
14	14	E0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	15,127	5,55	5,55	84	84	26	0	0
				м3	0	1,8	0	27	97	0,01	0
15	15	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15,127	3,11	3,11	47	47	15	0	0
				м3	0	1,01	0	15	97	0	0
16	16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,127	21,55	4,52	326	68	250	0,11	2
				м3	17,03	0	258	0	97	0	0
17	17	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,61	14,12	12	305	259	91	0,01	0
				м3	1,62	2,75	35	59	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	21,61	39,75	37,82	859	817	270	0,01	0
				м3	1,87	11	40	238	97	0,04	1
19	19	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	42,139	19,7	19,7	830	830	166	0	0
				т	0	3,94	0	166	100	0,08	3
20	20	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,483	134,1	0	869	0	982	0,97	6
				м3	134,1	0	869	0	113	0	0
21	21	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,127	6,48	6,48	98	98	31	0	0
				м3	0	2,1	0	32	97	0,01	0
22	22	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15,127	3,2	3,2	48	48	15	0	0
				м3	0	1,04	0	16	97	0	0
23	23	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,127	21,55	4,52	326	68	250	0,11	2
				м3	17,03	0	258	0	97	0	0
24	24	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,61	14,12	12	305	259	91	0,01	0
				м3	1,62	2,75	35	59	97	0,01	0
25	25	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов(вытесненный)	7,89	3,08	2,66	24	21	10	0	0
				м3	0,39	0,93	3	7	97	0	0
26	26	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов(вытесненный)	7,89	3,79	3,24	30	26	12	0	0
				м3	0,48	1,12	4	9	97	0	0
27	27	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	35,4	289,15	289,15	10236	10236	6408	0	0
				м3	0	186,62	0	6606	97	0,86	30
28	28	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	95	483,56	6,82	45938	648	4645	0,26	25
				м2	40,73	2,54	3869	241	113	0,01	1
29	29	E0115-71-1	Обтягивание сеткой	9	133,23	1,19	1199	11	361	0,22	2
				м2	37,8	0,45	340	4	105	0	0
30	30	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,6	2139,27	100,89	3423	161	306	0,85	1
				м3	123,75	38,25	198	61	118	0,18	0
31	31	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 W6 на ССПП	1,43	8605,21	66,01	12305	94	331	1,35	2
				м3	195,75	24,93	280	36	105	0,12	0
32	32	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 W6 на ССПП	2,55	9961,49	196,62	25402	501	928	1,79	5
				м3	272,25	74,27	694	189	105	0,36	1
33	33	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0356	71100		2534				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,248	68800		17060				
				т							
35	35	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0323	93997,62	304,24	3032	10	1124	198	6
				1т	53075	114,75	1067	4	105	0,56	0
36	36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0323	40200		1297				
				т							
37	37	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм (600мм)	1	8293,9	13,9	8294	14	1526	3,56	4
				1сальник	1188	4,5	1188	5	128	0,01	0
38	38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
				м2	37,35	1,44	598	23	118	0,01	0
39	39	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	16	724,91	11,21	11599	179	674	0,2	3
				м2	31,5	4,21	504	67	118	0,02	0
40	40	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	16	445,27	7,14	7124	114	468	0,14	2
				м2	22,1	2,68	354	43	118	0,01	0
41	41	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200мм из бетона В25 F100 W6 на ССЩ	10,2	14998,74	442,42	152987	4513	27092	14	143
				м3	2362,5	167,13	24098	1705	105	0,82	8
42	42	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200мм из бетона В25	5,8	13981,71	442,42	81094	2566	15405	14	81
				м3	2362,5	167,13	13703	969	105	0,82	5
43	43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0716	69000		4938				
				т							
44	44	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4059	72000		29226				
				т							
45	45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0659	68800		4535				
				т							
46	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1868	72	118	0,01	0
47	47	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов (3 слоя)	50	665,48	8,23	33274	412	5001	0,47	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	81,68	3,08	4084	154	118	0,02	1
48	48	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	50	339,88	4,19	16994	210	2417	0,23	11
				м2	39,38	1,58	1969	79	118	0,01	0
49	49	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м (прижимная стенка)	50	841,49	27,64	42074	1382	12054	1,25	63
				м2	193,95	10,35	9698	517	118	0,05	3
50	50	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,1	240,17	4,19	504	9	148	0,38	1
				м2	58,05	1,58	122	3	118	0,01	0
51	51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	1,79	12971,89	241,1	23220	432	2582	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2296	163	105	0,44	1
52	52	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0687	72000		4949				
				т							
53	53	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(фиксаторы)	0,1134	121637,97	11119,34	13794	1261	1400	42,5	5
				1т	7560	4200,75	857	476	105	20,52	2
54	54	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1134	40200		4559				
				т							
55	55	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11,9	12,58	0,99	150	12	170	0,07	1
				м2	11,59	0,38	138	5	119	0	0
56	56	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,8 мм	0,0131	30400		398				
				1000м2							
57	57	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	11,9	189,45	4,72	2254	56	1029	0,4	5
				м2	70,88	1,78	843	21	119	0,01	0
58	58	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 60 мм	0,7354	9950		7317				
				м3							
59	59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм (100мм)	11,9	187,06	15,94	2226	190	575	0,24	3
				м2	34,65	5,96	412	71	119	0,03	0
60	60	Е0112-17-2#К=85 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (85мм)	1011,5	7,07	0,14	7155	142	193	0	1
				м2	0,11	0,05	111	51	119	0	0
61	61	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	11,9	24,75	0,22	294	3	103	0,04	1
				м2	7,2	0,09	86	1	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	Е0112-1-5Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	11,9	369,67	18,33	4399	218	445	0,14	2
				м2	24,53	6,86	292	82	119	0,03	0
63	63	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	4,8	595,43	3,73	2858	18	232	0,23	1
				м	39,15	1,4	188	7	119	0,01	0
64	64	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,16	575,05	1,24	7568	16	2407	0,97	13
				м2	153,23	0,47	2017	6	119	0	0
65	65	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб	39,2	25,35	0,05	994	2	360	0,05	2
				м2	7,7	0,02	302	1	119	0	0
66	66	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,08	1075,24	62,79	1161	68	292	1,32	1
				м2	202,73	22,52	219	24	120	0,1	0
67	67	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 12-9 для сельхозяйственных зданий	1,08	1990		2149				
				м2							
68	68	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,21	0
				м2	33,3	0,63	36	1	105	0	0
69	69	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,04	398,48	102,53	813	209	459	0,9	2
				м2	151,65	35,67	309	73	120	0,14	0
70	70	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок наклей установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3м2	2,04	104,4	0,89	213	0	138	0,36	1
				м2	56,48	0,05	115	0	120	0	0
71	71	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДСН21Х0,97	2,04	12300		25092				
				м2							
72	72	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
73	73	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 3 м2	1,26	575,5	30,89	473	39	308	1,23	2
				м2	191,93	11,68	242	15	120	0,06	0
74	74	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П	1,26	12300		15498				
				м2							
75	75	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	76	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (120мм)	8,12	328,64	14,76	2669	120	579	0,36	3
				м2	52,43	5,54	426	45	123	0,03	0
77	77	E0111-15-2#к=18 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (90мм)	146,16	40,56	0,67	5928	98	349	0,01	2
				м2	1,69	0,25	247	37	123	0	0
78	78	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	8,12	230,11	9,95	1868	81	433	0,27	2
				м2	39,6	3,74	322	30	123	0,02	0
79	79	E0106-36-4	Железнение поверхности	8,12	57,48	0,23	467	2	438	0,29	2
				м2	51,3	0,09	417	1	105	0	0
80	80	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	29,7	218,74	2	6497	59	2927	0,57	17
				м2	93,6	0,27	2780	8	105	0,04	1
81	81	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,12	126,09	1,42	1024	12	613	0,45	4
				м2	71,33	0,54	579	4	105	0	0
82	82	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,7	654,36	6,33	458	4	232	1,79	1
				м2	312,75	2,39	219	2	105	0,01	0
83	83	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	30,4	197,34	1,19	5999	36	726	0,14	4
				м2	22,28	0,45	677	14	105	0	0
84	84	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,12	200,36	1,65	1627	13	215	0,15	1
				м2	24,53	0,63	199	5	105	0	0
85	85	E0126-30-1	Утепление стен плитами из минеральной ваты	1,848	5335,27	378,22	9860	699	6852	20,04	37
				м3	3566,25	141,75	6590	262	100	0,69	1
86	86	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 60 мм	1,903	9950		18939				
				м3							
87	87	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	30,8	1000,22	4,92	30807	152	6304	1,15	35
				м2	193,05	1,87	5946	58	105	0,01	0
88	88	E0115-52-1	Декоративная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких, цоколя	2,8	383,25	2,19	1073	6	551	1,01	3
				м2	186,75	0,54	523	2	105	0,03	0
89	89	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	9,37	109,03	0,6	1022	6	567	0,32	3
				м	57,38	0,25	538	2	105	0	0
90	90	E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности акриловая	35,474	58,11	1,65	2061	59	568	0,09	3
				м2	14,63	0,63	519	22	105	0	0
91	91	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,8	91,22	2,62	255	7	40	0,07	0
				м2	10,51	0,99	29	3	123	0	0
92	92	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,28	2139,27	100,89	599	28	54	0,85	0
				м3	123,75	38,25	35	11	118	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	93	Е0106-18-9 прим.	Устройство стенок крыльца из бетона В7,5 F50 W4 на ССЩ	0,945	14934,97	367,51	14114	347	2323	13,1	12
				м3	2202,75	138,83	2082	131	105	0,68	1
94	94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (150мм)	2,16	328,64	14,76	710	32	154	0,36	1
				м2	52,43	5,54	113	12	123	0,03	0
95	95	Е0111-15-2#к=24 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (120мм)	51,84	40,56	0,67	2105	35	124	0,01	1
				м2	1,69	0,25	88	13	123	0	0
96	96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0065	5239,08	327,33	34	2	14	11,6	0
				1т	1890	123,75	12	1	105	0,6	0
97	97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0065	41200		267				
				т							
98	98	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	2,16	230,11	9,95	497	21	115	0,27	1
				м2	39,6	3,74	86	8	123	0,02	0
99	99	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,16	57,48	0,23	124	0	117	0,29	1
				м2	51,3	0,09	111	0	105	0	0
100	100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания толщиной 12 см	3,096	2139,27	100,89	6623	312	592	0,85	3
				м3	123,75	38,25	383	118	118	0,18	1
101	101	Е0127-56-2#К=2к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать (исключить 2см)	51,6	23,78	0	-1227	0	-57	0,01	0
				м2	0,83	0	-43	0	133	0	0
102	102	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,8	452,85	0	11684	0	849	0,14	4
				м2	24,75	0	639	0	133	0	0
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ				801853				
			ИТОГО:				801852	36650			601
							100023	15080			88
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				122989				
			На сантехнические работы				1526				
			Всего накладных расходов:				124515				
			Итого с накладными				926367				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				55582				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				981949				
			Итого с временными, 2,72 %				1008658				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1029537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1033572				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1043659				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				2762670				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55253				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2817923				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				338151				
			Итого с НДС				3156074				
			Всего:				3 156 074				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				3 124 513				
			К оплате:				3 124 513				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **Насосная станция 1- го подъёма (1А). Технологическое оборудование. Смета 02-02-02.**

А К Т №20/3

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Ц0107-247-15	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 10-63-65**	2	45520	21890	91040	43780	31181	70	140
				шт	12440	4883	24880	9766	90	28,32	57
2	2	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	**Многоступенчатый скважинный насос uP 63-6/6.5 Q-68м3/час: H-33м. N-9,2 кВт (1 насос рабочий, 1 насос резервный, 1 насос на складе)**	3	443663,08		1330989				
				комплект							
			Отпускная цена		443663		1330989				
			Транспортные расходы	%	6		79859				
			Сметная стоимость оборудования				***1410849***				
3	3	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	**Шкаф управления насосом ШУН 1х11кВт**	2	219495,93		438992				
				комплект							
			Отпускная цена		219496		438992				
			Транспортные расходы	%	6		26340				
			Сметная стоимость оборудования				***465331***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Кабельная муфта заливная NO до 1,5-6мм2	2	1757,31		3515				
				комплект							
			Отпускная цена		1757		3515				
			Транспортные расходы	%	6		211				
			Сметная стоимость оборудования				*3726*				
5	5	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Подводный кабель, пригодный для погружения в питьевую воду (4х6,0мм2)	120	844,93		101391				
				м							
			Отпускная цена		845		101391				
			Транспортные расходы	%	6		6083				
			Сметная стоимость оборудования				*107475*				
6	6	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Реле уровня	2	20912,37		41825				
				шт							
			Отпускная цена		20912		41825				
			Транспортные расходы	%	6		2509				
			Сметная стоимость оборудования				*44334*				
7	7	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Электрод для защиты от сухого хода	2	1915,4		3831				
				шт							
			Отпускная цена		1915		3831				
			Транспортные расходы	%	6		230				
			Сметная стоимость оборудования				*4061*				
8	8	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Кабель для электродов	120	66,25		7949				
				м							
			Отпускная цена		66		7949				
			Транспортные расходы	%	6		477				
			Сметная стоимость оборудования				*8426*				
9	9	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Тросовые зажимы для диам. 2мм	8	64,46		516				
				шт							
			Отпускная цена		64		516				
			Транспортные расходы	%	6		31				
			Сметная стоимость оборудования				*547*				
10	10	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Стальной трос диам. 2мм	120	53,33		6399				
				м							
			Отпускная цена		53		6399				
			Транспортные расходы	%	6		384				
			Сметная стоимость оборудования				*6783*				
11	11	Ц0111-32-2	Установка уровнемера ЭУ-100	2	2456,74	76,38	4913	152	2219	7	14
				комплект	1221,75	11,25	2444	23	90	0,07	0
12	12	СЦЕНА ТОО"ГИСС" г.АЛМАТЫ	Уровнемер ЭУ-100	2	8802,09		17604				
				комплект							
			Отпускная цена		8802		17604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Транспортные расходы	%	6		1056				
			Сметная стоимость оборудования				*18660*				
13	13	E0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	14	2029,57	27,87	28414	390	3417	1,04	15
				м	180,23	10,44	2523	146	128	0,05	1
14	14	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,08	100,7	0,07	1015	1	638	0,37	4
				м2	60,3	0,02	608	0	105	0	0
15	15	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	14	11,76	0	165	0	192	0,05	1
				м	10,69	0	150	0	128	0	0
16	16	E0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24
				1шт	1014,75	58,5	4059	234	128	0,28	1
17	17	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Затвор дисковый поворотный BElgiCAsT диам. 125мм Ру-10	4	12244,79		48979				
				шт							
18	18	E0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
				1шт	1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
19	19	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Клапан обратный BElgiCAsT BV-05-37 диам. 125мм Ру-10	2	28847,94		57696				
				шт							
20	20	E0116-22-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 150 мм, а диам. водомера до 100 мм	2	7634,51	457,58	15269	915	8329	18,1	36
				1узел	3082,5	171	6165	342	128	0,84	2
21	21	СПрайс "SEnsus	Счетчик WP-DУпАМИС диам. 80 мм SEnsus, Словения	2	27907,9		55816				
				шт							
22	22	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 (11Б18бк) натяжные муфтовые латунные для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	2	328		656				
				шт							
23	23	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
				комплект	57,94	0	116	0	128	0	0
24	24	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон МТ3-У	2	895		1790				
				компл							
25	25	E0118-21-9 прим.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150мм. (125 мм)	2	5667,04	1420,16	11334	2840	11747	24,93	50
				1фильтр	4055,63	533,02	8111	1066	128	2,58	5
26	26	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Фильтры BElgiCAsT BC-03-20 диам. 125мм Ру-10	2	19661,6		39323				
				шт							
27	27	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
28	28	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Вантузы BElgiCAsT V-200 диам. 50мм	2	55532,46		111065				
				шт							
29	29	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
30	30	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
				шт.							
31	31	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
32	32	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584		1168				
				шт							
33	33	E0116-12-5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 125 мм	16	777,53	84,74	12440	1356	9861	2,45	39
				1соедин.	450	31,5	7200	504	128	0,15	2
34	34	С130809-57 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80	16	1107		17712				
				шт.							
35	35	E0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	565,93	53,14	1132	106	743	1,46	3
				1соедин.	270	20,25	540	41	128	0,1	0
36	36	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	844		1688				
				шт.							
37	37	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0108	121294,13	49389,75	1310	533	1143	312,7	3
				т	62775	18657	678	201	130	91,12	1
38	38	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 130х100 мм	2	478		956				
				шт							
39	39	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 130х90 мм	4	478		1912				
				шт							
40	40	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Отводы)	0,03	121294,13	49389,75	3639	1482	3176	312,7	9
				т	62775	18657	1883	560	130	91,12	3
41	41	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	10	799		7990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
42	42	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	114,84	200		22968				
				кг							
43	43	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	11,304	23,19	0,11	262	1	150	0,09	1
				м2	14,65	0,05	166	1	90	0	0
44	44	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	11,304	36,09	0,09	408	1	45	0,02	0
				м2	4,39	0,05	50	1	90	0	0
45	45	Е0113-26-17 К=2#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	11,304	134,82	0,24	1524	3	63	0,03	0
				1м2	6,09	0,1	69	1	90	0	0
46	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	11,304	21,8	0,05	246	1	59	0,03	0
				м2	5,81	0,02	66	0	90	0	0
47	47	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 (за 2 раза)	11,304	41,11	0,05	465	1	28	0,01	0
				м2	2,75	0,02	31	0	90	0	0
48	48	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	14	11,13	0	156	0	192	0,05	1
				м	10,69	0	150	0	128	0	0
49	49	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				шт	104,85	67,51	210	135	140	0,25	0
50	50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Опоры УТ-5)	0,96	16500		15840				
				м3							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				2661461				
			ИТОГО:				2661461	53085			364
							63689	13214			73
			- оборудования				2070192				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				33401				
			На общестроительные работы				6511				
			На сантехнические работы				44253				
			Всего накладных расходов:				84165				
			Итого с накладными				2745626				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2786152				
			Итого с временными, 2,72 %				2805626				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2820849				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2823791				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2831145				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				7494324				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				149886				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7644210				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				917305				
			Итого с НДС				8561515				
			Всего:				8561515				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				8 475 900				
			К оплате:				8 475 900				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насосная станция 1-го подъёма (1А). Электроосвещение и силовое электрооборудование. Смета 02-02-03.**

А К Т №20/4

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Устройство приема и распределения ЩС (ПР 8501 1001 4У3).**	1	64760,9		64761				
				шт							
			Отпускная цена		64761		64761				
			Транспортные расходы	%	6		3886				
			Сметная стоимость оборудования				*68647*				
2	2	Ц0108-599-11	**Щиток распределительный, устанавливаемый на стене**	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				шт	851	9	851	9	95	0,05	0
3	3	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
4	4	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720		4720				
				шт							
5	5	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
6	6	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Ящик управления электрообогревом Я5111-2874 УХЛ4**	1	24762,95		24763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		24763		24763				
			Транспортные расходы	%	6		1486				
			Сметная стоимость оборудования				*26249*				
7	7	Ц0111-31-2	**Датчик температуры камерный биметаллический**	1	156,99	0	157	0	130	1	1
				шт	144	0	144	0	90	0	0
8	8	1704-10048	**Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-49**	1	6320,6		6321				
				шт							
			Отпускная цена		6321		6321				
			Транспортные расходы	%	6		379				
			Сметная стоимость оборудования				*6700*				
9	9	Ц0108-602-2	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
				шт	626	2,3	1252	5	95	0,01	0
10	10	Прайслист "Евразия Электрокомплект"	**Печь электрическая ПЭТ-4**	2	2650,07		5300				
				шт							
			Отпускная цена		2650		5300				
			Транспортные расходы	%	6		318				
			Сметная стоимость оборудования				*5618*				
11	11	Ц0108-593-2	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью**	3	275,2	159	826	477	371	0,53	2
				шт	84,4	45,7	253	137	95	0,27	1
12	12	С151702-16	**Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4**	2	2740		5480				
				шт							
13	13	С151701-88	**Светильники тип ЦСХ-100 МУ3**	1	314		314				
				шт							
14	14	С151706-57	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100**	1	19		19				
				шт							
15	15	С151706-16	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100**	2	39		78				
				шт							
16	16	Ц0108-591-5	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	2	48,5	0,2	97	0	89	0,29	1
				шт	47	0,1	94	0	95	0	0
17	17	С151801-32	**Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3 М3**	2	300		600				
				шт							
18	18	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	2	92,4	0	185	0	162	0,5	1
				шт	90	0	180	0	90	0	0
19	19	С151803-52	**Коробка распределительная открытой установки пылевлагозащищенная**	0,002	60400		121				
				1000шт							
20	20	Ц0108-147-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг**	51	34	4,6	1734	235	1240	0,16	8
				м	24,8	0,8	1265	41	95	0	0
21	21	С151601-163	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,0284	30200		856				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	СПрайслист ЗАО "МНО Электромонтаж"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5 мм2	17,85	32,58		582				
				1м							
23	23	СПрайслист ЗАО "МНО Электромонтаж"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6 мм2	7,35	52,57		386				
				1м							
24	24	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	6	49,4	4,9	296	29	192	0,2	1
				м	32,6	1	196	6	95	0,01	0
25	25	С130806-9 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	6,06	191		1157				
				м							
26	26	С130804-37	Муфта, d 32 мм	0,4	131		52				
				10шт							
27	27	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	6	58,8	4,3	353	26	184	0,19	1
				м	51,7	0,5	190	3	95	0	0
28	28	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 32 мм	0,606	999		605				
				10м							
29	29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				м	23	0,4	345	6	95	0	0
30	30	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами для прокладки шин заземления	12,6	167,4	0	2109	0	2383	1,18	15
				м3	167,4	0	2109	0	113	0	0
31	31	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,6	122,18	0	1539	0	1740	0,89	11
				м3	122,18	0	1539	0	113	0	0
			ИТОГО:				136820	1433			66
							10896	319			2
			- оборудования				107214				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7172				
			На общестроительные работы				4123				
			Всего накладных расходов:				11295				
			Итого с накладными				148115				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				150569				
			Итого с временными, 2,72 %				151748				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	Страниц - 8			152670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				150569				
			Итого с временными, 2,72 %				151748				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				152670				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				152848				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				153293				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				405782				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8116				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				413898				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				49668				
			Итого с НДС				463566				
			Всего:				463566				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				458 930				
			К оплате:				458 930				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг "

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насосная станция 1 -го подъёма. Отопление и вентиляция. Смета 02-02-04.**

А К Т №20/5

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1169,92	13,82	2106	25	611	1,62	3
				м2	259,88	5,18	468	9	128	0,02	0
2	2	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
				шт	533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
3	3	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,79	681	56	726	3,51	4
				шт	545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
4	4	C131305-57	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-211, d патрубка 400 мм	1	6610		6610				
				шт							
5	5	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С131312-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм	0,08	17900		1432				
				м2							
7	7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	16	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
8	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,84	148,4	0,07	1490	1	1139	0,65	6
				м2	108	0,02	1084	0	105	0	0
9	9	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				шт	626	2,3	626	2	95	0,01	0
10	10	Прайс лист "АВЗ"	Печь электрическая типа ПЭТ-4	1	2304,41		2304				
				шт							
			Отпускная цена		2304		2304				
			Транспортные расходы	%	6		138				
			Сметная стоимость оборудования				*2442*				
			ИТОГО:				**20580**	**133**			**21**
							3684	**50**			**0**
			- оборудования				2442				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				597				
			На общестроительные работы				1139				
			На сантехнические работы				2589				
			Всего накладных расходов:				4325				
			Итого с накладными				24905				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1348				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26253				
			Итого с временными, 2,72 %				26901				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				27407				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27505				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27750				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				73457				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1469				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				74926				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8991				
			Итого с НДС				83917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				**83917**				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**83 078**				
			К оплате:				**83 078**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **Насоосная станция 1-го подъёма (1Б). Технологическое оборудование. Смета 02-03-02.**

А К Т №20/6

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	**1**	**Ц0107-247-15**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 10-63-65**	**2**	**45520**	**21890**	**91040**	**43780**	**31181**	**70**	**140**
				шт	**12440**	**4883**	**24880**	**9766**	**90**	**28,32**	**57**
2	**2**	**Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"**	**Многоступенчатый скважинный насос uP 63-6/6.5 Q-68м3/час; H-33м. N-9,2 кВт (1 насос рабочий, 1 насос резервный, 1 насос на складе)**	**3**	**443663,08**		**1330989**				
				комплект							
			Отпускная цена		443663		1330989				
			Транспортные расходы	%	6		79859				
			Сметная стоимость оборудования				***1410849***				
3	**3**	**Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"**	**Шкаф управления насосом ШУН 1х11кВт**	**2**	**219495,93**		**438992**				
				комплект							
			Отпускная цена		219496		438992				
			Транспортные расходы	%	6		26340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*465331*			
4	4	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Кабельная муфта заливная NO до 1,5-6мм2	2	1757,31		3515			
				комплект						
			Отпускная цена		1757		3515			
			Транспортные расходы	%	6		211			
			Сметная стоимость оборудования				*3726*			
5	5	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Подводный кабель, пригодный для погружения в питьевую воду (4х6,0мм2)	120	844,93		101391			
				м						
			Отпускная цена		845		101391			
			Транспортные расходы	%	6		6083			
			Сметная стоимость оборудования				*107475*			
6	6	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Реле уровня	2	20912,37		41825			
				шт						
			Отпускная цена		20912		41825			
			Транспортные расходы	%	6		2509			
			Сметная стоимость оборудования				*44334*			
7	7	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Электрод для защиты от сухого хода	2	1915,4		3831			
				шт						
			Отпускная цена		1915		3831			
			Транспортные расходы	%	6		230			
			Сметная стоимость оборудования				*4061*			
8	8	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Кабель для электродов	120	66,25		7949			
				м						
			Отпускная цена		66		7949			
			Транспортные расходы	%	6		477			
			Сметная стоимость оборудования				*8426*			
9	9	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Тросовые зажимы для диам. 2мм	8	64,46		516			
				шт						
			Отпускная цена		64		516			
			Транспортные расходы	%	6		31			
			Сметная стоимость оборудования				*547*			
10	10	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	Стальной трос диам. 2мм	120	53,33		6399			
				м						
			Отпускная цена		53		6399			
			Транспортные расходы	%	6		384			
			Сметная стоимость оборудования				*6783*			
11	11	Ц0111-32-2	Установка уровнемера ЭУ-100	2	2456,74	76,18	4913	152	2219	7
				комплект	1221,75	11,25	2444	23	90	0,07
12	12	СЦЕНА ТОО"ТИСС" г.АЛМАТЫ	Уровнемер ЭУ-100	2	8802,09		17604			
				комплект						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		8802		17604			
			Транспортные расходы	%	6		1056			
			Сметная стоимость оборудования				*18660*			
13	13	E0116-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	14	2029,57	27,87	28414	390	3417	1,04
				м	180,23	10,44	2523	146	128	0,05
14	14	E0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	10,08	100,7	0,07	1015	1	638	0,37
				м2	60,3	0,02	608	0	105	0
15	15	E0116-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	14	11,76	0	165	0	192	0,05
				м	10,69	0	150	0	128	0
16	16	E0116-15-4	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм**	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05
				1шт	1014,75	58,5	4059	234	128	0,28
17	17	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	**Затвор дисковый поворотный BElgiCAsT диам. 125мм Ру-10**	4	12244,79		48979			
				шт						
18	18	E0116-15-4	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм**	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05
				1шт	1014,75	58,5	2030	117	128	0,28
19	19	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	**Клапан обратный BElgiCAsT BV-05-37 диам. 125мм Ру-10**	2	28847,94		57696			
				шт						
20	20	E0116-22-3	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 150 мм, а диам. водомера до 100 мм**	2	7634,51	457,58	15269	915	8329	18,1
				1узел	3082,5	171	6165	342	128	0,84
21	21	СПрайс "SElmiz	**Счетчик WP-DУ вАМИС диам. 80 мм SElmiz, Словения**	2	27907,9		55816			
				шт						
22	22	С130904-57	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 (11Б18бк) натяжные муфтовые латунные для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	328		656			
				шт						
23	23	E0118-22-3	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32
				комплект	57,94	0	116	0	128	0
24	24	С131205-2	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон МПЗ-У**	2	895		1790			
				компл						
25	25	E0118-21-9 прим.	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150мм. (125 мм)**	2	5667,04	1420,16	11334	2840	11747	24,93
				1фильтр	4055,63	533,02	8111	1066	128	2,58
26	26	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	**Фильтры BElgiCAsT BC-03-20 диам. 125мм Ру-10**	2	19661,6		39323			
				шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	27	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62
				шт	272,25	6,75	545	14	130	0,03
28	28	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Вантузы BELgICAsT V-200 диам. 50мм	2	55532,46		111065			
				шт						
29	29	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07
30	30	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772			
				шт.						
31	31	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07
32	32	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584		1168			
				шт						
33	33	E0116-12-5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 125 мм	16	777,53	84,74	12440	1356	9861	2,45
				1соедин.	450	31,5	7200	504	128	0,15
34	34	С130809-57 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80	16	1107		17712			
				шт.						
35	35	E0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	565,93	53,14	1132	106	743	1,46
				1соедин.	270	20,25	540	41	128	0,1
36	36	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	844		1688			
				шт.						
37	37	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0108	121294,13	49389,75	1310	533	1143	312,7
				т	62775	18657	678	201	130	91,12
38	38	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 130х100 мм	2	478		956			
				шт						
39	39	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 130х90 мм	4	478		1912			
				шт						
40	40	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Отводы)	0,03	121294,13	49389,75	3639	1482	3176	312,7
				т	62775	18657	1883	560	130	91,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	41	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	10	799		7990			
				шт						
42	42	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	114,84	200		22968			
				кг						
43	43	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	11,304	23,19	0,11	262	1	150	0,09
				м2	14,65	0,05	166	1	90	0
44	44	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	11,304	36,09	0,09	408	1	45	0,02
				м2	4,39	0,05	50	1	90	0
45	45	Е0113-26-17 К=2#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	11,304	134,82	0,24	1524	3	63	0,03
				1м2	6,09	0,1	69	1	90	0
46	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	11,304	21,8	0,05	246	1	59	0,03
				м2	5,81	0,02	66	0	90	0
47	47	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 (за 2 раза)	11,304	41,11	0,05	465	1	28	0,01
				м2	2,75	0,02	31	0	90	0
48	48	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	14	11,13	0	156	0	192	0,05
				м	10,69	0	150	0	128	0
49	49	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65
				шт	104,85	67,51	210	135	140	0,25
50	50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Упоры УГ-5)	0,96	16500		15840			
				м3						
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				2661461			
			ИТОГО:				2661461	53085		
							63689	13214		
			- оборудования				2070192			
			Накладные расходы :							
			На монтажные работы				33401			
			На общестроительные работы				6511			
			На сантехнические работы				44253			
			Всего накладных расходов:				84165			
			Итого с накладными				2745626			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40526				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2786152				
			Итого с временными, 2,72 %				2805626				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2820849				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2823791				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2831145				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				7494324				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				149886				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7644210				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				917305				
			Итого с НДС				8561515				
			Всего:				8561515				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				8 475 900				
			К оплате:				8 475 900				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насоосная станция 1-го подъёма (1Б). Электроосвещение и электрооборудование. Смета 02-03-03.**

А К Т №20/7

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СПрайслист ТОО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК Казахстан Групп" г. Алматы.	Устройство приема и распределения ЩС (ПР 8501 1001 4У3).	1	64760,9		64761				
				шт							
			Отпускная цена		64761		64761				
			Транспортные расходы	%	6		3886				
			Сметная стоимость оборудования				*68647*				
2	2	Ц0108-599-11	Щиток распределительный, устанавливаемый на стене	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				шт	851	9	851	9	95	0,05	0
3	3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
4	4	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
5	5	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**6**	**СПрайслист ТОО "ПНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.**	**Ящик управления электрообогревом Я5111-2874 УХЛ4**	**1**	**24762,95**		**24763**				
				шт							
			Отпускная цена		24763		24763				
			Транспортные расходы	%	6		1486				
			Сметная стоимость оборудования				***26249***				
7	**7**	**Ц0111-31-2**	**Датчик температуры камерный биметаллический**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**	**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**	**0**	**0**
8	**8**	**1704-10048**	**Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-49**	**1**	**6320,6**		**6321**				
				шт							
			Отпускная цена		6321		6321				
			Транспортные расходы	%	6		379				
			Сметная стоимость оборудования				***6700***				
9	**9**	**Ц0108-602-2**	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	**2**	**763,4**	**5,4**	**1527**	**11**	**1194**	**2**	**4**
				шт	**626**	**2,3**	**1252**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
10	**10**	**Прайслист "Евразия Электрокомплект"**	**Печь электрическая ПЭТ-4**	**2**	**2650,07**		**5300**				
				шт							
			Отпускная цена		2650		5300				
			Транспортные расходы	%	6		318				
			Сметная стоимость оборудования				***5618***				
11	**11**	**Ц0108-593-2**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью**	**3**	**275,2**	**159**	**826**	**477**	**371**	**0,53**	**2**
				шт	**84,4**	**45,7**	**253**	**137**	**95**	**0,27**	**1**
12	**12**	**С151702-16**	**Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4**	**2**	**2740**		**5480**				
				шт							
13	**13**	**С151701-88**	**Светильники тип ПСХ-100 МУЗ**	**1**	**314**		**314**				
				шт							
14	**14**	**С151706-57**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100**	**1**	**19**		**19**				
				шт							
15	**15**	**С151706-16**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100**	**2**	**39**		**78**				
				шт							
16	**16**	**Ц0108-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**2**	**48,5**	**0,2**	**97**	**0**	**89**	**0,29**	**1**
				шт	**47**	**0,1**	**94**	**0**	**95**	**0**	**0**
17	**17**	**С151801-32**	**Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП3 М3**	**2**	**300**		**600**				
				шт							
18	**18**	**Ц0110-698-1**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**2**	**92,4**	**0**	**185**	**0**	**162**	**0,5**	**1**
				шт	**90**	**0**	**180**	**0**	**90**	**0**	**0**
19	**19**	**С151803-52**	**Коробка распределительная открытой установки пылевлагозащищенная**	**0,002**	**60400**		**121**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000шт							
20	20	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	51	34	4,6	1734	235	1240	0,16	8
				м	24,8	0,8	1265	41	95	0	0
21	21	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0284	30200		856				
				1000м							
22	22	СПрайслист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5 мм2	17,85	32,58		582				
				1м							
23	23	СПрайслист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6 мм2	7,35	52,57		386				
				1м							
24	24	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	6	49,4	4,9	296	29	192	0,2	1
				м	32,6	1	196	6	95	0,01	0
25	25	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02 04-2002; СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	6,06	191		1157				
				м							
26	26	С130804-37	Муфта, d 32 мм	0,4	131		52				
				10шт							
27	27	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	6	58,8	4,3	353	26	184	0,19	1
				м	31,7	0,5	190	3	95	0	0
28	28	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ду 32 мм	0,606	999		605				
				10м							
29	29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				м	23	0,4	345	6	95	0	0
30	30	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки шин заземления	12,6	167,4	0	2109	0	2383	1,18	15
				м3	167,4	0	2109	0	113	0	0
31	31	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,6	122,18	0	1539	0	1740	0,89	11
				м3	122,18	0	1539	0	113	0	0
			ИТОГО:				136820	1433			66
							10896	319			2
			- оборудования				107214				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7172				
			На общестроительные работы				4123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				11295				
			Итого с накладными				148115				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				150569				
			Итого с временными, 2,72 %				151748				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				152670				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				152848				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				153293				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				405782				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8116				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				413898				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				49668				
			Итого с НДС				463566				
			Всего:				463566				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				458 930				
			К оплате:				458 930				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя_____Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор_____Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор_____Байжанов Ж.

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **Насосная станция 1-го подъёма. Отопление и вентиляция. Смета 02-03-04.**

А К Т №20/8

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1169,92	13,82	2106	25	611	1,62	3
				м2	259,88	5,18	468	9	128	0,02	0
2	2	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
				шт	533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
3	3	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,79	681	56	726	3,51	4
				шт	545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
4	4	C131305-57	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-211, d патрубка 400 мм	1	6610		6610				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
6	6	С131312-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм	0,08	17900		1432				
				м2							
7	7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	16	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
8	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,04	148,4	0,07	1490	1	1139	0,65	6
				м2	108	0,02	1084	0	105	0	0
9	9	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				шт	626	2,3	626	2	95	0,01	0
10	10	Прайс лист "АВЗ"	Печь электрическая типа ПЭТ-4	1	2304,41		2304				
				шт							
			Отпускная цена		2304		2304				
			Транспортные расходы	%	6		138				
			Сметная стоимость оборудования				*2442*				
			ИТОГО:				20580	133			21
							3684	50			0
			- оборудования				2442				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				597				
			На общестроительные работы				1139				
			На сантехнические работы				2589				
			Всего накладных расходов:				4325				
			Итого с накладными				24905				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1348				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26253				
			Итого с временными, 2,72 %				26901				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				27407				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27505				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27750				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				73457				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**74926**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8991**				
			Итого с НДС				**83917**				
			Всего:				**83917**				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**83 078**				
			К оплате:				**83 078**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя_____Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор_____Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор_____Байжанов Ж.

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насосная станция 2-го подъёма. Технологическое оборудование. Смета 02-04-02.**

А К Т №20/9

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ								
1	**1**	**Ц0132-100-1**	**Установка автоматизированная для очистки воды**	**4**	**25898,21**	**5113,83**	**103593**	**20455**	**77541**	**104**	**416**
				компл	**20430**	**1109,25**	**81720**	**4437**	**90**	**6,43**	**26**
2	**2**	**Прайс лист АО "Приборостроительный завод "Омега"**	**Стоимость бактерицидной установки Q-150м3/час N-2,1кВт УОВ-50м3/час. (3 рабочих и 1 резервный обеззараживатели по 50м3 каждый)**	**1**	**1975881,96**		**1975882**				
				комплект							
			Отпускная цена		1975882		1975882				
			Транспортные расходы	%	6		118553				
			Сметная стоимость оборудования				***2094435***				
3	**3**	**Е0118-13-5**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т**	**4**	**8487,3**	**728,32**	**33949**	**2913**	**29522**	**31,93**	**128**
				1насос	**5492,48**	**273,47**	**21970**	**1094**	**128**	**1,33**	**5**
4	**4**	**Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"**	**Насосная станция Q-165м3/час: H-41м: P2 00кВт. (3 насоса рабочих + 1 насос пожарный + 1 насос резервный) (со шкафом управления)**	**1**	**5618223,72**		**5618224**				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		5618224		5618224				
			Транспортные расходы	%	6		337093				
			Сметная стоимость оборудования				*5955317*				
5	5	E0118-10-6	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3**	1	10542,94	102,3	10543	102	1913	8,93	9
				1бак	1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
6	6	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	**Гидропневмобак емк. 500л. PN 10 DN**	1	78527,65		78528				
				шт							
			Отпускная цена		78528		78528				
			Транспортные расходы	%	6		4712				
			Сметная стоимость оборудования				*83239*				
7	7	E0118-13-1	**Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
8	8	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	**Насос дренажный погружной Q-12м3/час: H-9м. P-1,5кВт (1 насос рабочий + 1 насос резервный)**	2	105178,11		210356				
				комплект							
			Отпускная цена		105178		210356				
			Транспортные расходы	%	6		12621				
			Сметная стоимость оборудования				*222978*				
9	9	СПрайс г. Алматы	**Шкаф металлический для одежды**	2	9066,53		18133				
				шт							
			Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ				8525338				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ВІ								
10	10	E0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	28	2512,62	45,33	70353	1269	11011	1,66	46
				м	290,25	16,97	8127	475	128	0,08	2
11	11	E0116-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	3	2029,57	27,87	6089	84	732	1,04	3
				м	180,23	10,44	541	31	128	0,05	0
12	12	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	8	1240,75	20,8	9926	166	1416	0,72	6
				м	130,5	7,79	1044	62	128	0,04	0
13	13	E0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				м	100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
14	14	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	11	499,47	12,19	5494	134	4183	1,64	18
				м	292,5	4,57	3218	50	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	E0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	4	2466,8	234,95	9867	940	7177	7,76	31
				1шт	1314	87,75	5256	351	128	0,43	2
16	16	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Затворы дисковые поворотные BElgiCAsT диам. 200мм Ру-10	4	16214,83		64859				
				шт							
17	17	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
				1шт	447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
18	18	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	8	15504		124032				
				шт.							
19	19	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
20	20	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	7386		7386				
				шт.							
21	21	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
22	22	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471		1413				
				шт							
23	23	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371		371				
				шт							
24	24	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250		2500				
				шт							
25	25	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
26	26	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
27	27	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707		707				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	Е0116-23-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 150 мм и диам. водомера до 100 мм	2	4267,39	288,09	8535	576	4994	11	22
				1узел	1842,75	108	3686	216	128	0,53	1
29	29	СПрайс "ЭНКО" г.Алматы	Счетчик воды диам. 100 мм	2	28999,12		57998				
				шт							
30	30	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	4	2466,8	234,95	9867	940	7177	7,76	31
				1шт	1314	87,75	5256	351	128	0,43	2
31	31	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Затворы дисковые поворотные BElgiCAsT диам. 200мм Ру-10	4	16214,83		64859				
				шт							
32	32	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
				комплект	57,94	0	116	0	128	0	0
33	33	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон МПЗ-У	2	895		1790				
				компл							
34	34	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				шт	144	2,25	576	9	130	0,01	0
35	35	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
				шт							
36	36	С130904-57	Краны пробно-спускные муфтовые латунные 10Б86к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
				шт							
37	37	С130810-50	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	2	84		168				
				шт							
38	38	Е0118-21-9 прим.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 200 мм	2	2266,82	568,07	4534	1136	4699	9,97	20
				1фильтр	1622,25	213,21	3245	426	128	1,03	2
39	39	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Фильтры BElgiCAsT диам. 200мм Ру-10	2	60305,23		120610				
				шт							
40	40	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	12	999,5	84,74	11994	1017	7396	2,45	29
				1соедин.	450	31,5	5400	378	128	0,15	2
41	41	С130809-59 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	2137		25644				
				шт.							
42	42	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	4	565,93	53,14	2264	213	1486	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1соедин.	270	20,25	1080	81	128	0,1	0
43	43	С130809-259 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2403		9612				
				шт.							
44	44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0156	121294,13	49389,75	1892	770	1651	312,7	5
				т	62775	18657	979	291	130	91,12	1
45	45	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200х100 мм	4	750		3000				
				шт							
46	46	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	6	2466,8	234,95	14801	1410	10765	7,76	47
				1шт	1314	87,75	7884	526	128	0,43	3
47	47	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Компенсаторы антивибрационные диам. 200 мм Ру-10	6	17040,21		102241				
				шт							
48	48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы)	0,288	121294,13	49389,75	34933	14224	30488	312,7	90
				т	62775	18657	18079	5373	130	91,12	26
49	49	С130810-303 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 200	20	3514,54		70291				
				шт							
50	50	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 100	8	672,56		5380				
				шт							
51	51	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 90	2	340,7		681				
				шт							
52	52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0276	121294,13	49389,75	3348	1363	2922	312,7	9
				т	62775	18657	1733	515	130	91,12	3
53	53	С130810-123	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200х150 мм	2	752		1504				
				шт							
54	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 150х100 мм	8	750		6000				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройники)	0,0744	121294,13	49389,75	9024	3675	7876	312,7	23
				т	62775	18657	4670	1388	130	91,12	7
56	56	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники диам.200х150	2	6407,55		12815				
				шт							
57	57	С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники диам. 150х150	4	4335,45		17342				
				шт							
58	58	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники диам.200х200	2	6407,55		12815				
				шт							
59	59	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	18	999,5	84,74	17991	1525	11094	2,45	44
				1соедин.	450	31,5	8100	567	128	0,15	3
60	60	С130809-59 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	18	2137		38466				
				шт.							
61	61	Е0116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	18	777,53	84,74	13996	1525	11094	2,45	44
				1соедин.	450	31,5	8100	567	128	0,15	3
62	62	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	18	1440		25920				
				шт.							
63	63	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	323,06	36,99	646	74	490	0,96	2
				1соедин.	177,75	13,5	356	27	128	0,07	0
64	64	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465		930				
				шт.							
65	65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	95,535	200		19107				
				кг							
66	66	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Упоры УГ-5)	1,92	16500		31680				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	31	11,76	0	364	0	424	0,05	2
				м	10,69	0	331	0	128	0	0
68	68	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	8	11,13	0	89	0	109	0,05	0
				м	10,69	0	86	0	128	0	0
69	69	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13	10,99	0	143	0	178	0,05	1
				м	10,69	0	139	0	128	0	0
70	70	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	83,179	23,19	0,11	1929	9	1100	0,09	8
				м2	14,65	0,05	1219	4	90	0	0
71	71	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	83,179	36,09	0,09	3002	7	332	0,02	2
				м2	4,39	0,05	365	4	90	0	0
72	72	E0113-26-17 К=2#т.ч. п-3,33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	83,179	134,82	0,24	11214	20	464	0,03	3
				1м2	6,09	0,1	507	8	90	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				1106722				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
73	73	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
				м	102,38	0,54	717	4	128	0	0
74	74	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
75	75	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				1шт	447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
76	76	C130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5430		5430				
				шт							
77	77	C130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,1	820		82				
				10шт							
78	78	C130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,2	6190		1238				
				10шт							
79	79	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Отводы, d-100 мм	2	2037		4074				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Отводы, d-50 мм	1	2037		2037				
				шт							
81	81	С130810-183	Ревизии диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
82	82	С130804-60 прим.	Прочистка d-100 мм	0,1	6190		619				
				10шт							
83	83	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
				кг							
84	84	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
85	85	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0
86	86	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
87	87	ССЦН-2005 1.8#таб.1 п70	Ведро	1	416		416				
				шт							
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				38844				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К-3Н								
88	88	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				м	100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
89	89	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
90	90	С130901-69	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1280		1280				
				шт							
91	91	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Обратные клапаны шаровые BElgiCAsT BV-05-38 диам. 40мм Ру-10	1	9074,62		9075				
				шт							
92	92	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	323,06	36,99	646	74	490	0,96	2
				1соедин.	177,75	13,5	356	27	128	0,07	0
93	93	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465		930				
				шт.							
94	94	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0004	121294,13	49389,75	49	20	42	312,7	0
				т	62775	18657	25	7	130	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	95	С130810-298 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 50	1	427,07		427				
				шт							
96	96	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0
97	97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,92	200		384				
				кг							
98	98	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	0	22	0	27	0,05	0
				м	10,69	0	21	0	128	0	0
99	99	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	0,66	23,19	0,11	15	0	9	0,09	0
				м2	14,65	0,05	10	0	90	0	0
100	100	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,66	36,09	0,09	24	0	3	0,02	0
				м2	4,39	0,05	3	0	90	0	0
101	101	Е0113-26-17 К=2#т.ч. в-3,33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	0,66	134,82	0,24	89	0	4	0,03	0
				1м2	6,09	0,1	4	0	90	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К-3Н				15905				
							9686806	56128			1116
			ИТОГО:				207059	17862			91
							8355969				
			- оборудования								
			Накладные расходы :				77541				
			На монтажные работы				45652				
			На общестроительные работы				131834				
			На сантехнические работы				255027				
			Всего накладных расходов:				9941833				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				95152				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10036985				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10082709				
			Итого с временными, 2,72 %				10118453				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10125360				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10142627				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				26848548				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				536971				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27385519				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3286262				
			Итого с НДС				30671781				
			Всего:				30671781				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				30 365 063				
			К оплате:				30 365 063				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насосная станция 2-го подъёма. Отопление и вентиляция. Смета 02-04-05.**

А К Т №20/10

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,92	13,82	4212	50	1221	1,62	6
				м2	259,88	5,18	936	19	128	0,02	0
2	2	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,536	1222,73	9,61	9214	72	2029	1,28	10
				м2	206,72	3,59	1558	27	128	0,02	0
3	3	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
4	4	C131312-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм	0,2	17900		3580				
				м2							
5	5	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	25	1379	3,3	7
				шт	533,92	4,73	1068	9	128	0,02	0
6	6	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2	681,41	55,79	1363	112	1452	3,51	7
				шт	545,74	21,26	1091	43	128	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530		4530				
				шт							
8	8	С131305-57	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-211, d патрубка 400 мм	1	6610		6610				
				шт							
9	9	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
				м	59,85	1,58	479	13	128	0,01	0
10	10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8	10,99	0	88	0	109	0,05	0
				м	10,69	0	86	0	128	0	0
11	11	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93		1860				
				кг							
12	12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,676	148,4	0,07	3959	2	3026	0,65	17
				м2	108	0,02	2881	1	105	0	0
13	13	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	21	2388	2	8
				шт	626	2,3	2504	9	95	0,01	0
14	14	Прайс лист "АВЗ"	Печь электрическая типа ПЭТ-4	4	2304,41		9218				
				шт							
			Отпускная цена		2304		9218				
			Транспортные расходы	%	6		553				
			Сметная стоимость оборудования				*9771*				
15	15	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1	175,42	17,7	175	18	203	0,9	1
				1квт	152,03	6,63	152	7	128	0,03	0
16	16	Прайс лист "АВЗ"	Электроконвектор ЭВПТ-1,0 (п) IP54	1	7479,2		7479				
				шт							
			Отпускная цена		7479		7479				
			Транспортные расходы	%	6		449				
			Сметная стоимость оборудования				*7928*				
			ИТОГО:				66213	351			60
							10942	135			1
			- оборудования				17699				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2388				
			На общестроительные работы				3026				
			На сантехнические работы				7270				
			Всего накладных расходов:				12684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				78897				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3672				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				82569				
			Итого с временными, 2,72 %				84333				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				85712				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				85979				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				86645				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				229358				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4587				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				233945				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				28073				
			Итого с НДС				262018				
			Всего:				262018				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				259 398				
			К оплате:				259 398				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **Насосная станция 2-го подъёма. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Смета 02-04-03.**

А К Т №20/11

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Ц0108-86-1 прим.**	**Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ-В1**	**2**	**7410**	**2137**	**14820**	**4274**	**10110**	**28**	**56**
				шт	**4860**	**460,99**	**9720**	**922**	**95**	**2,67**	**5**
2	**2**	**СПрайслист ТОО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК Пневматик Групп" г. Алматы.**	**Устройство ввода и распределения ВРУ-0,4 (РУСМ 8104-4470Б У3).**	**2**	**141286,69**		**282573**				
				шт							
			Отпускная цена		141287		282573				
			Транспортные расходы	%	6		16954				
			Сметная стоимость оборудования				***299528***				
3	**3**	**Ц0108-599-10**	**Щиток распределительный, устанавливаемый на стене**	**1**	**1233,6**	**54,6**	**1234**	**55**	**584**	**3**	**3**
				шт	**610**	**4,5**	**610**	**5**	**95**	**0,03**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Щит освещения ЩО (ОЩВ-6)**	**1**	**7933,21**		**7933**				
				шт							
			Отпускная цена		7933		7933				
			Транспортные расходы	%	6		476				
			Сметная стоимость оборудования				***8409***				
5	5	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	**1**	**3089**	**497**	**3089**	**497**	**2264**	**13**	**13**
				шкаф	**2273**	**110**	**2273**	**110**	**95**	**0,64**	**1**
6	6	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Щит управления ЯУОФ (ЩМП(г)-40х40х15)**	**1**	**23799,63**		**23800**				
				шт							
			Отпускная цена		23800		23800				
			Транспортные расходы	%	6		1428				
			Сметная стоимость оборудования				***25228***				
7	7	Ц0108-632-1	**Электронный терморегулятор с датчиком**	**2**	**8035**	**32**	**16070**	**64**	**8769**	**26**	**52**
				шт	**4613**	**2,3**	**9226**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
8	8	Прайслист ТОО "Теплокабель"	**Электронный терморегулятор с датчиком диап. -10град. +10град. 250В 16А IP20, DEVIrEg 330**	**2**	**10706,06**		**21412**				
				шт							
			Отпускная цена		10706		21412				
			Транспортные расходы	%	6		1285				
			Сметная стоимость оборудования				***22697***				
9	9	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	**1**	**3089**	**497**	**3089**	**497**	**2264**	**13**	**13**
				шкаф	**2273**	**110**	**2273**	**110**	**95**	**0,64**	**1**
10	10	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Ящик аварийного переключения на резервное питание ЯУ 8254 25А 220В 50Гц**	**1**	**27199,58**		**27200**				
				шт							
			Отпускная цена		27200		27200				
			Транспортные расходы	%	6		1632				
			Сметная стоимость оборудования				***28832***				
11	11	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	**4**	**3089**	**497**	**12356**	**1988**	**9055**	**13**	**52**
				шкаф	**2273**	**110**	**9092**	**440**	**95**	**0,64**	**3**
12	12	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Ящик управления электрообогревом Я5111-2874 УХЛ4**	**1**	**21533**		**21533**				
				шт							
			Отпускная цена		21533		21533				
			Транспортные расходы	%	6		1292				
			Сметная стоимость оборудования				***22825***				
13	13	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	**1**	**228,8**	**13,2**	**229**	**13**	**197**	**1**	**1**
				шт	**205**	**2,3**	**205**	**2**	**95**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
15	15	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
				шт	626	2,3	2504	9	95	0,01	0
16	16	Прайслист "Евразия Электрокомплект"	Печь электрическая ПЭТ-4	4	2304,41		9218				
				шт							
			Отпускная цена		2304		9218				
			Транспортные расходы	%	6		553				
			Сметная стоимость оборудования				*9771*				
17	17	Ц0111-31-2	Датчик температуры измерный биметаллический	1	156,99	0	157	0	130	1	1
				шт	144	0	144	0	90	0	0
18	18	1704-10048	Датчик температуры измерный биметаллический ДТКБ-49	1	6320,6		6321				
				шт							
			Отпускная цена		6321		6321				
			Транспортные расходы	%	6		379				
			Сметная стоимость оборудования				*6700*				
19	19	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	6	275,2	159	1651	954	742	0,53	3
				шт	84,4	45,7	506	274	95	0,27	2
20	20	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	4	2740		10960				
				шт							
21	21	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУ3	1	314		314				
				шт							
22	22	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
				шт							
23	23	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	2	19		38				
				шт							
24	24	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39		156				
				шт							
25	25	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
				шт	47	0,1	188	0	95	0	0
26	26	С151801-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-60/1С М3Б	4	2090		8360				
				шт							
27	27	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	5	92,4	0	462	0	405	0,5	3
				шт	90	0	450	0	90	0	0
28	28	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	5	1660		8300				
				шт							
29	29	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические с защитным контактом	2	148,2	3,6	296	7	219	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	115	0,3	230	1	95	0	0
30	30	С151801-146	Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки с защитным контактом, на ток 16 А	2	195		390				
				шт							
31	31	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
				шт	115	0,3	460	1	95	0	0
32	32	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 16 А	4	105		420				
				шт							
33	33	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	20	177,7	116	3554	2320	1672	0,32	6
				м	54,9	33,1	1098	662	95	0,19	4
34	34	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм	10	466		4660				
				шт							
35	35	Ц0108-406-2	Конструкции металлические для труб Г-образные скобы или конструкции	0,0087	105415	7155	921	63	360	242	2
				т	42980	419	375	4	95	2,43	0
36	36	С151803-84	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467х46х76,5 мм, тип К1163Ц УТ1,5	0,04	103600		4144				
				1000шт							
37	37	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	287	93,4	32,3	26806	9270	10443	0,2	57
				м	31,3	7	8983	2009	95	0,04	12
38	38	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2415	30200		7293				
				1000м							
39	39	СПрайслист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5 мм2	13,65	28,33		387				
				1м							
40	40	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0263	42000		1103				
				1000м							
41	41	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,02	365300		7288				
				1000м							
42	42	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	8	49,4	4,9	395	39	255	0,2	2
				м	32,6	1	261	8	95	0,01	0
43	43	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	8,08	191		1543				
				м							
44	44	С130804-37	Муфта, d 32 мм	0,6	131		79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10шт							
45	45	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	9	58,8	4,3	529	39	275	0,19	2
				м	31,7	0,5	285	5	95	0	0
46	46	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,909	999		908				
				10м							
47	47	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	3	69,7	5,5	209	17	101	0,21	1
				м	34,9	0,7	105	2	95	0	0
48	48	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,303	2590		785				
				10м							
49	49	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	80	93,4	32,3	7472	2584	2911	0,2	16
				м	31,3	7	2504	560	95	0,04	3
50	50	СПрайслист ТОО "Тепловкабель"	Кабели нагревающие экранируемые двухжильные DTCE-30	20	9723,85		194477				
				шт							
51	51	СПрайслист ТОО "Тепловкабель"	Оцинкованная стальная лента для крепления кабеля DEVIAsT	52,5	157,15		8251				
				1м							
52	52	Ц0108-545-7	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4	4	1176,2	52,2	4705	209	1960	3	12
				шт	509	6,8	2036	27	95	0,04	0
53	53	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	4	1080		4320				
				шт							
54	54	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	61,9	3,3	1733	92	622	0,14	4
				м	23	0,4	644	11	95	0	0
55	55	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	11	51,7	2,8	569	31	291	0,16	2
				м	27,5	0,3	303	3	95	0	0
56	56	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами для прокладки шин заземления	32,76	167,4	0	5484	0	6197	1,18	39
				м3	167,4	0	5484	0	113	0	0
57	57	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,76	122,18	0	4003	0	4523	0,89	29
				м3	122,18	0	4003	0	113	0	0
			ИТОГО:				807371	23048			381
							63961	5170			30
			- оборудования				423990				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				56633				
			На общестроительные работы				10720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
6	6	С131312-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм	0,08	17900		1432				
				м2							
7	7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	16	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
8	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,04	148,4	0,07	1490	1	1139	0,65	6
				м2	108	0,02	1084	0	105	0	0
9	9	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				шт	626	2,3	626	2	95	0,01	0
10	10	Прайс лист "АВЗ"	Печь электрическая типа ПЭТ-4	1	2304,41		2304				
				шт							
			Отпускная цена		2304		2304				
			Транспортные расходы	%	6		138				
			Сметная стоимость оборудования				*2442*				
			ИТОГО:				20580	133			21
							3684	50			0
			- оборудования				2442				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				597				
			На общестроительные работы				1139				
			На сантехнические работы				2589				
			Всего накладных расходов:				4325				
			Итого с накладными				24905				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1348				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26253				
			Итого с временными, 2,72 %				26901				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				27407				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27505				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27750				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				73457				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**74926**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8991**				
			Итого с НДС				**83917**				
			Всего:				**83917**				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**83 078**				
			К оплате:				**83 078**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя_____Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор_____Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор_____Байжанов Ж.

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насосная станция 2-го подъёма. Технологическое оборудование. Смета 02-04-02.**

А К Т №20/9

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ								
1	**1**	**Ц0132-100-1**	**Установка автоматизированная для очистки воды**	**4**	**25898,21**	**5113,83**	**103593**	**20455**	**77541**	**104**	**416**
				компл	**20430**	**1109,25**	**81720**	**4437**	**90**	**6,43**	**26**
2	**2**	**Прайс лист АО "Приборостроительный завод "Омега"**	**Стоимость бактерицидной установки Q-150м3/час N-2,1кВт УОВ-50м3/час. (3 рабочих и 1 резервный обеззараживатели по 50м3 каждый)**	**1**	**1975881,96**		**1975882**				
				комплект							
			Отпускная цена		1975882		1975882				
			Транспортные расходы	%	6		118553				
			Сметная стоимость оборудования				***2094435***				
3	**3**	**Е0118-13-5**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т**	**4**	**8487,3**	**728,32**	**33949**	**2913**	**29522**	**31,93**	**128**
				1насос	**5492,48**	**273,47**	**21970**	**1094**	**128**	**1,33**	**5**
4	**4**	**Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"**	**Насосная станция Q-165м3/час: H-41м: P2 00кВт. (3 насоса рабочих + 1 насос пожарный + 1 насос резервный) (со шкафом управления)**	**1**	**5618223,72**		**5618224**				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		5618224		5618224				
			Транспортные расходы	%	6		337093				
			Сметная стоимость оборудования				*5955317*				
5	5	E0118-10-6	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3**	1	10542,94	102,3	10543	102	1913	8,93	9
				1бак	1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
6	6	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	**Гидропневмобак емк. 500л. PN 10 DN**	1	78527,65		78528				
				шт							
			Отпускная цена		78528		78528				
			Транспортные расходы	%	6		4712				
			Сметная стоимость оборудования				*83239*				
7	7	E0118-13-1	**Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
8	8	Прайс лист ТОО "KARLSKRONA"	**Насос дренажный погружной Q-12м3/час: H-9м. P-1,5кВт (1 насос рабочий + 1 насос резервный)**	2	105178,11		210356				
				комплект							
			Отпускная цена		105178		210356				
			Транспортные расходы	%	6		12621				
			Сметная стоимость оборудования				*222978*				
9	9	СПрайс г. Алматы	**Шкаф металлический для одежды**	2	9066,53		18133				
				шт							
			Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ				8525338				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ВІ								
10	10	E0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	28	2512,62	45,33	70353	1269	11011	1,66	46
				м	290,25	16,97	8127	475	128	0,08	2
11	11	E0116-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	3	2029,57	27,87	6089	84	732	1,04	3
				м	180,23	10,44	541	31	128	0,05	0
12	12	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	8	1240,75	20,8	9926	166	1416	0,72	6
				м	130,5	7,79	1044	62	128	0,04	0
13	13	E0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				м	100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
14	14	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	11	499,47	12,19	5494	134	4183	1,64	18
				м	292,5	4,57	3218	50	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	E0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	4	2466,8	234,95	9867	940	7177	7,76	31
				1шт	1314	87,75	5256	351	128	0,43	2
16	16	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Затворы дисковые поворотные BElgiCAsT диам. 200мм Ру-10	4	16214,83		64859				
				шт							
17	17	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
				1шт	447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
18	18	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	8	15504		124032				
				шт.							
19	19	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
20	20	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	7386		7386				
				шт.							
21	21	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
22	22	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471		1413				
				шт							
23	23	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371		371				
				шт							
24	24	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250		2500				
				шт							
25	25	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
26	26	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
27	27	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707		707				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	Е0116-23-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 150 мм и диам. водомера до 100 мм	2	4267,39	288,09	8535	576	4994	11	22
				1узел	1842,75	108	3686	216	128	0,53	1
29	29	СПрайс "ЭНКО" г.Алматы	Счетчик воды диам. 100 мм	2	28999,12		57998				
				шт							
30	30	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	4	2466,8	234,95	9867	940	7177	7,76	31
				1шт	1314	87,75	5256	351	128	0,43	2
31	31	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Затворы дисковые поворотные BElgiCAsT диам. 200мм Ру-10	4	16214,83		64859				
				шт							
32	32	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
				комплект	57,94	0	116	0	128	0	0
33	33	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон МПЗ-У	2	895		1790				
				компл							
34	34	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				шт	144	2,25	576	9	130	0,01	0
35	35	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
				шт							
36	36	С130904-57	Краны пробно-спускные муфтовые латунные 10Б86к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
				шт							
37	37	С130810-50	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	2	84		168				
				шт							
38	38	Е0118-21-9 прим.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 200 мм	2	2266,82	568,07	4534	1136	4699	9,97	20
				1фильтр	1622,25	213,21	3245	426	128	1,03	2
39	39	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Фильтры BElgiCAsT диам. 200мм Ру-10	2	60305,23		120610				
				шт							
40	40	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	12	999,5	84,74	11994	1017	7396	2,45	29
				1соедин.	450	31,5	5400	378	128	0,15	2
41	41	С130809-59 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	2137		25644				
				шт.							
42	42	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	4	565,93	53,14	2264	213	1486	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1соедин.	270	20,25	1080	81	128	0,1	0
43	43	С130809-259 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2403		9612				
				шт.							
44	44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0156	121294,13	49389,75	1892	770	1651	312,7	5
				т	62775	18657	979	291	130	91,12	1
45	45	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200х100 мм	4	750		3000				
				шт							
46	46	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	6	2466,8	234,95	14801	1410	10765	7,76	47
				1шт	1314	87,75	7884	526	128	0,43	3
47	47	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Компенсаторы антивибрационные диам. 200 мм Ру-10	6	17040,21		102241				
				шт							
48	48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы)	0,288	121294,13	49389,75	34933	14224	30488	312,7	90
				т	62775	18657	18079	5373	130	91,12	26
49	49	С130810-303 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 200	20	3514,54		70291				
				шт							
50	50	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 100	8	672,56		5380				
				шт							
51	51	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 90	2	340,7		681				
				шт							
52	52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0276	121294,13	49389,75	3348	1363	2922	312,7	9
				т	62775	18657	1733	515	130	91,12	3
53	53	С130810-123	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200х150 мм	2	752		1504				
				шт							
54	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 150х100 мм	8	750		6000				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройники)	0,0744	121294,13	49389,75	9024	3675	7876	312,7	23
				т	62775	18657	4670	1388	130	91,12	7
56	56	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники диам.200х150	2	6407,55		12815				
				шт							
57	57	С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники диам. 150х150	4	4335,45		17342				
				шт							
58	58	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники диам.200х200	2	6407,55		12815				
				шт							
59	59	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	18	999,5	84,74	17991	1525	11094	2,45	44
				1соедин.	450	31,5	8100	567	128	0,15	3
60	60	С130809-59 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	18	2137		38466				
				шт.							
61	61	Е0116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	18	777,53	84,74	13996	1525	11094	2,45	44
				1соедин.	450	31,5	8100	567	128	0,15	3
62	62	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	18	1440		25920				
				шт.							
63	63	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	323,06	36,99	646	74	490	0,96	2
				1соедин.	177,75	13,5	356	27	128	0,07	0
64	64	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465		930				
				шт.							
65	65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	95,535	200		19107				
				кг							
66	66	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Упоры УГ-5)	1,92	16500		31680				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	31	11,76	0	364	0	424	0,05	2
				м	10,69	0	331	0	128	0	0
68	68	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	8	11,13	0	89	0	109	0,05	0
				м	10,69	0	86	0	128	0	0
69	69	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13	10,99	0	143	0	178	0,05	1
				м	10,69	0	139	0	128	0	0
70	70	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	83,179	23,19	0,11	1929	9	1100	0,09	8
				м2	14,65	0,05	1219	4	90	0	0
71	71	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	83,179	36,09	0,09	3002	7	332	0,02	2
				м2	4,39	0,05	365	4	90	0	0
72	72	E0113-26-17 К=2#т.ч. п-3,33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	83,179	134,82	0,24	11214	20	464	0,03	3
				1м2	6,09	0,1	507	8	90	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				1106722				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
73	73	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
				м	102,38	0,54	717	4	128	0	0
74	74	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
75	75	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				1шт	447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
76	76	C130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5430		5430				
				шт							
77	77	C130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,1	820		82				
				10шт							
78	78	C130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,2	6190		1238				
				10шт							
79	79	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Отводы, d-100 мм	2	2037		4074				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Отводы, d-50 мм	1	2037		2037				
				шт							
81	81	С130810-183	Ревизии диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
82	82	С130804-60 прим.	Прочистка d-100 мм	0,1	6190		619				
				10шт							
83	83	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
				кг							
84	84	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
85	85	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0
86	86	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
87	87	ССЦН-2005 1.8#таб.1 п70	Ведро	1	416		416				
				шт							
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				38844				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К-3Н								
88	88	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				м	100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
89	89	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
90	90	С130901-69	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1280		1280				
				шт							
91	91	СПрайс ТОО "KARLSKRONA"	Обратные клапаны шаровые BElgiCAsT BV-05-38 диам. 40мм Ру-10	1	9074,62		9075				
				шт							
92	92	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	323,06	36,99	646	74	490	0,96	2
				1соедин.	177,75	13,5	356	27	128	0,07	0
93	93	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465		930				
				шт.							
94	94	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0004	121294,13	49389,75	49	20	42	312,7	0
				т	62775	18657	25	7	130	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	95	С130810-298 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы Dy 50	1	427,07		427				
				шт							
96	96	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0
97	97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,92	200		384				
				кг							
98	98	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	0	22	0	27	0,05	0
				м	10,69	0	21	0	128	0	0
99	99	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	0,66	23,19	0,11	15	0	9	0,09	0
				м2	14,65	0,05	10	0	90	0	0
100	100	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,66	36,09	0,09	24	0	3	0,02	0
				м2	4,39	0,05	3	0	90	0	0
101	101	Е0113-26-17 К=2#т.ч. в-3,33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за два раза)	0,66	134,82	0,24	89	0	4	0,03	0
				1м2	6,09	0,1	4	0	90	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К-3Н				15905				
							9686806	56128			1116
			ИТОГО:				207059	17862			91
							8355969				
			- оборудования								
			Накладные расходы :				77541				
			На монтажные работы				45652				
			На общестроительные работы				131834				
			На сантехнические работы				255027				
			Всего накладных расходов:				9941833				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				95152				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10036985				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10082709				
			Итого с временными, 2,72 %				10118453				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10125360				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10142627				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				26848548				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				536971				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27385519				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3286262				
			Итого с НДС				30671781				
			Всего:				30671781				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				30 365 063				
			К оплате:				30 365 063				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА**

Объект: **Насосная станция 2-го подъёма. Отопление и вентиляция. Смета 02-04-05.**

А К Т №20/10

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,92	13,82	4212	50	1221	1,62	6
				м2	259,88	5,18	936	19	128	0,02	0
2	2	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,536	1222,73	9,61	9214	72	2029	1,28	10
				м2	206,72	3,59	1558	27	128	0,02	0
3	3	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
4	4	C131312-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм	0,2	17900		3580				
				м2							
5	5	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	25	1379	3,3	7
				шт	533,92	4,73	1068	9	128	0,02	0
6	6	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2	681,41	55,79	1363	112	1452	3,51	7
				шт	545,74	21,26	1091	43	128	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530		4530				
				шт							
8	8	С131305-57	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-211, d патрубка 400 мм	1	6610		6610				
				шт							
9	9	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
				м	59,85	1,58	479	13	128	0,01	0
10	10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8	10,99	0	88	0	109	0,05	0
				м	10,69	0	86	0	128	0	0
11	11	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93		1860				
				кг							
12	12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,676	148,4	0,07	3959	2	3026	0,65	17
				м2	108	0,02	2881	1	105	0	0
13	13	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	21	2388	2	8
				шт	626	2,3	2504	9	95	0,01	0
14	14	Прайс лист "АВЗ"	Печь электрическая типа ПЭТ-4	4	2304,41		9218				
				шт							
			Отпускная цена		2304		9218				
			Транспортные расходы	%	6		553				
			Сметная стоимость оборудования				*9771*				
15	15	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1	175,42	17,7	175	18	203	0,9	1
				1квт	152,03	6,63	152	7	128	0,03	0
16	16	Прайс лист "АВЗ"	Электроконвектор ЭВПТ-1,0 (п) IP54	1	7479,2		7479				
				шт							
			Отпускная цена		7479		7479				
			Транспортные расходы	%	6		449				
			Сметная стоимость оборудования				*7928*				
			ИТОГО:				66213	351			60
							10942	135			1
			- оборудования				17699				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2388				
			На общестроительные работы				3026				
			На сантехнические работы				7270				
			Всего накладных расходов:				12684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				78897				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3672				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				82569				
			Итого с временными, 2,72 %				84333				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				85712				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				85979				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				86645				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				229358				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4587				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				233945				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				28073				
			Итого с НДС				262018				
			Всего:				262018				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				259 398				
			К оплате:				259 398				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр. и. о. Руководителя _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товариществао с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение №64-5 от 29 июня 2018 г., к договору №64 от 14 декабря 2016 г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Объект: **Насосная станция 2-го подъёма. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Смета 02-04-03.**

А К Т №20/11

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Ц0108-86-1 прим.**	**Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ-В1**	**2**	**7410**	**2137**	**14820**	**4274**	**10110**	**28**	**56**
				шт	**4860**	**460,99**	**9720**	**922**	**95**	**2,67**	**5**
2	**2**	**СПрайслист ТОО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК Пневматик Групп" г. Алматы.**	**Устройство ввода и распределения ВРУ-0,4 (РУСМ 8104-4470Б У3).**	**2**	**141286,69**		**282573**				
				шт							
			Отпускная цена		141287		282573				
			Транспортные расходы	%	6		16954				
			Сметная стоимость оборудования				***299528***				
3	**3**	**Ц0108-599-10**	**Щиток распределительный, устанавливаемый на стене**	**1**	**1233,6**	**54,6**	**1234**	**55**	**584**	**3**	**3**
				шт	**610**	**4,5**	**610**	**5**	**95**	**0,03**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Щит освещения ЩО (ОЩВ-6)**	**1**	**7933,21**		**7933**				
				шт							
			Отпускная цена		7933		7933				
			Транспортные расходы	%	6		476				
			Сметная стоимость оборудования				***8409***				
5	5	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	**1**	**3089**	**497**	**3089**	**497**	**2264**	**13**	**13**
				шкаф	**2273**	**110**	**2273**	**110**	**95**	**0,64**	**1**
6	6	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Щит управления ЯУОФ (ЩМП(г)-40х40х15)**	**1**	**23799,63**		**23800**				
				шт							
			Отпускная цена		23800		23800				
			Транспортные расходы	%	6		1428				
			Сметная стоимость оборудования				***25228***				
7	7	Ц0108-632-1	**Электронный терморегулятор с датчиком**	**2**	**8035**	**32**	**16070**	**64**	**8769**	**26**	**52**
				шт	**4613**	**2,3**	**9226**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
8	8	Прайслист ТОО "Теплокабель"	**Электронный терморегулятор с датчиком диап. -10град. +10град. 250В 16А IP20, DEVIrEg 330**	**2**	**10706,06**		**21412**				
				шт							
			Отпускная цена		10706		21412				
			Транспортные расходы	%	6		1285				
			Сметная стоимость оборудования				***22697***				
9	9	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	**1**	**3089**	**497**	**3089**	**497**	**2264**	**13**	**13**
				шкаф	**2273**	**110**	**2273**	**110**	**95**	**0,64**	**1**
10	10	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Ящик аварийного переключения на резервное питание ЯУ 8254 25А 220В 50Гц**	**1**	**27199,58**		**27200**				
				шт							
			Отпускная цена		27200		27200				
			Транспортные расходы	%	6		1632				
			Сметная стоимость оборудования				***28832***				
11	11	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	**4**	**3089**	**497**	**12356**	**1988**	**9055**	**13**	**52**
				шкаф	**2273**	**110**	**9092**	**440**	**95**	**0,64**	**3**
12	12	СПрайслист ТОО "ИНВОЛЬТ Пневматик Групп" г. Алматы.	**Ящик управления электрообогревом Я5111-2874 УХЛ4**	**1**	**21533**		**21533**				
				шт							
			Отпускная цена		21533		21533				
			Транспортные расходы	%	6		1292				
			Сметная стоимость оборудования				***22825***				
13	13	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	**1**	**228,8**	**13,2**	**229**	**13**	**197**	**1**	**1**
				шт	**205**	**2,3**	**205**	**2**	**95**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
15	15	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
				шт	626	2,3	2504	9	95	0,01	0
16	16	Прайслист "Евразия Электрокомплект"	Печь электрическая ПЭТ-4	4	2304,41		9218				
				шт							
			Отпускная цена		2304		9218				
			Транспортные расходы	%	6		553				
			Сметная стоимость оборудования				*9771*				
17	17	Ц0111-31-2	Датчик температуры измерный биметаллический	1	156,99	0	157	0	130	1	1
				шт	144	0	144	0	90	0	0
18	18	1704-10048	Датчик температуры измерный биметаллический ДТКБ-49	1	6320,6		6321				
				шт							
			Отпускная цена		6321		6321				
			Транспортные расходы	%	6		379				
			Сметная стоимость оборудования				*6700*				
19	19	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	6	275,2	159	1651	954	742	0,53	3
				шт	84,4	45,7	506	274	95	0,27	2
20	20	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	4	2740		10960				
				шт							
21	21	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУ3	1	314		314				
				шт							
22	22	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
				шт							
23	23	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	2	19		38				
				шт							
24	24	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39		156				
				шт							
25	25	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
				шт	47	0,1	188	0	95	0	0
26	26	С151801-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-60/1С М3Б	4	2090		8360				
				шт							
27	27	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	5	92,4	0	462	0	405	0,5	3
				шт	90	0	450	0	90	0	0
28	28	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	5	1660		8300				
				шт							
29	29	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические с защитным контактом	2	148,2	3,6	296	7	219	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	115	0,3	230	1	95	0	0
30	30	С151801-146	Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки с защитным контактом, на ток 16 А	2	195		390				
				шт							
31	31	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
				шт	115	0,3	460	1	95	0	0
32	32	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 16 А	4	105		420				
				шт							
33	33	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	20	177,7	116	3554	2320	1672	0,32	6
				м	54,9	33,1	1098	662	95	0,19	4
34	34	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм	10	466		4660				
				шт							
35	35	Ц0108-406-2	Конструкции металлические для труб Г-образные скобы или конструкции	0,0087	105415	7155	921	63	360	242	2
				т	42980	419	375	4	95	2,43	0
36	36	С151803-84	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467х46х76,5 мм, тип К1163Ц УТ1,5	0,04	103600		4144				
				1000шт							
37	37	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	287	93,4	32,3	26806	9270	10443	0,2	57
				м	31,3	7	8983	2009	95	0,04	12
38	38	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2415	30200		7293				
				1000м							
39	39	СПрайслист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5 мм2	13,65	28,33		387				
				1м							
40	40	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0263	42000		1103				
				1000м							
41	41	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,02	365300		7288				
				1000м							
42	42	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	8	49,4	4,9	395	39	255	0,2	2
				м	32,6	1	261	8	95	0,01	0
43	43	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	8,08	191		1543				
				м							
44	44	С130804-37	Муфта, d 32 мм	0,6	131		79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10шт							
45	45	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	9	58,8	4,3	529	39	275	0,19	2
				м	31,7	0,5	285	5	95	0	0
46	46	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,909	999		908				
				10м							
47	47	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	3	69,7	5,5	209	17	101	0,21	1
				м	34,9	0,7	105	2	95	0	0
48	48	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,303	2590		785				
				10м							
49	49	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	80	93,4	32,3	7472	2584	2911	0,2	16
				м	31,3	7	2504	560	95	0,04	3
50	50	СПрайслист ТОО "Тепловкабель"	Кабели нагревающие экранируемые двухжильные DTCE-30	20	9723,85		194477				
				шт							
51	51	СПрайслист ТОО "Тепловкабель"	Оцинкованная стальная лента для крепления кабеля DEVIAsT	52,5	157,15		8251				
				1м							
52	52	Ц0108-545-7	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4	4	1176,2	52,2	4705	209	1960	3	12
				шт	509	6,8	2036	27	95	0,04	0
53	53	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	4	1080		4320				
				шт							
54	54	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	61,9	3,3	1733	92	622	0,14	4
				м	23	0,4	644	11	95	0	0
55	55	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	11	51,7	2,8	569	31	291	0,16	2
				м	27,5	0,3	303	3	95	0	0
56	56	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами для прокладки шин заземления	32,76	167,4	0	5484	0	6197	1,18	39
				м3	167,4	0	5484	0	113	0	0
57	57	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,76	122,18	0	4003	0	4523	0,89	29
				м3	122,18	0	4003	0	113	0	0
			ИТОГО:				807371	23048			381
							63961	5170			30
			- оборудования				423990				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				56633				
			На общестроительные работы				10720				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с накладными				**14720707**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**883242**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15603949**				
		Итого с временными, 2,72 %				**16028376**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**16360163**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16424277**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16584561**				
		Итого в текущих ценах, к = 2.6471				**44245410**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**884908**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**45130318**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5415638**				
		Итого с НДС				**50545957**				
		Всего:				**50545957**				
		Итого с коэффициентом К=0.99				**50040497**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской

Вр.и.о. руководителя _____ Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ Байжанов Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интеллект Азия"

организация, адрес, телефон, факс

Договор: Дополнительное соглашение № 64-5 от 29 июня 2018 года, к Договору №64 от 14 декабря 2016 года.

Стройка ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование, адрес

Объект КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТПН-10-0,4кВ. Смета 04-02.

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,22	2139,27	100,89	6888	325	616	0,85	3
				м3	123,75	38,25	398	123	118	0,18	1
2	2	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,83	2139,27	100,89	10333	487	923	0,85	4
				м3	123,75	38,25	598	185	118	0,18	1
3	3	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	1,324	408,67	272,99	541	361	427	0,82	1
				шт	135,68	94,48	180	125	140	0,36	0
4	4	E0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	2,716	626,36	424,53	1701	1153	1336	1,21	3
				шт	201,83	149,49	548	406	140	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с опалубной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,04	16500		66660				
				м3							
6	6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0755	172357,31	536,06	13016	40	3781	289	22
				1т	47475	202,5	3585	15	105	0,99	0
7	7	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0755	40200		3036				
				т							
8	8	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	29,28	23,54	0,05	689	1	155	0,03	1
				м2	5,85	0,02	171	1	90	0	0
9	9	Е0113-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	29,28	17,79	0,02	521	1	154	0,03	1
				м2	5,85	0	171	0	90	0	0
10	10	Е0133-117-1	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495	454	105	1,81	2
11	11	Е0133-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
12	12	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	515100		515100				
				шт							
			Отпускная цена		515100		515100				
			Транспортные расходы	%	6		30906				
			Сметная стоимость оборудования				*546006*				
13	13	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	2	261000		522000				
				шт							
			Отпускная цена		261000		522000				
			Транспортные расходы	%	6		31320				
			Сметная стоимость оборудования				*553320*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Ц0108-53-1	Трансформатор тока	2	493,6	18,6	987	37	668	2	4
				шт	347	4,5	694	9	95	0,03	0
15	15	Прайслист ТОО "Энерджи Тараз"	Трансформатор тока Т-0,66, 400/5А	2	755,54		1511				
				шт							
			Отпускная цена		756		1511				
			Транспортные расходы	%	6		91				
			Сметная стоимость оборудования				*1602*				
16	16	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам.100 мм	0,024	65197,42	1733,92	1565	42	1922	361	9
				км	60966	650,25	1463	16	130	3,17	0
17	17	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм,Dn 100 мм	24,192	193		4669				
				м							
18	18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	140,1	24,1	2522	434	2026	0,7	13
				шт	116	2,5	2088	45	95	0,01	0
19	19	С12041-9 Изм. в доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0853	49131		4192				
				т							
20	20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	110	51,7	2,8	5687	308	2905	0,16	18
				м	27,5	0,3	3025	33	95	0	0
21	21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,5	218,93	0	3612	0	4082	1,54	25
				м3	218,93	0	3612	0	113	0	0
22	22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,5	122,18	0	2016	0	2278	0,89	15
				м3	122,18	0	2016	0	113	0	0
			ИТОГО:				1235899	6394			133
							21236	1854			8
			- оборудования				1100928				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9361				
			На общестроительные работы				15673				
			Всего накладных расходов:				25034				
			Итого с накладными				1260933				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9600				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1270533				
			Итого с временными, 2,72 %				1275146				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1278752				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1279449				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1281191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				3391441				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67829				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3459270				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				415112				
			Итого с НДС				3874382				
			Всего:				3874382				
			Итого с коэффициентом К=0,99				3835638				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр.и.о. руководителя _____ Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ Байжанов Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью " Интеллект Азия"**

организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение № 64-5 от 29 июня 2018 года, к Договору №64 от 14 декабря 2016 года.**

Стройка **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

наименование, адрес

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ. Смета 07-01-02.**

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2231	33,43	29,06	74582	64833	33500	0,01	21
				м2	1,03	10,26	2298	22890	133	0,05	112
2	2	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.ГПС 15 см)	2231	151,98	17,83	339069	39768	34056	0,04	93
				м2	6,41	5,07	14301	11306	133	0,02	41
3	3	E0127-21-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (+ 3см.)	6693	10,63	0	71125	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
4	4	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 20 см)	2231	356,94	33,28	796337	74251	48920	0,03	74
				м2	5	11,49	11155	25627	133	0,04	90

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (+ 5см.)	11155	19,4	0	216452	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
6	6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой толщ.7см)	2231	436,46	15,35	973746	34249	32640	0,03	75
				м2	5,94	5,06	13252	11289	133	0,02	39
7	7	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ 3см.)	13386	51,62	0	690985	0	178	0	1
				м2	0,01	0	134	0	133	0	0
8	8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой толщ. 5см.)	2231	565,48	15,35	1261589	34249	32640	0,03	75
				м2	5,94	5,06	13252	11289	133	0,02	39
9	9	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ 1см.)	4462	67,78	0	302434	0	59	0	0
				м2	0,01	0	45	0	133	0	0
10	10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	11,8	19,95	15,58	235	184	102	0,01	0
				м2	1,03	5,5	12	65	133	0,03	0
11	11	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ. ПГС 10 см)	11,8	151,98	17,83	1793	210	180	0,04	0
				м2	6,41	5,07	76	60	133	0,02	0
12	12	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (- 2см.)	23,6	10,63	0	-251	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
13	13	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума (10 см)	11,8	502,75	17,7	5932	209	200	0,05	1
				м2	7,88	4,86	93	57	133	0,02	0
14	14	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять,исключать (+ 2см)	23,6	56,37	0,39	1330	9	7	0	0
				м2	0,05	0,16	1	4	133	0	0
15	15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,8	452,85	0	5344	0	388	0,14	2
				м2	24,75	0	292	0	133	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х25х10 см при других видах покрытий	66	369,11	6,63	24362	438	9694	0,7	46
				м	108,68	1,76	7173	116	133	0,01	0
17	17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР100.25.10	1,65	23100		38115				
				м3							
18	18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	437	19,95	15,58	8718	6808	3795	0,01	4
				м2	1,03	5,5	450	2404	133	0,03	12
19	19	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ. ПГС 10 см)	437	151,98	17,83	66416	7790	6671	0,04	18
				м2	6,41	5,07	2801	2214	133	0,02	8
20	20	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (- 2см.)	874	10,63	0	-9288	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
			ИТОГО:				4869025	263000			410
							65335	87321			342
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				203031				
			Всего накладных расходов:				203031				
			Итого с накладными				5072056				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				304323				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5376379				
			Итого с временными, 2,72 %				5522617				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				5636935				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5659025				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5714251				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				15126194				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				302524				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15428718				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1851446				
			Итого с НДС				17280164				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				17280164				
			Итого с коэффициентом К=0,99				17107362				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Вр.и.о. руководителя _____ Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ Байканов Ж.