Форма-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Наименование стройки: Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №86 от 15.12.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года.

по объекту: Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	4	5	6
1	Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области	97 997 254,99	9 582 227,20	**9 582 227,20**
2	В том числе НДС-12%	10 499 705,89	1 026 667,20	**1 026 667,20**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жанакорганского района"

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев К.А.**

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Туреходжаев Б.Т.**
Аттестат №KZ92VJE00025022; KZ50VJE00024808; KZ34VJE00024805

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов З.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Наименование стройки: Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: №86 от 15.12.2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	51-080102-0409 5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**3**		**1273490,00** --	-- --	**3820470** --	-- --	 **3820470**	-- --	**3820470**
2	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**3**		**685149,00** --	-- --	**2055447** --	-- --	 **2055447**	-- --	**2055447**
		Кабельно-проводниковая продукция										
3	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	**км**	**10,08247**		**282450,00** --	-- --	**2847794** --	-- --	**2847794**	-- 227823	**3075617**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8951534**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2847794**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**5875917**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**227823**	

Временные здания и сооружения 2,4%	тенге				**73814,81**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге				**9025348,92**
Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%	тенге				**53855,29**
ИТОГО с затратами в зимнее время					**9079204,21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				245389,49				
		ИТОГО с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				9324593,69				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				181584,08				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге				9506177,78				
		ИТОГО со скидкой: К=0,9	тенге				8555560,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				1026667,20				
		ИТОГО по акту:	тенге				9582227,20				

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жанакорганского района"

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Турсуджаев Б.Т.**
Аттестат №KZ02VJE00025022, KZ50VJE00024808, KZ34VJE00024805

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов З.**