ФОРМА-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Наименование стройки: Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 86 от 15.12.2020 г.: №86/1 от 23.04.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

по объекту: Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	4	5	6
1	Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области	97 997 254,99	39 582 227,20	**30 000 000,00**
2	В том числе НДС-12%	10 499 705,89	4 240 952,91	**3 214 285,71**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жанакорганского района"

Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Туреходжаев Б.Т.**
Аттестат №KZ92VJE00025022; KZ50VJE00024808; KZ34VJE00024805

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов В.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Наименование стройки: Электроснабжения крестьянского хозяйства "Бакытжан" а.о. М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 86 от 15.12.2020 г.: №86/1 от 23.04.2021 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство 10 кВ										
1	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		82286,43	41599,36	82286	41599	4939	36556	128350
		НР - 72%; СП - 8%				35748,00	15024,34	35748	15024		9507	
		Кабельно-проводниковая продукция										
2	Е11-330204-0301 1133-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	км линии	6,104		293638,63	144839,00	1792370	884097	16796	912105	2920833
		НР - 80%; СП - 8%				146048,00	40736,32	891477	248654		216358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	18,312		282450,00	--	5172224	--	5172224	--	5586002
		СП - 8%				--	--	--	--		413778	
		Железобетонные элементы										
4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	166		7289,90	3097,10	1210123	514119	110834	672308	2033026
		НР - 80%; СП - 8%				3525,12	1537,44	585170	255215		150594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	163		42552,00	--	6935976	--	6935976	--	7490854
		СП - 8%				--	--	--	--		554878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	140194,00	--	420582	--	420582	--	454229
		СП - 8%			--	--	--	--		33647	
		Металлоконструкции									
7	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники:крепленни изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.	т	4,159095	643468,00	--	2676245	--	2676245	--	2890344
		СП - 8%			--	--	--	--		214100	
8	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	498	10777,00	--	5366946	--	5366946	--	5796302
		СП - 8%			--	--	--	--		429356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23656753	1439815	20704542	1620969	27299940
							1512395	518894	--	2022218	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10621457				
		Материалы	Тенге				4939				
		Всего заработная плата	Тенге					50772			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10539170				
		Накладные расходы	Тенге				36556				
		Сметная прибыль	Тенге				852641				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11510654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					50772			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10359051				
		Материалы	Тенге				127631				
		Всего заработная плата	Тенге					1980516			
		Местные материалы	Тенге				7356558				
		Накладные расходы	Тенге				1584413				
		Сметная прибыль	Тенге				955477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12898942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1486
		Сметная заработная плата	Тенге					1980516			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2676245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2676245				
		Сметная прибыль	Тенге				214100				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2890344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27299940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1522
		Сметная заработная плата	Тенге					2031289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27299940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1512395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1439815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					518894			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20704542		
		- Накладные расходы	Тенге							1620969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2022218	

Временные здания и сооружения 2,4%	тенге				**655198,56**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге				**27955138,46**
Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%	тенге				**478032,87**
ИТОГО с затратами в зимнее время					**28433171,33**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				**760070,01**
ИТОГО с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				**29193241,34**
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				**568663,43**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге				**29761904,76**
ИТОГО со скидкой: К=0,9	тенге				**26785714,29**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				**3214285,71**
ИТОГО по акту:	тенге				**30000000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жанакорганского района"

Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Тureходжаев Б.Т.**
Аттестат №KZ92VJE00025022; KZ50VJE00024808; KZ34VJE00024805

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов Э.**