Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казакай Ахун в г.Шалкар Актюбинской области (0,7км)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

СПРАВКА
о стоимости выполненных ,работ и затрат
за июнь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	26.04.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июнь месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 569 188								3 275 270,14	
В том числе В текущем месяце – июнь	30 569 188	27 293 917,86							3 275 270,14	30 569 188
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	1 528 459									1 528 459,40
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате	**29 040 728,60**									**29 040 728,60**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жұмамұратұлы Н.**

Подрядчик:
ТОО "АвтоДорСервис-НС"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Кустанай Спец Строй"

_____ **Кужаниязов М. Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казакай Ахун в г.Шалкар Актюбинской области (0,7км)
Договор: №70 от 2023-04-26

Акт выполненных работ № 1
по Капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Казакай Ахун в г.Шалкар Актюбинской области (0,7км)
за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-30	Восстановление оси дороги и разбивка земполотна 2 категории сложности	км	0,683		29999,00	--	20489,32	--	--	--	20489,32
						--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 1. Дорога										
		Земляные работы										
2	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2011,8		313,18	313,18	630055,52	630055,52	--	75901,19	762433,25
2		*НР - 72%, СП - 8%*				--	52,40	--	105418,32		56476,54	
3	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	14771,6415		47,00	--	694267,15	--		--	749808,52
		СП - 8%				--	--	--	--		55541,37	
4	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1,29		375,81	375,81	484,79	484,80	--	58,40	586,65
		НР - 72%, СП - 8%				--	62,88	--	81,12		43,46	
5	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	1,1983455		152,00	--	182,15	--		--	196,72
		СП - 8%				--	--	--	--		14,57	
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,29		51,34	51,34	66,23	66,23	--	18,72	91,75

		НР - 72%, СП - 8%				--	20,16	--	26,01		6,80	
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,25		70,06	70,06	87,58	87,57	--	26,00	122,67
		НР - 72%, СП - 8%				--	28,89	--	36,11		9,09	
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,25		20,39	20,39	25,49	25,49	--	5,91	33,91
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,57	--	8,21		2,51	
9	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6200,8		7,00	7,00	43405,60	43405,60	--	9286,32	56907,27
		НР - 72%, СП - 8%				--	2,08	--	12897,66		4215,35	
		Дорожная одежда										
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	939,44		14282,44	1119,55	13417495,43	1051750,06	12218694,83	426728,60	14951761,95
		НР - 108%, СП - 8%				156,53	264,06	147050,54	248068,53		1107537,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	0,07	65,7608	82,00				5392,39		
10.2	280072 С	**Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С4**	**м3**	1,22	1146,1168	10656,25				12213307,15		
11	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4712,74		1714,16	255,88	8078390,40	1205895,92	6697369,06	592091,69	9364120,65
		НР - 108%, СП - 8%				37,16	79,17	175125,42	373107,63		693638,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	100093 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	0,189	890,70786	6941,00				6182403,26		
11.2	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	0,03	141,3822	82,00				11593,34		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22864460,34	2931771,19	18916063,89	1104116,83	25906552,67
								322175,96	739643,59	--	1917486,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22864460,34				948632
	Материалы		Тенге					18916063,91				
	Всего заработная плата		Тенге						1061819,55			
	Транспортные расходы		Тенге					694449,30				
		Накладные расходы	Тенге					1104116,83				
		Сметная прибыль	Тенге					1917486,18				948632
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25886063,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									671,95
		Сметная заработная плата	Тенге						1061819,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25886063,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									671,95
		Сметная заработная плата	Тенге						1061819,55			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар										
		Земляные работы										

12	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	118,85	375,81 --	375,81 62,88	948631,58 --	44665,02 7473,29	--	5380,77 4003,66	54049,45
13	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	872,656125	47,00 --	-- --	41014,84 --	-- --		-- 3281,19	44296,03
14	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	1338,2	7,00 --	7,00 2,08	9367,40 --	9367,40 2783,46	--	2004,09 909,72	12281,21
		Дорожная одежда									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С5. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	9,61805	11394,40 156,53	1119,55 264,06	109591,91 1505,51	10767,89 2539,74	97318,51	4368,88 9116,86	123077,65
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07 0,673264	82,00				55,21		
15.2	280073 С	**Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С5**	м3	1,22 11,734021	8289,00				97263,30		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				204639,17 1505,51	64800,31 12796,49	97318,51 --	11753,73 17311,43	233704,33
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				204639,17				
		Материалы	Тенге				97318,51				
		Всего заработная плата	Тенге					14302,00			
		Транспортные расходы	Тенге				41014,84				
		Накладные расходы	Тенге				11753,74				
		Сметная прибыль	Тенге				17311,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				233704,34				7,65
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					14302,00			
		Сметная заработная плата	Тенге				233704,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7,65
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					14302,00			
		Сметная заработная плата	Тенге								26140257,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				323681,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2996572,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					752440,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19013382,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				735464,14				
		- Прочие затраты	Тенге				20489,32				
		- Накладные расходы	Тенге							1115871,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1934798,00	
		Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%			271 859				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					26 178 411				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,62%								
		Итого с доп.затратами						26 178 411				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				523 568				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						26 935 684				
		в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%,		1,0500514				28 283 853				
		Налог на добавленную стоимость		12%				3 394 062				
		ИТОГО по Акту с НДС						31 677 915				
		Всего с учетом конкурсной скидки		0,96500001				30 569 188				

Заказчик
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жумамуратова Н.**

Авторский надзор:
ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"
_____ **Туралоев А.**

Технический надзор:
ТОО "Кустанай Спец Строй"
_____ **Кужанязов М. Ш.**

Подрядчик:
ТОО "АвтоДорСервис-НС"
_____ **Мухажанов А.Б.**