Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казакай Ахун в г.Шалкар Актюбинской области (0,7км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	26.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июль месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	68 390 813									
В том числе: В текущем месяце – июль	18 390 074	16 419 708,93							1 970 365,07	18 390 074
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	3 419 540,65									919 503,70
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**64 971 272,35**									**17 470 570,30**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жұмамұратұлы Н.**

Подрядчик:
ТОО "АвтоДорСервис-НС"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Кустанай Спец Строй"

_____ **Кужаниязов М. Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казакай Ахун в г.Шалкар Актюбинской области (0,7км)
Договор: №70 от 2023-04-26

Акт выполненных работ № 3
по Капитальному ремонту автомобильной дороги
по ул.Казакай Ахун в г.Шалкар Актюбинской области (0,7км)
за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорога												
1	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		1800,81	2020,75	0,17	3638986,81	306,14	3607418,61	33763,03	3966569,82
		НР - 108%; СП - 8%				17,36	–	31262,06	–		293819,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	102735 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0968	174,318408	20679,00				3604730,36		
1.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,020169	133122,00				2684,95		
2	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		1986	207,40	171,14	411896,40	339884,04	1132,02	181714,23	641099,48
		НР - 108%; СП - 8%				35,69	49,03	70880,34	97373,58		47488,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	13,902	82,00				1139,96		
3	С1211-602-0106 211-602-0106 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3		198,6	10349,12	–	2055335,23	–	2055335,23	–	2219762,00
		СП - 8%				–	–	–	–		164426,82	
	Дорожные знаки											
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивания стойки. Устройство	м3		1,23	29233,85	1194,98	35957,64	1469,83	27086,65	7063,73	46463,08
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	7401,16	361,19		3441,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,2546	19439,00				24388,17		
5	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		12	5245,37	832,77	62944,44	9993,24	5796,00	54710,77	127067,63
		НР - 108%; СП - 8%				3929,60	291,91	47155,20	3502,92		9412,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00576	647579,00				3730,06		
5.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002322	523700,00				1216,03		
6	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8		951,10	–	7608,80	–	830,24	7320,84	16124,02
		НР - 108%; СП - 85%				847,32	–	6778,56	–		1194,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00384	216199,00				830,20		
7	С1251-102-0704 251-102-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	6		6674,00	–	40044,00	–	40044,00	–	43247,52
		СП - 85%				–	–	–	–		3203,52	
8	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6		6722,00	–	40332,00	–	40332,00	–	43558,56
		СП - 85%				–	–	–	–		3226,56	
9	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4		7227,00	–	28908,00	–	28908,00	–	31220,64
		СП - 85%				–	–	–	–		2312,64	
10	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16		6682,00	–	106912,00	–	106912,00	–	115464,96
		СП - 85%				–	–	–	–		8552,96	
		Горизонтальная дорожная разметка										
11	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,10 м, сплошная	км линии	0,08		43859,73	10463,47	3508,78	837,08	2417,81	536,52	4368,93
		НР - 108%; СП - 82%				3173,64	3036,12	253,89	242,89		323,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42	3,36	708,00				2378,88		
12	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,10 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,53325		36425,73	10463,47	19424,02	5579,64	12152,04	3576,26	24840,31
		НР - 108%; СП - 85%				3173,64	3036,12	1692,34	1619,01		1840,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	16,797375	708,00				11892,54		
13	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,12155		133067,73	10463,47	16174,38	1271,83	14516,79	815,18	18348,72
		НР - 108%; СП - 85%				3173,64	3036,12	385,76	369,04		1359,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	168	20,4204	708,00				14457,64		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6468032,50**	**359341,80**	**5942881,39**	**289500,58**	**7298135,72**
								165809,31	**103468,63**	**--**	**540602,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6468032,50**				
	Материалы		Тенге					**3671350,15**				
	Всего заработная плата		Тенге						**269277,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**216196,00**				
	Местные материалы		Тенге					**2055335,23**				
		Накладные расходы	Тенге					**289500,56**				
		Сметная прибыль	Тенге					**540602,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7298135,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**195,41**
		Сметная заработная плата	Тенге						**269277,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7298135,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**195,41**
		Сметная заработная плата	Тенге						**269277,94**			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар										
		Дорожная одежда										
14	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,54**	**139188,00**	**2072,34**	**75161,52**	**1119,06**	**74042,46**	**592,96**	**81814,84**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1016,74**	**--**	**549,04**		**6060,36**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**144641 С**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**1,03**	**0,5562**	**133122,00**				**74042,46**		
15	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**897,5**	**2253,48**	**208,99**	**2022498,30**	**187568,53**	**1812761,52**	**49153,20**	**2237383,62**
		НР - 108%; СП - 8%				**24,70**	**26,01**	**22168,25**	**23343,98**		**165732,12**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**102735 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**0,0976**	**87,596**	**20679,00**				**1811397,68**		
15.2	**144640 С**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,009693**	**133122,00**				**1290,35**		
15.3	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**0,8975**	**82,00**				**73,59**		
16	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**		**1338,2**	**2003,35**	**32,79**	**2680883,00**	**43879,57**	**1510520,00**	**1235925,12**	**4230152,74**
		НР - 108%; СП - 8%				**841,79**	**13,37**	**1126483,38**	**17891,73**		**313344,65**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,05074**	**67,900268**	**20649,00**				**1402072,63**		
17	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**		**21,26**	**67190,87**	**--**	**1428477,90**	**--**	**1428477,90**	**--**	**1542756,13**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114278,23**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6207020,69**	**232567,16**	**4825801,90**	**1285671,29**	**8092107,33**
								1148651,63	**41784,75**	**--**	**599415,36**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6207020,69**				
	Материалы		Тенге					**3397324,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1190436,38			
	Местные материалы		Тенге				1428477,90				
		Накладные расходы	Тенге				1285671,28				
		Сметная прибыль	Тенге				599415,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8092107,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								971,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1190436,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8092107,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								971,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1190436,38			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**15 390 243,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1314461,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					591909,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145253,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10768683,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1575172,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1140618,00	
		Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%			160 059				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					15 550 302				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,62%			-				
		Итого с доп.затратами					15 550 302				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%			654 110				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					16 204 412				
		в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%, К=		1,0500514			17 015 242				
		Налог на добавленную стоимость		**12%**			**2 041 829**				
		ИТОГО по Акту с НДС					**19 057 071**				
		Всего с учетом конкурсной скидки		**0,96500001**			**18 390 074**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жұмамұратұлы Н.**

Авторский надзор:
ТОО "КБ Мунай Инжиниринг"
_____ **Турлиев А.**

Технический надзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"
_____ **Кужанияков М. Ш.**

Подрядчик:
ТОО "АвтоДорСервис-НС"
_____ **Мухажанов А.Б.**