Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения к торговому комплексу, центру бытового обслуживания, бани по адресу:г.Петропавловск, ул.Ухабова,2а»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» руководитель отдела: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Титан Север»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «ВОСТОКВОДПРОЕКТ»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом ТОО «Тайга» №90-п от 26 декабря 2016 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения					
Бесканальная прокладка из труб в ППУ изоляции по ГОСТ30732-2006 Ст 133х4,5-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	213,2	213,2	207,6	207,6
Протяженность контролируемой СОДК теплосети	м	232,4	232,4	207,6	207,6
Труба стальная электросварная Ø325х7,0 по ГОСТ 10704-91(футляр)	п.м.	32	32	32	32
Сети электроснабжения и телефонизации					

Сети электроснабжения					
Протяженность КЛ-10кВ АСБ-10кВ сечением 3х70мм^2	п.м.	95	95	95	95
Протяженность ВЛ-10кВ АС-50	п.м.	192	192	192	192
Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-10,0,4кВ	к-т	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение теплосети выполнено от реконструируемой тепловой сети Ду=500мм, точка подключения УН-3-24а, источник теплоснабжения – Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя при t нар.= -36°С: 100 °С – в подающем трубопроводе, 60°С – в обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена подземной, бесканальной из труб с индустриальной ППУ – изоляцией в полиэтиленовой оболочке и частично надземной из труб С ППУ – изоляцией в оцинкованной оболочке. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативно-дистанционного контроля. Трубопроводы под проезжей частью дороги проложены в стальных футлярах.

Источник внешнего электроснабжения – ПС 110/10кВ № 8. Точка присоединения – опора № 25 ВЛ-10кВ фид.№4. Источник электроснабжения - КТПН-10/0,4кВ мощностью 1000 кВА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 года ;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 ;**

фактически, месяц: **9 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Захарьян А.М. – главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети» 03.09.18

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Казановский А.А. – генеральный директор АО «СК РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения к торговому комплексу, центру бытового обслуживания, бани по адресу: г.Петропавловск, ул.Ухабова,2а»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.