Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от « 24 » апреля 2017года
№ 234

Декларация о соответствии

"30" 08 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Интегрострой", г. Кызылорда ул. С. Муканова 105 «А». ГСЛ: №13020642 от 30.12.2013г.*** *в лице* ***директора Искакова Багдаулет Кулбекович.***

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в городе Кызылорда».***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Заместитель руководителя Утегенов Куаныш Зинадинович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1)***ТОО «Асар»*** *директор* ***Тасабаев Жасулан Нургелдиевич ГСЛ №21017533, от 11.05.2021, БИН: 940640001748***

2) ТОО «ДГУ-СЕРВИС» *директор* ***Дельмухамедов Галымжан Урумбасарович ГСЛ №0000329, от 22.08.2006г, БИН 050940006208***

3)ТОО «Берсугир» *директор* ***Ешмуратова Ирина Жумабековна ГСЛ №015404, от 25.06.2004г, БИН 021240004749***

4)ТОО «Люкс Строй Констракшн» *директор* ***Шауенов Адильхан Рахматуллаевич ГСЛ №22019855 от 22.10.2022г. БИН 220940035684***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация***) ТОО «Крез Сервис», Рабочий проект №04-22\05 ГСЛ №14006102, от 30.04.2014г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №154 от 21.10.2022г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицы измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	ГА	0,74	0,74	0,74	0,74
Площадь застройки	$м^2$	1236,14	1236,14	1236,14	1236,14
Площадь покрытий	$м^2$	3317,0	3317,0	3317,0	3317,0
Площадь существующего озеленения	$м^2$	2774,86	2774,86	2774,86	2774,86
Площадь бортовых камней	$м^2$	72,0	72,0	72,0	72,0
Площадь покрытий (за участком)	$м^2$	-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	3144,69 $м^2$	3144,69 $м^2$
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	16498,64$м^3$	16498,64$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$	2419,49	2419,49
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
		площадь, $м^2$			площадь, $м^2$	
		общая			общая	
Всего кабинет учебного корпуса		1416,15			1416,15	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Учебный корпус младших классов на 550 мест состав и площади помещений в проекте приняты индивидуальными, согласно зданию на проектирование. Проектируемое здание решено в жесткой конструктивной бескаркасной схеме, с продольными несущими стенами из кирпича, с опиранием на них сборных железобетонных плит перекрытия:**

1. Здание пристройки:

-Фундамент – ФБС блоки.

-Стена техподполья – ФБС блоки.
-Под фундаменты выполняется подготовка из щебня толщиной 100мм.
-Наружные и внутренние стены из полнотелого рядового кирпича марки КР-р 250*120*65\1НФ\100\2,0\25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
-Перегородки выполнить тоже из полнотелого рядового кирпича марки КР-р 250*120*65\1НФ\100\2,0\25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
-Перекрытия, перемычки и покрытие – плиты ж\б многопустотные, монолитные, железобетонные ПК,ПБ.
-Крыша – чердачная проходная, вентилируемая с организованным водостоком.
-Кровля-металлочерепица по деревянной обрещетке с устройством стропил.
-Утеплитель-пенополистирольные плиты Ɣ=50кг\м3.
-Полы-керамическая плита, керамогранит и линолеум.
-Окна поливинилхлоридные с однокамерным стеклопакетом.
-Двери наружные стальные, металлопластиковые, внутренние деревянные.
Внутренняя отделка: -простая штукатурка, шпатлевка (левкас), водоэмульсионная окраска, окраска эмалью, керамическая плитка.
Наружная отделка: штукатурка, облицовка фасада линеарный панелью.
-Монтаж внутренних систем водоснабжения, канализации, отопление, вентиляции, электроосвещения.
2. Наружные сети:
-укладка трубопровода наружных сетей водопровода и канализации
-укладка трубопровода теплоснабжения от существующей котельной с установкой теплофикационной камеры,
-установка Трансформатора – 2шт, с прокладкой кабелей, монтаж наружного электроосвещения,
-устройство сетей тепефонизаций.
3. Благоустройство:
-установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, горки, качели, беседки);
-устройство покрытия из асфальтобетонной смеси и брусчатки;
-установка ограждения территории
-посадка деревьев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***07.02.2023г.***
месяц, год
окончание работ _____
месяц, год
при продолжительности строительства __ месяц:
по норме или по проекту организации строительства __ месяц:;
фактически __ месяц:
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
УГЭС Калеков 16.08.23г
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
школа-лицей _____ С.С. Тулкузель
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
__наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

16.08.2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в городе Кызылорда».***готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Интегрострой", директор Искаков Бакдаулет Кулбекович.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.