Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36 БИН** 970440002109

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН** 170840020928

Стройка: **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Объект: **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц от 17.07.2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		166	10.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	4 057 563,88	3 622 824,89							434 738,99	4 057 563,88
Удержание аванса 30%		1 086 847,46							130 421,70	1 217 269,16
5 % на сдачу объекта		181 141,24							21 736,95	202 878,19
ИТОГО К ОПЛАТЕ		2 354 836,19							282 580,34	2 637 416,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____Ахметов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____Аипов А.М.
аттестат №KZ57VJE00049999

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36

БИН 970440002109

Руководитель_____Сачанов А.Т.

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36 БИН 970440002109**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № 166 от 2024-07-10

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц от 17.07.2024 года
Локальная смета № 2-01-01-02
на Общестроительные работы

Основание: АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 275 092**	
			Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			**1 233 010**	
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 233 010**	
1	**5**	**1207-0101-0201** **Кклим = 1,09**	**Полы дощатые. Разборка покрытия (36пом.спортзал, 50пом.актовый зал и 2пом. спортзал =240м2+125,36м2+172,4м2)**	**м2**	**140,76**	**1471**	**207 058**	**Казахстан**
2	**6**	**1207-0101-0102** Кклим = 1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**140,76**	**323**	**45 465**	**Казахстан**
3	**7**	**1213-0103-0401** **Кклим = 1,09**	**Облицовка из гипсовых плит в актовом зале. Разборка**	**м2 облицовки**	**183**	**393**	**71 919**	**Казахстан**
4	**8**	**1108-0701-0201** **Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**183**	**4686**	**857 538**	**Казахстан**

5	9	1219-0101-0901 Кклим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5	9022	45 110	Казахстан
6	10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	5	254	1 270	Казахстан
7	11	412-102-0115 Кстм =15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	5	930	4 650	Казахстан
			Раздел 2. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			1 135 798	
			Подраздел 2.1. 2-й этаж, ИТОГО	тенге			1 135 798	
8	12	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	147,14	4424	650 947	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
9	12.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,751518	28869	79 434	Казахстан
10	12.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,151556	1069	8 714	Казахстан
11	13	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	183	1706	312 198	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
12	13.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	754,509	112	84 505	Казахстан
			Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			906 284	
			Подраздел 3.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			906 284	
13	19	6111-0403-0503 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	9	39787	358 083	Казахстан
14	20	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	140,76	1573	221 415	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
15	20.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,871504	23493	67 460	Казахстан
16	21	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =9	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1266,84	32	40 539	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
17	21.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,460884	23493	151 786	Казахстан
18	22	6109-0202-0404 Кклим = 1,06	Устройство армирование пола(прим.)	м2	140,76	198	27 870	Казахстан
19	23	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	140,76	278	39 131	Казахстан

			Итого:				3 275 092
			Сметная прибыль 5%				163 755
			Итого:				3 438 847

			В текущих и прогнозных ценах (Кпер=1,07500000)				3 696 760
			Скидка 0,98				3 622 824,89
			Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				434 738,99
			Всего по акту:				4 057 563,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Ахметов А.А.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36

БИН 970440002109

Руководитель_____Сачанов А.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____Аипов А.М.
аттестат №KZ57VJE00049999

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор _____Шойбекова Н.Н.

все изменения проверены