Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36 БИН 970440002109

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: "Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		166	10.07.2024.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	21 553 316,56	15 621 207,75							1 874 544,93	17 495 752,68
Удержание аванса 30%		4 686 362,32							562 363,48	5 248 725,80
5 % на сдачу объекта		781 060,38							93 727,25	874 787,63
ИТОГО К ОПЛАТЕ		10 153 785,05							1 218 454,20	11 372 239,25

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Ахметов А.А.

Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ57VJE00049999

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36

БИН 970440002109

Руководитель _____ Сачанов А.Т.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36 БИН 970440002109**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № 166 от 2024-07-10

АКТ № 2
приемки выполненных работ за август месяц от 12.08.2024 года
Локальная смета № 2-01-01-01
на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 565 444**	
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 565 444**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 565 444**	
1	8	**1108-0701-0201** Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**184,84**	**4686**	**866 160**	**Казахстан**
2	13	**6112-0301-0202** Кклим = 1,06	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**103,5**	**1706**	**176 571**	**Казахстан**
			неучтенные ресурсы					
3	13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	426,7305	112	47 794	**Казахстан**
4	14	**6112-0301-0203** Кклим = 1,06	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**286,5**	**1511**	**432 910**	**Казахстан**
			неучтенные ресурсы					
5	14.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	787,5885	112	88 210	**Казахстан**
6	15	**6112-0501-0106** Кклим = 1,06	**Устройство подвесного потолка, ячеистых, со сборкой панелей**	**м2**	**174,58**	**21606**	**3 771 977**	**Казахстан**

			неучтенные ресурсы					
7	15.1	232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	м2	178,0716	9168	1 632 560	**Казахстан**
8	**16**	**6112-0302-0111 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**286,5**	**1088**	**311 712**	**Казахстан**
			неучтенные ресурсы					
9	16.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	71,625	275	19 697	**Казахстан**
10	**17**	**6112-0302-0112 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**367,84**	**551**	**202 680**	**Казахстан**
			неучтенные ресурсы					
11	17.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	55,176	275	15 173	**Казахстан**

			Итого:				**7 565 444**	
			Сметная прибыль 5%				**378 272**	
			Итого:				**7 943 717**	
			В текущих и прогнозных ценах (Кпер=1,07500000)				**8 539 495**	
			Скидка 0,98				**8 368 705,53**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				**1 004 244,66**	
			Всего по акту:				**9 372 950,19**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____ **Аипов А.М.**
аттестат №KZ57VJE00049999

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, БИН 970440002109

Руководитель _____ **Сачанов А.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор _____ **Шойбекова Н.Н.**

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36 БИН 970440002109**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № 166 от 2024-07-10

АКТ № 3

приемки выполненных работ за август месяц от 12.08.2024 года

по Корректирующей смете №1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Добавить, ИТОГО:	тенге			**6 556 379**	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 556 379**	
1	1	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м2**	**170,61**	**1485**	**253 356**	Казахстан
2	2	233-101-0103 Коб=1,04	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	**1 м2**	**177,4344**	**3652**	**647 990**	Казахстан
3	3	6109-0309-0101 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм**	**м2**	**129**	**4743**	**611 847,00**	Казахстан
4	4	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (без устройства каркаса)**	**м2**	**100,08**	**5782**	**578 663,00**	Казахстан
5	5	6112-0301-0204 Кклим = 1,06	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**100,08**	**1321**	**132 206,00**	Казахстан
			неучтенные ресурсы					

6	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	137,50992	112	15 401,11	Казахстан
7	6	**6112-0302-0111 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**100,08**	**1088**	**108 887,00**	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
8	6.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	25,02	275	6 880,50	Казахстан
9	7	**6112-0302-0112 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**100,08**	**551**	**55 144,00**	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
10	7.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	15,012	275	4 128,30	Казахстан
11	8	**6112-0302-0113 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**174,58**	**1290**	**225 208,00**	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
12	8.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	43,645	275	12 002,38	Казахстан
13	9	**6112-0302-0114 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**174,58**	**687**	**119 936,00**	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
14	9.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26,187	275	7 201,43	Казахстан
15	10	**1211-0101-0111 Кклим = 1,09**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**0,4**	**10047**	**4 019,00**	Казахстан
16	11	**6112-0202-0703 Кклим = 1,06**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**10,1**	**4445**	**44 895,00**	Казахстан
			неучтенные ресурсы					
17	11.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	129,482	71	9 193,22	Казахстан
18	12	**1211-0101-0207 Кклим = 1,09**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**42,9**	**12751**	**547 018,00**	Казахстан
19	13	**6109-0401-0802 Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**35**	**605**	**21 175,00**	Казахстан
20	14	**6107-0102-0207 Кклим = 1,12**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,948**	**131802**	**124 948,00**	Казахстан

21	15	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,3	122783	36 835,00	Казахстан
22	16	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,648	110133	71 366,00	Казахстан
23	17	1133-0207-0102 Кклим = 1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	26	20262	526 812,00	Казахстан
24	18	290-102-2200 (кпл)	Светильник с/д трековый LE TR 12 40W 4000K Цв черный (30)	1 шт	26	5973,21	155 304,00	Казахстан
25	19	290-000-0001 (кпл)	Оформление стен Арт-дизайн интерьера.	1 м2	91,938	24320,36	2 235 964	Казахстан
			Итого:				6 556 379	
			Сметная прибыль 5%				327 819	
			Итого:				6 884 198	
			В текущих и прогнозных ценах (Кпер=1,07500000)				7 400 513	
			Скидка 0,98				7 252 502,22	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				870 300,27	
			Всего по акту:				8 122 802,49	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____ **Аипов А.М.**
аттестат №KZ57VJE00049999

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36

БИН 970440002109

Руководитель_____**Сачанов А.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор _____ **Шойбекова Н.Н.**

все расценки проверены