Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» декабря 2020 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» 030000, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 10**
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 03 декабря 2020 г. ТОО «Казахдорстрой», подписанной директором Касымовым Рустамбеком, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 10/2.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **03 декабря 2020 г., ТОО «DS&V», Руководителя Кусаинов Асылбек Каирбекович аккредитация №KZ88VWC00002115 от 12.05.2020г., Эксперта по техническому надзору Костырова Ерболата Коспаевича аттестат №KZ54VJE00031720 от 24.10.2017,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аккредитации

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту
03 декабря 2020 г. ТОО «АлматыДорПроект», Директор Кан Лилия Владимировна, Эксперт по авторскому надзору Дуйсембаев Аргын Таласбаевич ГСЛ №008961 от 28.05.2002 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения лицензии

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, город Актобе ул.Арынова

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации - подтверждает,что:

а) Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акимат города Актобе от 11.08.2014 №2475

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Актюбинской области», KZ83REA00086772 от 07.03.2018

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «АлматыДорПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №394 от 12.08.16г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март, 2018 год**

месяц, год

окончание работ **декабрь, 2020 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **19**
фактически, месяц: **20,5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, протяженность, ширина земляного полотна, ширина проезжей части, ширина укрепленной полосы обочины):
Таблица технико-экономических показателей:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная скорость	Км/час		70		70
Число полос движения	шт		4		4
Ширина полосы движения	м		4,0+3,5		4,0+3,5
Ширина проезжей части	м		15		15
Поперечный уклон проезжей части	%		20		20
Максимальный радиус кривой в продольном профиле -выпуклой -вогнутой	 м м		 2500 1000		 2500 1000
Максимальный продольный уклон	%		60		60
Ширина улицы по красным линиям	м		Определяется существующей застройкой		Определяется существующей застройкой
Минимальный радиус кривой в плане	м		250		250
Протяженность проектируемого участка	км		0,833		0,833
Ширина проезда	м		6		6
Высота от головки рельса до низа конструкции	м		6,9		6,9

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Строительство железобетонного путепровода эстакадного типа с балочнонеразрезной проезжей частью. Длина эстакады 109,385 м. Габарит проезжей части 2 Г-9,5+1,4 принят на основании приложения №1 СНиП 2.05.03-84 * «Мосты и трубы» для магистральных улиц районного улиц районного значения. Габарит складывается из 2-х полос движения, из которых одна принята шириной 3,5 м, а крайняя полоса по 4,0 м, ширина пешеходной части с двух сторон по 1,4 м. Схема длина путепровода – (24+33+18+33) м. Вертикальное расстояние от уровня головки рельса до низа конструкции путепровода 6,9 м. Проектом предусмотрены фундаменты опор свайные, из буровых столбов.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Основные показатели:

Общая длина путепровода – 109.287 м.

Подпорные стенки в начале лево - 109,3 м

право – 106,12 м

подпорные стенки в конце лево – 89,47 м

право – 87,7 м

Габарит путепровода – 2(Г9,5 +1,4)

Схема путепровода – 24+33+18+33
Протяженность улиц – 833,92 м, в том числе:
Ул.Арынова – 464,25 м;
Ул.Мирзояна – 93,5 м;
Ул.Трудовая – 189,63 м;
Ул.Жиенбаева – 28,38 м;
Ул.Жаманкулова – 107,84 м;
Площади покрытия:
Дорожная одежда капитального типа - 10248 м2
Дорожная одежда облегченного типа – 842 м2

б) Земляное полотно и водоотвод:
Высота насыпи менее 12 м, крутизна откоса принята 1:1,5 для всех типов земляного полотна. Поперечный уклон земляного полотна принят с двухскатным: 20%-для проезжей части. Для конструкции дорожной одежды принят тип с устройство бордюра из бетона. Уклон покрытия на тротуарных принят 10%.

Насыпь отсыпалась частично из привозного грунта действующего грунтового карьера, частично из грунта разборки насыпи представленного суглинком легким пылеватым. Откосы насыпи укреплялись бетоном.

в) Дорожная одежда:
При проектировании дорожной одежды принята расчетная нагрузка группы А1.
В результате сравнения сметной стоимости в проекте принят 3 вариант конструкции дорожной одежды:

№	Вариант №3	Модуль упругости, мПа	Толщина слоя,см
1	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Марки -1,тип Б, БНД-70/100	3200	5
2	Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки-1, БНД -70/100	2000	7
3	Горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, марки -2, БНД- 100/130	1400	12
4	Щебеночная оптимальная смесь	250	22
5	Гравийная-песчаная смесь	180	31
6	Грунт-суглинок легкий пылеватый	41,84	
7	Общая толщина, см		77

По кромкам основной проезжей части улицы и перекрестков предусмотрены бортовые камеи БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91.
На выездах во дворы, ул.Жаманкулова, проезде Арынова принята конструкция дорожной одежды облегченного типа:
- Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, марки -2,тип Б,БНД – 70/100- толщиной 5см;
- Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь,марки -2,БНД 70/100 – толщиной 7см;
- Щебеночно – песчаная смесь С-6 толщиной 10/22см,F 50,марка по прочности 800;
На въездах во дворы принята дорожная одежда с однослойным а/бетонным покрытием толщиной 5 см на основании с верхним слоем из горячей пористой крупнозернистой смеси толщиной 6см и щебеночно-песчаной смеси 10 см.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **2 945 220,066** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 830 278, 392** тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие _____ тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
2 785 191, 992 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 688 764, 472** тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-

сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта

Заказчик	**Алдияров Б.Ш.**	_____ *фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*
Технический надзор	**Кусаинов А.К.**	_____ *фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*
Авторский надзор	**Кан Л.В.**	_____ *фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*
Подрядчик (генеральный подрядчик)	**Касымов Р**	_____ *фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«03» Декабря 2020 г.

Технический надзор: ТОО «DS&V», Костанайская область, Алтынсаринский район, с.о.им.Ильяса Омарова, Набережная 53.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:

руководителя Кусаинова Асылбека Каирбековича
№KZ88VWC00002115 от 12.05.2020
и Эксперта по техническому надзору Костырова Ерболата Коспаевича, №KZ54VJE00031720, 24.10.2017

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках №2 от 25.01.2018г.

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе», город Актобе, Актюбинская область**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» в лице Алдиярова Бауржана Шындаулетовича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой» №002287, от 09.11.2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касымова Рустамбека

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Контрафорс" № 16019190 от 14.12.2016 г., Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Drilling Stroy» №19010880 от 16.05.2019

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Дузиева Орынгали и Толеу Адильбека

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: - март 2018 года;

месяц, год

окончание работ: - декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 19 месяцев;
фактически – 20,5 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **2 945 220,066** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 830 278, 392** тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие _____ тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 785 191, 992** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 688 764, 472** тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие _____ тысяч тенге.

5. проект (проектно-сметной документации) объект построен в соответствии с проектом ТОО «АлматыДорПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №394 от 12.08.16г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович, №KZ88VWC00002115 от 12.05.2020

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аккредитации, подпись, дата

_____ 03 декабря 2020 г.

Эксперт по техническому надзору Костыров Ерболат Коспаевич, №KZ54VJE00031720, от 24.10.2017

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

_____ 03 декабря 2020 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение
о соответствии выполненных работ проекту

« 03» декабря 2020 года

Авторский надзор: ТОО «АлматыДорПроект» в лице Кан Лилии Владимировны, Эксперта по авторскому надзору Дуйсембаева Аргына Таласбаевича, ГСЛ №008961 от 28.05.2002 г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № 16 от 08.02.2018г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе», город Актобе, Актюбинская область

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» в лице Алдиярова Бауржана Шындаулетовича.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой» № 002287 от 09.11.2018 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Касымова Рустамбека
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Контрафорс" № 16019190 от 14.12.2016 г., Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Drilling Stroy» №19010880 от 16.05.2019
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Дузиева Орынгали и Толеу Адильбека
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: - март 2018 года;
месяц, год
окончание работ: - декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 19 месяцев;
фактически – 20,5 месяцев.
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом ТОО «АлматыДорПроект», утвержденным ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №394 от 12.08.2016г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «АлматыДорПроект», директор Кан Лилия Владимировна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «03» декабря 2020 года
подпись, дата

М.П. *(при наличии)*

Эксперт(ы) по авторскому надзору Дуйсембаев Аргын Таласбаевич, ГСЛ №008961 от 28.05.2002 г.

_____ «03» декабря 2020 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), №лицензии, подпись, дата

М.П. *(при наличии)*

Приложение 2
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«03» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой», г.Нур Султан, ул. Сыганак 10/2
наименование организации, юридический адрес

в лице Касымова Рустамбека
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе», г.Актобе, Актюбинская область
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» в лице И.О. руководителя Алдиярова Бауржана Шындаулетовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Контрафорс", Товарищество с ограниченной ответственностью «Drilling stroy»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АлматыДорПроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №394 от 12.08.2016г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Таблица технико-экономических показателей:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная скорость	Км/час		70		70
Число полос движения	шт		4		4
Ширина полосы движения	м		4,0+3,5		4,0+3,5
Ширина проезжей части	м		15		15
Поперечный уклон проезжей части	%		20		20
Максимальный радиус кривой в продольном профиле -выпуклой -вогнутой	 м м		 2500 1000		 2500 1000
Максимальный продольный уклон	%		60		60
Ширина улицы по красным линиям	м		Определяется существующей застройкой		Определяется существующей застройкой
Минимальный радиус кривой в плане	м		250		250
Протяженность проектируемого участка	км		0,833		0,833
Ширина проезда	м		6		6
Высота от головки рельса до низа конструкции	м		6,9		6,9

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе

Строительство железобетонного путепровода эстакадного типа с балочнонеразрезной проезжей частью. Длина эстакады 109,385 м. Габарит проезжей части 2 Г-9,5+1,4 принят на основании приложения №1 СНиП 2.05.03-84 * «Мосты и трубы» для магистральных улиц районного улиц районного значения. Габарит складывается из 2-х полос движения, из которых одна принята шириной 3,5 м, а крайняя полоса по 4,0 м, ширина пешеходной части с двух сторон по 1,4 м.
Схема длина путепровода – (24+33+18+33) м. Вертикальное расстояние от уровня головки рельса до низа конструкции путепровода 6,9 м. Проектом предусмотрены фундаменты опор свайные, из буровых столбов.
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Основные показатели:
Общая длина путепровода – 109.287 м.
Подпорные стенки в начале лево - 109,3 м
право – 106,12 м
подпорные стенки в конце лево – 89,47 м
право – 87,7 м
Габарит путепровода – 2(Г9,5 +1,4)

Схема путепровода – 24+33+18+33
Протяженность улиц – 833,92 м, в том числе:
Ул.Арынова – 464,25 м;
Ул.Мирзояна – 93,5 м;
Ул.Трудовая – 189,63 м;
Ул.Жиенбаева – 28,38 м;
Ул.Жаманкулова – 107,84 м;
Площади покрытия:
Дорожная одежда капитального типа - 10248 м2
Дорожная одежда облегченного типа – 842 м2

б) Земляное полотно и водоотвод:
Высота насыпи менее 12 м, крутизна откоса принята 1:1,5 для всех типов земляного полотна. Поперечный уклон земляного полотна принят с двухскатным: 20%-для проезжей части. Для конструкции дорожной одежды принят тип с устройство бордюра из бетона.

Насыпь отсыпалась частично из привозного грунта действующего грунтового карьера, частично из грунта разборки насыпи представленного суглинком легким пылеватым. Откосы насыпи укреплялись бетоном.

в) Дорожная одежда:

При проектировании дорожной одежды принята расчетная нагрузка группы А1.
В результате сравнения сметной стоимости в проекте принят 3 вариант конструкции дорожной одежды:

№	Вариант №3	Модуль упругости, мПа	Толщина слоя, см
1	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Марки -1,тип Б, БНД-70/100	3200	5
2	Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки-1, БНД -70/100	2000	7
3	Горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, марки -2, БНД- 100/130	1400	12
4	Щебеночная оптимальная смесь	250	22
5	Гравийная-песчаная смесь	180	31
6	Грунт-суглинок легкий пылеватый	41,84	
7	Общая толщина, см		77

По кромкам основной проезжей части улицы и перекрестков предусмотрены бортовые камеи БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91.

На выездах во дворы, ул.Жаманкулова, проезде Арынова принята конструкция дорожной одежды облегченного типа:
- Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, марки -2,тип Б,БНД – 70/100- толщиной 5см;
- Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь,марки -2,БНД 70/100 – толщиной 7см;
- Щебеночно – песчаная смесь С-6 толщиной 10/22см, F 50, марка по прочности 800;
На въездах во дворы принята дорожная одежда с однослойным, а/бетонным покрытием толщиной 5 см на основании с верхним слоем из горячей пористой крупнозернистой смеси толщиной 6см и щебеночно-песчаной смеси 10 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Основными материалами для строительства являются: бетон, асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, щебеночно-оптимальная смесь, железобетонные изделия, битумы нефтяные дорожные.

Для производства работ на объекте была задействована дорожно-строительная техника, также для контроля качества производства работ была задействована независимая дорожно-строительная лаборатория (Аттестат аккредитации №KZ.И.05.0001 от 25 апреля 2016г.) и служба геодезии.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2018 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 19 месяцев;
фактически 20,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей выполнена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш город Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Касымов Рустамбек

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

Проект: «Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш города Актобе».

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Описание	Примечание
	Расчетная скорость	Км/час	70		
1	Длина эстакады	м	108	24+33+18+33	Схема расположения балок
2	Число полос движения	шт	4		
3	Ширина полосы движения	м	4+3,5		
4	Ширина проезжей части	м	15		
5	Ширина пешеходной части путепровода	м	1,4		
6	Ширина тротуара	м	1-1,5		
7	Протяженность участка	км	0,833		
8	Подпорные стены в начале Лево Право Подпорные стены в конце Лево Право	 м м м м	 109,3 16,12 89,47 87,7		
9	Высота путепровода над железной дорогой	м	6,9		Вертикальное расстояние от уровня головки рельса до низа конструкции путепровода
10	Стойки освещения	шт	82		
11	Шумозащитные экраны	м2	650		
12	Барьерное ограждение	тн.	16,428		
13	Перильное ограждение	тн.	13,072		
14	Знаки	шт	82/46	Щиты/стойки	

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» Алдияров Б.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор: Директор ТОО «АлматыДорПроект» Кан Л.В.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

Проект: «Строительство Путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш города Актобе».

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Описание	Примечание
	Расчетная скорость	Км/час	70		
1	Длина эстакады	м	108	24+33+18+33	Схема расположения балок
2	Число полос движения	шт	4		
3	Ширина полосы движения	м	4+3,5		
4	Ширина проезжей части	м	15		
5	Ширина пешеходной части путепровода	м	1,4		
6	Ширина тротуара	м	1-1,5		
7	Протяженность участка	км	0,833		
8	Подпорные стены в начале Лево Право Подпорные стены в конце Лево Право	 м м м м	 109,3 16,12 89,47 87,7		
9	Высота путепровода над железной дорогой	м	6,9		Вертикальное расстояние от уровня головки рельса до низа конструкции путепровода
10	Стойки освещения	шт	82		
11	Шумозащитные экраны	м2	650		
12	Барьерное ограждение	тн.	16,428		
13	Перильное ограждение	тн.	13,072		
14	Знаки	шт	82/46	Щиты/стойки	

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» Алдияров Б.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор: Директор ТОО «АлматыДорПроект» Кан Л.В.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П