ЗАКАЗЧИК: Сауранбаева Айжан Сатыбалдыевна
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Turkistan city»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Класс 2018"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Дахль-Сервис»

дог №01 от 21.05.2024 г.,

Наименование объекта: «Строительство Магазина ТНП расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, квартал 282, №377 А»

Справка №1 от 01.08.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-июль 2024 год

код Заказчик	код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник		Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
		№01	21.05.2024			ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строитнльно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	1 Графа: из них по монтажу: с начала года	в отчетный период	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	42 560 000,00	38 000 000,00							4 560 000,00	42 560 000,00
2	Сумма к оплате	42 560 000,00	38 000 000,00							4 560 000,00	42 560 000,00

Заказчик:

Руководитель_____Сауранбаева А.

Технический надзор

ТОО "Turkistan city"

Директор_____Ахметов Х.П.

Подрядчик

ТОО "Строй Класс 2018"

Директор_____Адетбеков Р.М.

Заказчик **Сауранбаева Айжан Сатыбалдыевна**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Класс 2018"**

(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО «Turkistan city»**

(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор **ТОО «Дахль-Сервис»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительство Магазина ТНП расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, квартал 282, №377 А»**

(наименование, адрес)

Договор **№01 от 21.05.2024 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.08.2024	25.06.2024	25.07.2024

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**		**1,2585706**	**20639,24**	**1679,47**	**25976**	**2114**	**21054**	**3045**	**31343**
		НР - 91%; СП - 8%				**2230,96**	**427,64**	**2808**	**538**		**2322**	
1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,404	1,767033	1589,00		2808				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1886	0,2374							
1.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1872	0,235604		8875,00		2091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1872	0,235604		2268,00		534			
1.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4992	0,628278		24,00		15			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001352	0,001702		4503,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001352	0,001702		2268,00		4			
1.6	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,002	0,002517	33,00				0		
1.7	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,02	1,283742	14662,00				18822		
1.8	**218-103-0206**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м²**	**0,25**	**0,314643**	**7094,00**				**2232**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	9,6462816		33411,24	3107,52	322294	29976	219725	72514	426393
		НР - 91%, СП - 8%				7525,44	735,35	72593	7093		31585	
2.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,744	36,115678	2010,00		72593				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3187	3,0743							
2.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,222768	2,148883		60,00		129			
2.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2834	2,733756		8875,00		24262			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2834	2,733756		2268,00		6200			
2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,287104	12,415768		293,00		3638			
2.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,027087		7254,00		196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,027087		2268,00		61			
2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013	0,125402		7224,00		906			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,125402		3240,00		406			
2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019448	0,187601		4503,00		845			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019448	0,187601		2268,00		425			
2.9	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0014	0,013505	165331,00				2233		
2.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0047	0,045338	165331,00				7496		
2.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,002412	44396,00				107		
2.12	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00283	0,027299	33,00				1		
2.13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	12,540166	2529,00				31714		
2.14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,392	3,781342	3089,00				11681		
2.15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,303	2,922823	2172,00				6348		
2.16	212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,015	9,790976	15633,00				153062		
2.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	1,254017	836,00				1048		
2.18	**218-103-0206**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 $м^2$**	**0,0882**	**0,850802**	**7094,00**				**6036**		
3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	3,665587		5819,84	18,73	21333	69	18499	2604	25852
		НР - 93%, СП - 8%				754,44	9,43	2765	35		1915	
3.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3973	1,456338	1899,00		2766				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,0154							
3.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00416	0,015249		4503,00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,015249		2268,00		35			
3.4	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,2	0,733117	25233,00				18499		
3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00225	0,008248	33,00				0		
4	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2296229		331233,00	–	76059	–	76059	–	82144

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		6085	
5	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0033617		354275,00	–	1191	–	1191	–	1286
		СП - 8%				–	–	–	–		95	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0089922		339988,00	–	3057	–	3057	–	3302
		СП - 8%				–	–	–	–		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					449910	32159	339585	78163	570320
								78166	7666	–	42247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					449910				
	Материалы		Тенге					259279				
	Всего заработная плата		Тенге						85832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80307				
		Накладные расходы	Тенге					78163				
		Сметная прибыль	Тенге					42247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					570320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						85832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					570320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						85832			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	19,6866944		34929,00	4061,20	687637	79952	460232	156133	911272
		НР - 93%; СП - 8%				7490,00	1037,84	147453	20432		67502	
7.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,8688	76,163883	1936,00		147453				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4576	9,0086							
7.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4576	9,008631		8875,00		79952			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4576	9,008631		2268,00		20432			
7.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,11	2,165536	14744,00				31929		
7.5	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0005	0,009843	165331,00				1627		
7.6	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,026	0,511854	33,00				17		
7.7	213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м³	0,92	18,111759	23557,00				426659		
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	0,5216444		6317,89	392,73	3296	204	1480	1554	5238
		НР - 93%; СП - 8%				3090,09	113,93	1612	59		388	
8.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5088	0,787057	2048,00		1612				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0502	0,0262							
8.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03744	0,01953		8951,00		175			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03744	0,01953		2268,00		44			
8.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012792	0,006673		4503,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,006673		2268,00		15			
8.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,023	0,011998	14744,00				177		
8.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0504**	**0,026291**	**49521,00**				**1302**		
8.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003	0,001565	33,00				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**690933**	**80156**	**461712**	**157687**	**916510**
								149065	**20491**	**–**	**67890**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**690933**				
	Материалы		Тенге					**461711**				
	Всего заработная плата		Тенге						**169556**			
		Накладные расходы	Тенге					**157687**				
		Сметная прибыль	Тенге					**67890**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**916510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**86**
		Сметная заработная плата	Тенге						**169556**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**916510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**86**
		Сметная заработная плата	Тенге						**169556**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструктивные элементы										
		ПрМ-1										
9	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перемычки. Устройство**	$м^3$		**0,1076409**	**86638,33**	**6711,36**	**9326**	**722**	**5765**	**2740**	**13031**
		НР - 91%; СП - 8%				**26376,06**	**1592,24**	**2839**	**171**		**965**	
9.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,624	1,4665	1936,00		2839				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6967	0,075							
9.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,81068	0,087262		60,00		5			
9.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,663312	0,0714		8875,00		634			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,663312	0,0714		2268,00		162			
9.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,992536	0,214478		293,00		63			
9.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,000302		7254,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,000302		2268,00		1			
9.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01248	0,001343		7224,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	0,001343		3240,00		4			
9.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018096	0,001948		4503,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018096	0,001948		2268,00		4			
9.9	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,109256	15529,00				1697		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,014	0,001507	139715,00				211		
9.11	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	0,009257	165331,00				1530		
9.12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0251	0,002702	165331,00				447		
9.13	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,000083	44396,00				4		
9.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00231	0,000249	33,00				0		
9.15	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,3	0,247574	2529,00				626		
9.16	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,83	0,196983	3089,00				608		
9.17	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,5	0,269102	2172,00				584		
9.18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	0,068352	836,00				57		
10	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0065081**		**339988,00**	**–**	**2213**	**–**	**2213**	**–**	**2390**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**177**	
11	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,003312**		**363218,00**	**–**	**1203**	**–**	**1203**	**–**	**1299**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**96**	
		ПрМ-2										
12	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**0,0165601**		**86638,33**	**6711,36**	**1435**	**111**	**887**	**421**	**2005**
		НР - 91%; СП - 8%				**26376,06**	**1592,24**	**437**	**26**		**148**	
12.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,624	0,225615	1936,00		437				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6967	0,0115							
12.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,81068	0,013425		60,00		1			
12.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,663312	0,010985		8875,00		97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,663312	0,010985		2268,00		25			
12.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,992536	0,032997		293,00		10			
12.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,000047		7254,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,000047		2268,00		0			
12.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01248	0,000207		7224,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	0,000207		3240,00		1			
12.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018096	0,0003		4503,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018096	0,0003		2268,00		1			
12.9	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,016809	15529,00				261		
12.10	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,014	0,000232	139715,00				32		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.11	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	0,001424	165331,00				235		
12.12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0251	0,000416	165331,00				69		
12.13	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,000013	44396,00				1		
12.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00231	0,000038	33,00				0		
12.15	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,3	0,038088	2529,00				96		
12.16	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,83	0,030305	3089,00				94		
12.17	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,5	0,0414	2172,00				90		
12.18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	0,010516	836,00				9		
13	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		**0,0037426**	**339988,00**	**–**	**1272**	**–**	**1272**	**–**	**1374**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**102**	
14	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		**0,0008942**	**363218,00**	**–**	**325**	**–**	**325**	**–**	**351**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**26**	
		Рама Рм-1										
15	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		**3,4693493**	**38208,24**	**7167,61**	**132558**	**24867**	**71741**	**38349**	**184579**
		НР - 91%; СП - 8%				**10362,20**	**1784,61**	**35950**	**6191**		**13673**	
15.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	18,221023	1973,00		35950				
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7794	2,704							
15.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,313144	1,086406		60,00		65			
15.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,73268	2,541923		8875,00		22560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73268	2,541923		2268,00		5765			
15.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29948	4,50835		293,00		1321			
15.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,009742		7254,00		71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,009742		2268,00		22			
15.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017472	0,060616		7224,00		438			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,060616		3240,00		196			
15.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026416	0,091646		4503,00		413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026416	0,091646		2268,00		208			
15.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	3,52139	17026,00				59955		
15.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,003122	139715,00				436		
15.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,024979	137428,00				3433		
15.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,001735	44396,00				77		
15.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,005204	278998,00				1452		
15.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,005239	33,00				0		
15.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	1,908142	3089,00				5894		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	0,589789	836,00				493		
16	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0294108**		**339988,00**	**--**	**9999**	**--**	**9999**	**--**	**10799**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**800**	
17	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1376479**		**363218,00**	**--**	**49996**	**--**	**49996**	**--**	**53996**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4000**	
18	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**5,5955388**		**320090,00**	**--**	**1791076**	**--**	**1791076**	**--**	**1934362**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**143286**	
		Рама Рм-2										
19	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**1,4076119**		**38208,24**	**7167,61**	**53782**	**10089**	**29107**	**15559**	**74889**
		НР - 91%; СП - 8%				**10362,20**	**1784,61**	**14586**	**2512**		**5547**	
19.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	7,392778	1973,00		14586				
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7794	1,0971							
19.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,313144	0,440785		60,00		26			
19.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,73268	1,031329		8875,00		9153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73268	1,031329		2268,00		2339			
19.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29948	1,829164		293,00		536			
19.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,003953		7254,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,003953		2268,00		9			
19.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017472	0,024594		7224,00		178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,024594		3240,00		80			
19.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026416	0,037183		4503,00		167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026416	0,037183		2268,00		84			
19.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	1,428726	17026,00				24325		
19.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,001267	139715,00				177		
19.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,010135	137428,00				1393		
19.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,000704	44396,00				31		
19.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,002111	278998,00				589		
19.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,002125	33,00				0		
19.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	0,774187	3089,00				2391		
19.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	0,239294	836,00				200		
20	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0314643**		**363218,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12342**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**914**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2431691		320090,00 –	– –	77836 –	– –	77836	– 6227	84063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2142449	35789	2052848	57069	2375480
		Стоимость общестронтельных работ	Тенге					53812	8900	–	175961	
		Материалы	Тенге					2142449				
		Всего заработная плата	Тенге					107499				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						62712			
		Накладные расходы	Тенге					1945348				
		Сметная прибыль	Тенге					57069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					175961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2375479				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						62712			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2375479				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
									62712			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия на отм. +3,220										
22	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6,624056		16668,72 9161,07	2665,09 645,11	110415 60683	17653 4273	32079	76649 14965	202029
22.1	002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9624	26,247159	2312,00		60683				
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2844	1,8839							
22.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,25168	1,667142		8875,00		14796			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25168	1,667142		2268,00		3781			
22.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,968968	6,418498		293,00		1881			
22.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03276	0,217004		4503,00		977			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03276	0,217004		2268,00		492			
22.6	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13	0,861127	20654,00				17786		
22.7	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00031	0,002053	25233,00				52		
22.8	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00152	0,010069	165331,00				1665		
22.9	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,35	2,31842	347,00				804		
22.10	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	0,029146	274757,00				8008		
22.11	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,331203	605,00				200		
22.12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,04	0,264962	2172,00				575		
22.13	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0006	0,003974	354275,00				1408		
22.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,132481	836,00				111		
22.15	**218-103-0206**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 $м^2$**	**0,03124**	**0,206936**	**7094,00**				**1468**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^3$	46,8983165		8797,00	–	412564	–	412564	–	445569
		СП - 8%				–	–	–	–		33005	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0793728		339988,00	–	26986	–	26986	–	29145
		СП - 8%				–	–	–	–		2159	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0165436		363218,00	–	6009	–	6009	–	6490
		СП - 8%				–	–	–	–		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					555974	17653	477638	76649	683233
								60683	4273	–	50610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					555974				
	Материалы		Тенге					32077				
	Всего заработная плата		Тенге						64956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					445559				
		Накладные расходы	Тенге					76649				
		Сметная прибыль	Тенге					50610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					683233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						64956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					683233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						64956			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля										
26	1109-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж**	т конструкций	0,3342913		131081,02	38355,87	43819	12822	14096	13922	62360
		НР - 69%; СП - 8%				50558,98	9797,01	16901	3275		4619	
26.1	002-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,968	6,675129	2532,00		16901				
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,0992	1,036							
26.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,2248	3,08377		519,00		1600			
26.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1248	0,04172		36,00		2			
26.5	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0416	0,013907		8598,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0416	0,013907		2711,00		38			
26.6	314-104-0303	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	2,6936	0,900447		11430,00		10292			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6936	0,900447		3240,00		2917			
26.7	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1976	0,066056		50,00		3			
26.8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,7176	0,239887		299,00		72			
26.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1352	0,045196		7224,00		326			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1352	0,045196		3240,00		146			
26.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2288	0,076486		4503,00		344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2288	0,076486		2268,00		173			
26.11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5584	0,855251		73,00		62			
26.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,006251	11164,00				70		
26.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,015	0,005014	1032818,00				5179		
26.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,025	0,008357	139715,00				1168		
26.15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2	0,668583	315,00				211		
26.16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	0,200575	130,00				26		
26.17	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	2453940,00				82		
26.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000201	738689,00				148		
26.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8	2,67433	2529,00				6763		
26.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,010029	2172,00				22		
26.21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000649	654705,00				425		
26.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003343	836,00				3		
27	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0476352**		**494281,00**	**–**	**23545**	**–**	**23545**	**–**	**25429**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1884**	
28	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0034776**		**363218,00**	**–**	**1263**	**–**	**1263**	**–**	**1364**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**101**	
29	**214-105-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0028318**		**534998,00**	**–**	**1515**	**–**	**1515**	**–**	**1636**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**121**	
30	**1112-0101-0712 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**	**$м^2$ кровли**	**3,071906**		**5518,29**	**54,38**	**16952**	**167**	**10973**	**5395**	**24134**
		НР - 92%; СП - 8%				**1892,14**	**16,71**	**5812**	**51**		**1788**	
30.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9075	2,787755	2085,00		5812				
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0215							
30.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00468	0,014377		8875,00		128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00468	0,014377		2268,00		33			
30.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000936	0,002875		7224,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000936	0,002875		3240,00		9			
30.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001352	0,004153		4503,00		19			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001352	0,004153		2268,00		9			
30.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,018	0,055294	161672,00				8940		
30.7	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	0,00974	0,02992	3322,00				99		
30.8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,072	0,221177	1415,00				313		
30.9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00073	0,002242	722519,00				1620		
31	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	**9,6944467**		**286,08**	**6,52**	**2773**	**63**	**1208**	**1043**	**4121**
		НР - 69%, СП - 8%				**154,96**	**0,93**	**1502**	**9**		**305**	
31.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0602	0,583606	2575,00		1503				
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0039							
31.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000204	0,001978		32,00		0			
31.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000204	0,001978		7254,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,001978		2268,00		4			
31.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000204	0,001978		4503,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,001978		2268,00		4			
31.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,022848	0,221499		180,00		40			
31.7	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000291	380806,00				111		
31.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,001745	628768,00				1097		
32	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	**9,6944467**		**125,48**	**2,40**	**1216**	**23**	**754**	**306**	**1644**
		НР - 69%, СП - 8%				**45,30**	**0,46**	**439**	**4**		**122**	
32.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0217	0,210369	2085,00		439				
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
32.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000102	0,000989		32,00		0			
32.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000102	0,000989		7254,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,000989		2268,00		2			
32.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000102	0,000989		4503,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,000989		2268,00		2			
32.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00663	0,064274		180,00		12			
32.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000136	612933,00				83		
32.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000873	768895,00				671		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**91083**	**13075**	**53354**	**20666**	**120688**
								24654	**3339**	**–**	**8940**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**47264**				
	Материалы		Тенге					**12934**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7817**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**26323**				
		Накладные расходы	Тенге					**6744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4321**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**58329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7817**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43819				
	Материалы		Тенге				14096				
	Всего заработная плата		Тенге					20176			
		Накладные расходы	Тенге				13922				
		Сметная прибыль	Тенге				4619				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					20176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				120689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					27993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4666231**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				366380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178832			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3385133		
		- Накладные расходы	Тенге							390234	
		- Сметная прибыль	Тенге							345648	

		Итого по смете				**4 666 231**					
		Стоимость оборудования									
		Всего с НДС 12 %				**5 226 179**					

Технический надзор:
инженер-эксперт ТОО «Turkistan city»

Ахметов Х.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Класс 2018"

Адетбеков Р.М.

Авторский надзор:
ТОО «Дахль-Сервис»

Батырбеков Г.А.

Заказчик:

Сауранбаева А.С.