Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: РП "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №4 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№44	**15-05-2020г**				
		№1	**12-11-2020г**				
		№2	**02-06-2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №4 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"	**647 489 319,52**									**69 373 855,66**	
	2020	**400 000 000,00**									
	2020	**207 489 319,52**									
	2021	**40 000 000,00**	35 714 286		**40 000 000**	**4 285 714**				4 285 714	**40 000 000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

Инженер технического надзора
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____ **Сейдак Н.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"

_____ **Искаков Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: РП "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №4 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена 1кв.2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТМОСТКА					
1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**13,2580**		**21245,70**	**281675,51**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,97	12,86	1033,00	13284,65
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,671	1246,84	3330,92
		Итого оплата труда:				**1253,25**	**16615,56**
1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035797	4405,00	157,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,035797	1234,00	44,17
1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,772941	35,00	27,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,477	5894,00	14597,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	2,477	1234,00	3056,62
1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,064964	4788,00	311,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,064964	1762,00	114,47
1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,094132	2609,00	245,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,094132	1234,00	116,16
		Итого эксплуатация машин:				**1156,92**	**15338,42**
1. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,523	18437,00	249326,50
1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,005303	47426,00	251,51

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001326	26368,00	34,96
1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,26516	307,00	81,40
1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,39774	6931,00	2756,74
1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,096783	29,00	2,81
1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,477288	1254,00	598,52
		Итого материалов:				**19086,77**	**253052,44**
		Накладные расходы	%	91		1140,46	15120,16
		Сметная прибыль	%	8		1790,89	23743,65
		Сметная стоимость:				**24177,05**	**320539,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**281675,51**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**281675,51**
Материалы -			Тенге				**253052,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**16615,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**15120,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23743,65**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**320539,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16615,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**320539,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16615,56**
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-595,1 М2					
2	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**595,1000**		**2865,23**	**1705099,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	0,382	227,328	981,00	223008,96
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,058	1151,24	5823,35
		Итого оплата труда:				**384,53**	**228832,32**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,083	2044,00	4257,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,083	1033,00	2151,74

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,976	2609,00	7763,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,976	1234,00	3672,38
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**12020,42**
2. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	297,55	315,00	93728,25
2. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,976	90,00	267,80
2. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	607,002	2267,00	1376073,53
		Итого материалов:				**2470,29**	**1470069,58**
		Накладные расходы	%	94		361,46	215102,38
		Сметная прибыль	%	8		258,13	153616,11
		Сметная стоимость:				**3484,82**	**2073817,45**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 2380,4 М2					
3	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2380,4000**		**2865,23**	**6820395,87**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	0,382	909,313	981,00	892035,86
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	20,233	1151,24	23293,40
		Итого оплата труда:				**384,53**	**915329,26**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	8,331	2044,00	17029,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	8,331	1033,00	8605,92
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	11,902	2609,00	31052,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	11,902	1234,00	14687,07
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**48081,70**
3. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	1190,2	315,00	374913,00
3. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	11,902	90,00	1071,18
3. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2428,008	2267,00	5504294,14
		Итого материалов:				**2470,29**	**5880278,32**
		Накладные расходы	%	94		361,46	860409,51
		Сметная прибыль	%	8		258,13	614464,43
		Сметная стоимость:				**3484,82**	**8295269,81**
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**3622,0000**		**320,29**	**1160093,64**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,0899	325,618	1258,00	409627,19
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1340,86
		Итого оплата труда:				**113,46**	**410968,06**
4. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,087	2609,00	2834,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1341,36
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2834,94**
4. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	186,533	576,00	107443,01
4. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	3658,22	175,00	640188,50
		Итого материалов:				**206,41**	**747631,51**
		Накладные расходы	%	94		106,66	386309,97
		Сметная прибыль	%	8		34,16	123712,29
		Сметная стоимость:				**461,10**	**1670115,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9685588,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9685588,48**
Материалы -			Тенге				**8097979,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**1555129,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**1461821,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**891792,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12039203,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1488,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1555129,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12039203,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1488,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1555129,63**
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
5	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**13,5600**		**2407,17**	**32641,19**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,9779	13,26	1154,00	15302,41
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,046104	1498,00	69,06
		Итого оплата труда:				**1133,59**	**15371,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,023052	4788,00	110,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052	1762,00	40,62
5. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,382392	16,00	6,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,023052	2609,00	60,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052	1234,00	28,45
5. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0339	205,00	6,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,107124	17,00	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**185,40**
5. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	9,218	90,00	829,63
5. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	38,828	137,00	5319,40
5.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	8,814	17,00	149,84
5.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	24,137	90,00	2172,31
5.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,17	24,00	52,07
5.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,027	48,00	97,31
5.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	8,902	9,00	80,12
5.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,314592	1102,00	346,68
5.16	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,339	302,00	102,38
5.17	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	13,967	477,00	6662,16
5.18	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	4,977	78,00	388,17
5.19	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	17,667	1,00	17,67
5.20	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001356	174,00	0,24
5.21	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	9,054	50,00	452,70

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	9,496	32,00	303,87
5.23	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	17,883	10,00	178,83
		Итого материалов:				**1265,00**	**17153,37**
		Накладные расходы	%	90		1020,23	13834,33
		Сметная прибыль	%	8		274,19	3718,04
		Сметная стоимость:				**3701,59**	**50193,56**
6	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**13,5600**		**837,90**	**11361,99**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,729	9,885	1134,00	11209,86
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,058308	1234,00	71,95
		Итого оплата труда:				**831,99**	**11281,81**
6. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,058308	2609,00	152,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,058308	1234,00	71,95
		Итого эксплуатация машин:				**11,22**	**152,13**
		Накладные расходы	%	76		632,31	8574,18
		Сметная прибыль	%	8		117,62	1594,89
		Сметная стоимость:				**1587,84**	**21531,06**
7	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,3967**		**10208,00**	**14257,31**
		Сметная прибыль	%	8		816,64	1140,58
		Сметная стоимость:				**11024,64**	**15397,89**
8	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**13,5600**		**1186,59**	**16090,17**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,6067	8,227	1215,00	9995,63
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,023052	1306,53	30,12
		Итого оплата труда:				**739,36**	**10025,74**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00678	4788,00	32,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678	1762,00	11,95
8. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,009492	2044,00	19,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009492	1033,00	9,81
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00678	2609,00	17,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678	1234,00	8,37
8. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,18984	138,00	26,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**95,75**
8. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,339	302,00	102,38
8. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	56,844	91,00	5172,76
8. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,017628	174,00	3,07
8.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	3,174	227,00	720,59
		Итого материалов:				**442,39**	**5998,79**
		Накладные расходы	%	80		591,49	8020,59
		Сметная прибыль	%	8		142,25	1928,86
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**26039,63**
9	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборны м конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,5600**		**478,36**	**6486,56**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,26	3,526	1114,00	3927,52
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,014916	1215,73	18,13
		Итого оплата труда:				**290,98**	**3945,65**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001356	2044,00	2,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001356	1033,00	1,40
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01356	2609,00	35,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01356	1234,00	16,73
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**38,15**
9. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,042036	90,00	3,78
9. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,113904	170,00	19,36
9. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,009356	266956,00	2497,75
		Итого материалов:				**185,91**	**2520,89**
		Накладные расходы	%	80		232,78	3156,52
		Сметная прибыль	%	8		56,89	771,45
		Сметная стоимость:				**768,03**	**10414,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гип совой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**280,7200**		**1186,59**	**333099,74**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,6067	170,313	1215,00	206930,08
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,477224	1306,53	623,51
		Итого оплата труда:				**739,36**	**207553,59**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14036	4788,00	672,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14036	1762,00	247,31
10. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,196504	2044,00	401,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196504	1033,00	202,99
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14036	2609,00	366,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14036	1234,00	173,20
10. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,93	138,00	542,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**1982,25**
10. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,018	302,00	2119,44
10. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1176,778	91,00	107086,82
10. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,364936	174,00	63,50
10.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	65,717	227,00	14917,66
		Итого материалов:				**442,39**	**124187,41**
		Накладные расходы	%	80		591,49	166042,87
		Сметная прибыль	%	8		142,25	39931,41
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**539074,02**
11	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемойповерхности**	**280,7200**		**95,88**	**26915,79**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,092	25,826	947,00	24457,45
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,084216	1167,00	98,28
		Итого оплата труда:				**87,47**	**24555,73**
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028072	2044,00	57,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028072	1033,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,056144	2609,00	146,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,056144	1234,00	69,28
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**203,86**
11. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001123	4876,00	5,48
11. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,047722	26368,00	1258,34
11. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,028072	90,00	2,53
11. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	2,246	170,00	381,78
11. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,404	128,00	179,66
11.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,492	95,00	426,69
		Итого материалов:				**8,03**	**2254,48**
		Накладные расходы	%	80		69,98	19644,58
		Сметная прибыль	%	8		13,27	3724,83
		Сметная стоимость:				**179,13**	**50285,20**
12	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска вод ными составами внутри помещений известковая по шту катурке СТЕН**	**м2**	**1315,4300**		**95,88**	**126125,09**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,092	121,02	947,00	114605,52
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,394629	1167,00	460,53
		Итого оплата труда:				**87,47**	**115066,06**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,131543	2044,00	268,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,131543	1033,00	135,88
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,263086	2609,00	686,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,263086	1234,00	324,65
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**955,27**
12. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,005262	4876,00	25,66
12. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,223623	26368,00	5896,49
12. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,131543	90,00	11,84
12. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	10,523	170,00	1788,98
12. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	6,577	128,00	841,88

1	2	3	4	5	6	7	8
12.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	21,047	95,00	1999,45
		Итого материалов:				**8,03**	**10564,30**
		Накладные расходы	%	80		69,98	92052,84
		Сметная прибыль	%	8		13,27	17454,23
		Сметная стоимость:				**179,13**	**235632,17**
13	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**24,5000**		**4846,44**	**118737,89**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	1,87	45,815	1154,00	52870,51
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,2107	1044,69	220,12
		Итого оплата труда:				**2166,96**	**53090,63**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01225	4405,00	53,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01225	1234,00	15,12
13. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,19845	2044,00	405,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,19845	1033,00	205,00
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**459,59**
13. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3675	17778,00	6533,41
13. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0098	20221,00	198,17
13. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1225	90,00	11,03
13. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	22,785	2232,00	50856,12
13. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,022785	3139,00	71,52
13.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	0,2009	29,00	5,83
13.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	11,27	216,00	2434,32
13.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	11,27	235,00	2648,45
13.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	12,495	212,00	2648,94
		Итого материалов:				**2669,71**	**65407,78**
		Накладные расходы	%	80		1733,57	42472,50
		Сметная прибыль	%	8		526,40	12896,83
		Сметная стоимость:				**7106,42**	**174107,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,1000**		**777,22**	**40492,98**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,468	24,383	1134,00	27650,10
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,06252	1217,25	76,10
		Итого оплата труда:				**532,17**	**27726,20**
14. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00521	2044,00	10,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00521	1033,00	5,38
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05731	2609,00	149,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05731	1234,00	70,72
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**160,17**
14. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00125	4876,00	6,10
14. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,16151	90,00	14,54
14. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,43764	170,00	74,40
14. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003907	620225,00	2423,53
14. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,887	519,00	3055,51
14.10	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	9,571	479,00	4584,40
14.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	26,571	95,00	2524,24
		Итого материалов:				**243,43**	**12682,71**
		Накладные расходы	%	80		425,74	22180,96
		Сметная прибыль	%	8		96,24	5013,92
		Сметная стоимость:				**1299,19**	**67687,85**
		1 ЭТАЖ					
15	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтуснымии угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка нацементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**222,2000**		**-4846,44**	**-1076879,94**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	1,87	415,514	-1154,00	-479503,16
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,911	-1044,69	-1996,31
		Итого оплата труда:				**-2166,96**	**-481499,47**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1111	-4405,00	-489,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1111	-1234,00	-137,10
15. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,8	-2044,00	-3678,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,8	-1033,00	-1859,40
		Итого эксплуатация машин:				**-18,76**	**-4168,23**
15. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3,333	-17778,00	-59254,07
15. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,08888	-20221,00	-1797,24
15. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,111	-90,00	-99,99
15. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	206,646	-2232,00	-461233,87
15. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,206646	-3139,00	-648,66
15.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	1,822	-29,00	-52,84
15.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	102,212	-216,00	-22077,79
15.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	102,212	-235,00	-24019,82
15.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	113,322	-212,00	-24024,26
		Итого материалов:				**-2669,71**	**-593208,56**
		Накладные расходы	%	80		-1733,57	-385199,57
		Сметная прибыль	%	8		-526,40	-116966,36
		Сметная стоимость:				**-7106,42**	**-1579045,87**
		2-5 ЭТАЖ					
16	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2730,4000**		**736,35**	**2010529,60**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,49	1337,896	1114,00	1490416,14
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	4,915	1211,67	5955,00
		Итого оплата труда:				**548,04**	**1496371,15**
16. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,54608	2044,00	1116,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,54608	1033,00	564,10
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	4,369	2609,00	11397,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	4,369	1234,00	5391,35
		Итого эксплуатация машин:				**4,58**	**12513,97**
16. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	8,464	90,00	761,78

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	22,935	170,00	3899,01
16. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,884	266956,00	502938,70
		Итого материалов:				**185,91**	**507599,49**
		Накладные расходы	%	80		438,43	1197096,92
		Сметная прибыль	%	8		93,98	256610,12
		Сметная стоимость:				**1268,77**	**3464236,64**
17	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7626,3000**		**657,12**	**5011406,31**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	2974,257	1114,00	3313322,30
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	12,965	1210,35	15691,87
		Итого оплата труда:				**436,52**	**3329014,17**
17. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1,525	2044,00	3117,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,525	1033,00	1575,32
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	11,439	2609,00	29845,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	11,439	1234,00	14115,73
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**32963,16**
17. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	23,642	90,00	2127,74
17. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	64,061	170,00	10890,36
17. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	4,805	266956,00	1282608,52
17. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	3889,413	95,00	369494,23
		Итого материалов:				**218,34**	**1665120,85**
		Накладные расходы	%	80		349,21	2663211,34
		Сметная прибыль	%	8		80,51	613969,41
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**8288587,06**
		ОТКОСЫ					
18	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренныхоткосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**665,0000**		**657,12**	**436985,85**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	259,35	1114,00	288915,90
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,131	1210,35	1368,30
		Итого оплата труда:				**436,52**	**290284,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,133	2044,00	271,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,133	1033,00	137,39
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,9975	2609,00	2602,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,9975	1234,00	1230,91
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**2874,33**
18. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,062	90,00	185,53
18. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,586	170,00	949,62
18. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,41895	266956,00	111841,22
18. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	339,15	95,00	32219,25
		Итого материалов:				**218,34**	**145195,62**
		Накладные расходы	%	80		349,21	232227,36
		Сметная прибыль	%	8		80,51	53537,06
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**722750,27**
		ГАЛТЕЛИ					
19	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка галтелей**	**м**	**3622,0000**		**143,54**	**519905,14**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,0899	325,618	1258,00	409627,19
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1340,86
		Итого оплата труда:				**113,46**	**410968,06**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,087	2609,00	2834,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1341,36
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2834,94**
19. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	186,533	576,00	107443,01
		Итого материалов:				**29,66**	**107443,01**
		Накладные расходы	%	94		106,66	386309,97
		Сметная прибыль	%	8		20,02	72497,21
		Сметная стоимость:				**270,21**	**978712,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7628155,66**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7628155,66**
Материалы -			Тенге				**2072920,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**5513755,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14257,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**4469625,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**967822,48**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13065603,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4923,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5513755,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13065603,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4923,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5513755,00**
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ					
20	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**50,0000**		**2059,00**	**102950,00**
		Сметная прибыль	%	8		164,72	8236,00
		Сметная стоимость:				**2223,72**	**111186,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**102950,00**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**102950,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**102950,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8236,00**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**111186,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**111186,00**
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)					
21	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на ме сто монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**-22311,84**	**-22311,84**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	8,5	8,5	-1134,00	-9639,00
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	-1366,00	-109,28
		Итого оплата труда:				**-9748,28**	**-9748,28**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	-5894,00	-117,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	-1234,00	-24,68
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	-4788,00	-95,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	-1762,00	-35,24
21. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	-161,00	-123,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	-2609,00	-104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	-1234,00	-49,36
		Итого эксплуатация машин:				**-441,97**	**-441,97**
21. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	-14892,00	-14,89
21. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	-320,00	-3,20
21. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	-206076,00	-84,49
21.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	-519,00	-5,19
21.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	-537,00	-1611,00
21.12	2302-1105-0101 РСНБ РК 2015	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	1	--	--
21.13	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	-655,00	-7860,00
21.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	-174,00	-464,58
21.15	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	-526,00	-10,52
21.16	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--
21.17	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	-2177,00	-2177,00
21.18	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	3	--	--
		Итого материалов:				**-12230,87**	**-12230,87**
		Накладные расходы	%	98		-9553,31	-9553,31
		Сметная прибыль	%	8		-2549,21	-2549,21
		Сметная стоимость:				**-34414,37**	**-34414,37**
22	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**шт.**	**1,0000**		**-23348,21**	**-23348,21**
		Сметная прибыль	%	8		-1867,86	-1867,86
		Сметная стоимость:				**-25216,07**	**-25216,07**
23	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**-1080,87**	**-1080,87**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	0,7725	-1195,00	-923,14
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	-1286,80	-39,76
		Итого оплата труда:				**-962,90**	**-962,90**
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	-4788,00	-14,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	-1762,00	-5,44
23. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	-161,00	-53,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	-2609,00	-72,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,02781	-1234,00	-34,32
		Итого эксплуатация машин:				**-141,25**	**-141,25**
23. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	-206076,00	-16,49
		Итого материалов:				**-16,49**	**-16,49**
		Накладные расходы	%	98		-943,64	-943,64
		Сметная прибыль	%	8		-161,96	-161,96
		Сметная стоимость:				**-2186,47**	**-2186,47**
24	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из ста льных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**-2047,29**	**-2047,29**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	1,47	-1134,00	-1666,98
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	-1234,00	-12,34
		Итого оплата труда:				**-1679,32**	**-1679,32**
24. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	-161,00	-56,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	-2609,00	-26,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	-1234,00	-12,34
		Итого эксплуатация машин:				**-82,44**	**-82,44**
24. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	-186907,00	-205,60
24. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	-206076,00	-28,85
24. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	-31710,00	-63,42
24. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
24. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**-297,87**	**-297,87**
		Накладные расходы	%	98		-1645,73	-1645,73
		Сметная прибыль	%	8		-295,44	-295,44
		Сметная стоимость:				**-3988,46**	**-3988,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**-48788,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-48788,22
		Материалы -	Тенге				-12545,23
		Всего заработная плата -	Тенге				-12390,50
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-23348,21
		Сдача и испытание -	Тенге				-31,00
		Накладные расходы -	Тенге				-12142,69
		Сметная прибыль -	Тенге				-4874,47
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-65805,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-10,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12390,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-65805,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-10,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12390,50
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
25	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**163,5000**		**726,08**	**118713,47**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,56	91,56	1281,00	117288,36
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,11445	1384,86	158,50
		Итого оплата труда:				**718,33**	**117446,86**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,04905	5894,00	289,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04905	1234,00	60,53
25. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0327	4788,00	156,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0327	1762,00	57,62
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0327	2609,00	85,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0327	1234,00	40,35
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**530,98**
25. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,004349	188472,00	819,68
25. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	2,567	29,00	74,44
25. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	163,173	--	--
		Итого материалов:				**5,47**	**894,13**
		Накладные расходы	%	98		703,96	115097,92
		Сметная прибыль	%	8		114,40	18704,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1544,44**	**252516,30**
26	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**150,0000**		**751,81**	**112771,18**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,584	87,6	1281,00	112215,60
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,045	1410,00	63,45
		Итого оплата труда:				**748,53**	**112279,05**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,015	5894,00	88,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1234,00	18,51
26. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,015	4788,00	71,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1762,00	26,43
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	2609,00	39,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1234,00	18,51
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**199,37**
26. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,0018	188472,00	339,25
26. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,585	29,00	16,96
26. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	149,7	--	--
		Итого материалов:				**2,37**	**356,21**
		Накладные расходы	%	98		733,56	110033,47
		Сметная прибыль	%	8		118,83	17824,37
		Сметная стоимость:				**1604,19**	**240629,02**
27	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников сподводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**50,0000**		**2711,34**	**135567,09**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,95	97,5	1234,00	120315,00
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,75	1159,34	2028,85
		Итого оплата труда:				**2446,88**	**122343,85**
27. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,65	2044,00	1328,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,65	1033,00	671,45
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,1	2609,00	2869,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,1	1234,00	1357,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**84,21**	**4210,50**
27. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,018	216144,00	3890,59
27. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	10	358,00	3580,00
27. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	20	76,00	1520,00
27. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,5	320,00	480,00
27.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1	519,00	519,00
27.11	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
27.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2	526,00	1052,00
		Итого материалов:				**220,83**	**11041,59**
		Накладные расходы	%	98		2397,94	119896,97
		Сметная прибыль	%	8		408,74	20437,13
		Сметная стоимость:				**5518,02**	**275901,19**
28	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**50,0000**		**2319,14**	**115957,10**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,56	78	1234,00	96252,00
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,35	1137,22	1535,25
		Итого оплата труда:				**1955,74**	**97787,25**
28. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,65	2044,00	1328,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,65	1033,00	671,45
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,7	2609,00	1826,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,7	1234,00	863,80
		Итого эксплуатация машин:				**63,34**	**3166,90**
28. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,05	13458,00	672,90
28. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	10	358,00	3580,00
28. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	20	76,00	1520,00
28. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,65	320,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,007	1358550,00	9509,85
28.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,65	519,00	337,35
28.12	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
28.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	1,35	526,00	710,10
		Итого материалов:				**330,76**	**16538,20**
		Накладные расходы	%	98		1916,63	95831,51
		Сметная прибыль	%	8		338,86	16943,09
		Сметная стоимость:				**4574,63**	**228731,69**
29	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**50,0000**		**3401,24**	**170061,77**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	2,22	111	1215,00	134865,00
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	3,55	1143,41	4059,10
		Итого оплата труда:				**2778,48**	**138924,10**
29. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	1,6	2044,00	3270,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	1,6	1033,00	1652,80
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,95	2609,00	5087,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,95	1234,00	2406,30
		Итого эксплуатация машин:				**167,40**	**8369,95**
29. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	20	358,00	7160,00
29. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,004	1177767,00	4711,07
29. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	20	76,00	1520,00
29. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,2	320,00	64,00
29.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,005	1358550,00	6792,75
29.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	4	1252,00	5008,00
29.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1	519,00	519,00
29.13	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
29.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2	526,00	1052,00
		Итого материалов:				**536,54**	**26826,82**
		Накладные расходы	%	98		2722,91	136145,62
		Сметная прибыль	%	8		489,93	24496,59
		Сметная стоимость:				**6614,08**	**330703,98**
30	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**50,0000**		**2973,90**	**148695,08**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,95	97,5	1234,00	120315,00
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	6,35	1216,43	7724,30
		Итого оплата труда:				**2560,79**	**128039,30**
30. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,55	4788,00	2633,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,55	1762,00	969,10
30. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	2	2044,00	4088,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	2	1033,00	2066,00
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	3,8	2609,00	9914,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	3,8	1234,00	4689,20
		Итого эксплуатация машин:				**332,71**	**16635,60**
30. 6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,01	191755,00	1917,55
30. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,3	320,00	96,00
30. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,0035	1358550,00	4754,92
30. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	3	519,00	1557,00
30.10	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
30.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	6,5	526,00	3419,00
		Итого материалов:				**234,89**	**11744,48**
		Накладные расходы	%	98		2509,57	125478,51
		Сметная прибыль	%	8		438,68	21933,89
		Сметная стоимость:				**5922,15**	**296107,48**
31	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**50,0000**		**901,70**	**45085,15**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,7	35	1234,00	43190,00
		Итого оплата труда:				**863,80**	**43190,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,5	12,00	6,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**6,00**
31. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	10	66,00	660,00
31. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,65	320,00	208,00
31. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,65	519,00	337,35
31. 6	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	50	--	--
31. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,3	526,00	683,80
		Итого материалов:				**37,78**	**1889,15**
		Накладные расходы	%	98		846,52	42326,20
		Сметная прибыль	%	8		139,86	6992,91
		Сметная стоимость:				**1888,09**	**94404,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**846850,83**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**846850,83**
Материалы -			Тенге				**69290,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**760010,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**744810,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127332,88**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1718993,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760010,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1718993,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760010,41**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**18496432,27**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7759895,96**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**161979,86**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73224,14**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10574556,44**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**6679234,93**
ИТОГО:			Тенге				**25175667,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**6260763,08**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**31436430,27**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	282 928
Всего по главе	Тенге	31 719 358
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*08%	Тенге	342 569
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 371 870
Всего по главе	Тенге	32 061 927
ВСЕГО	Тенге	32 061 927
Непредвиденные работы и затраты-2%		641 239
Итого		36 075 036
Итого с пониж. К=0,990000001024418		35 714 286
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	4 285 714
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**40 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Инженер технического надзора
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ **Сейдак Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.**

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете:	7833120,100 тыс. тенге
Дополниельные отпуска:	
7833120,100 x 9 x 8 x 1,3/ 1986 =	369174,240 тыс. тенге
Материальная помощь:	
7833120,100 / 12 =	652760,008 тыс. тенге
ИТОГО:	**3371870,279** тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1984 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год