Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №4 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА" (без наружных инженерных сетей и генерального плана)

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№44	15-05-2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: сумма с нарастающим с НДС	из них: сумма НДС с нарастающим	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №4 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА" (без наружных инженерных сетей и генерального плана)	**647 489 319,52**									**69 373 855,66**	
	2020	**400 000 000.00**	62 500 000		**319 436 133**	**34 225 300**				7 500 000	70 000 000
	2021	**247 489 319.52**									

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Калдыбеков Е.

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
_____ Кадыркулов К.

Инженер технического надзора
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ Сейдак Н.

Подрядчик
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №4 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА" (без наружных инженерных сетей и генерального плана)

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к р асходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**816,0000**		**12806,25**	**10449898,78**
		Итого оплата труда:				**7011,54**	**5721416,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2370,17**	**1934058,72**
		Итого материалов:				**3955,16**	**3227409,34**
		Накладные расходы	%	93		6520,73	5320917,48
		Сметная прибыль	%	8		1546,16	1261665,30
		Сметная стоимость:				**20873,14**	**17032481,55**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**446,0000**		**12806,25**	**5711586,83**
		Итого оплата труда:				**7011,54**	**3127146,84**
		Итого эксплуатация машин:				**2370,17**	**1057095,82**
		Итого материалов:				**3955,16**	**1764000,69**
		Накладные расходы	%	93		6520,73	2908246,56
		Сметная прибыль	%	8		1546,16	689586,67
		Сметная стоимость:				**20873,14**	**9309420,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**908,9100**		**10000,52**	**9089571,27**
		Итого оплата труда:				**4790,38**	**4354024,29**
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**2142846,22**
		Итого материалов:				**3346,14**	**3041338,74**
		Накладные расходы	%	93		4455,05	4049242,59
		Сметная прибыль	%	8		1156,45	1051105,11
		Сметная стоимость:				**15612,02**	**14189918,96**
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1600,0000**		**2049,97**	**3279948,08**
		Итого оплата труда:				**1529,26**	**2446823,68**
		Итого эксплуатация машин:				**245,11**	**392181,28**
		Итого материалов:				**327,66**	**524262,80**
		Накладные расходы	%	93		1422,22	2275546,00
		Сметная прибыль	%	8		277,77	444439,53
		Сметная стоимость:				**3749,96**	**5999933,63**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладкистен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**2,4783**		**63809,61**	**158136,17**
		Итого оплата труда:				**62311,56**	**154423,62**
		Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**5363,95**
		Накладные расходы	%	93		57949,75	143613,97
		Сметная прибыль	%	8		9740,75	24140,01
		Сметная стоимость:				**131500,11**	**325890,15**
		ГИЛЬЗЫ					
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладныхдеталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,2474**		**225798,09**	**281665,05**
		Итого оплата труда:				**225055,44**	**280738,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**1579,35**
		Накладные расходы	%	91		204800,45	255472,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34447,88	42970,98
		Сметная стоимость:				**465046,42**	**580108,21**
7	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,5000**		**93330,01**	**46665,01**
		Итого оплата труда:				**22876,74**	**11438,37**
		Итого эксплуатация машин:				**995,13**	**497,56**
		Итого материалов:				**69902,38**	**34951,19**
		Накладные расходы	%	90		20589,07	10294,53
		Сметная прибыль	%	8		9113,53	4556,76
		Сметная стоимость:				**123032,61**	**61516,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**29017471,19**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29017471,19**
	Материалы -		Тенге				**8591962,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16096012,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**14963333,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3518464,36**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**47499268,87**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15265,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16096012,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**47499268,87**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15265,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16096012,10**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
8	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**657,0000**		**443,56**	**291420,89**
		Итого оплата труда:				**211,87**	**139195,96**
		Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**162626,55**
		Итого материалов:				**37,23**	**24460,11**
		Накладные расходы	%	118		250,00	164251,24
		Сметная прибыль	%	8		55,49	36453,77
		Сметная стоимость:				**749,05**	**492125,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов вздании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**2176,41**	**130584,38**
		Итого оплата труда:				**1138,89**	**68333,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**76386,24**
		Итого материалов:				**30,95**	**1857,20**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	80633,62
		Сметная прибыль	%	8		281,62	16897,44
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**228115,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**422005,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**422005,28**
Материалы -			Тенге				**26317,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**207529,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**244884,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53351,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**720241,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207529,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**720241,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207529,54**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
10	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	61,0000		3737,58	227992,14
		Итого оплата труда:				**2242,67**	**136802,75**
		Итого эксплуатация машин:				**952,97**	**58131,27**
		Итого материалов:				**741,84**	**45252,51**
		Накладные расходы	%	118		2646,35	161427,24
		Сметная прибыль	%	8		510,71	31153,55
		Сметная стоимость:				**6894,64**	**420572,94**
11	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**320,0000**		**5625,87**	**1800278,59**
		Итого оплата труда:				**3503,63**	**1121160,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1270,20**	**406465,60**
		Итого материалов:				**1123,77**	**359604,99**
		Накладные расходы	%	118		4134,28	1322969,48
		Сметная прибыль	%	8		780,81	249859,85
		Сметная стоимость:				**10540,96**	**3373107,92**
12	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**40,0000**		**8578,12**	**343124,84**
		Итого оплата труда:				**4735,94**	**189437,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1532,95**	**61317,92**
		Итого материалов:				**2635,62**	**105424,92**
		Накладные расходы	%	118		5588,41	223536,51
		Сметная прибыль	%	8		1133,32	45332,91
		Сметная стоимость:				**15299,86**	**611994,26**
13	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3880**		**71175,06**	**27615,92**
		Итого оплата труда:				**58019,32**	**22511,50**
		Итого эксплуатация машин:				**6108,52**	**2370,11**
		Итого материалов:				**8318,24**	**3227,48**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	26563,57
		Сметная прибыль	%	8		11171,03	4334,36
		Сметная стоимость:				**150808,89**	**58513,85**
14	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**40,0000**		**7194,68**	**287787,31**
		Итого оплата труда:				**3925,23**	**157009,22**
		Итого эксплуатация машин:				**3263,21**	**130528,28**
		Итого материалов:				**686,06**	**27442,23**
		Накладные расходы	%	118		4631,77	185270,88
		Сметная прибыль	%	8		946,12	37844,66
		Сметная стоимость:				**12772,57**	**510902,85**
15	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадьюдо 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**7194,68**	**35973,41**
		Итого оплата труда:				**3925,23**	**19626,15**
		Итого эксплуатация машин:				**3263,21**	**16316,04**
		Итого материалов:				**686,06**	**3430,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		4631,77	23158,86
		Сметная прибыль	%	8		946,12	4730,58
		Сметная стоимость:				12772,57	63862,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2722772,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2722772,23**
	Материалы -		Тенге				**544382,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1646547,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**1942926,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**373255,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5038954,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1355,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1646547,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5038954,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1355,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1646547,92**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**32162248,69**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**16551821,29**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6447764,91**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1398268,26**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**9162662,49**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**17151144,73**
	Накладные расходы		Тенге				**49313393,41**
	ИТОГО:		Тенге				**3945071,47**
	Сметная прибыль		Тенге				**53258464,89**
	ИТОГО по смете:						
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				479 326
	Всего по главе		Тенге				53 737 791
	Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*08%		Тенге				580 368
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				7 726 791
	Всего по главе		Тенге				54 318 159
	ВСЕГО		Тенге				54 318 159
	Непредвиденные работы и затраты-2%						1 086 363

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						63 131 313
	Итого с пониж. К=0,990000001024418						62 500 000
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				7 500 000
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**Тенге**				**70 000 000**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Сейдак Н.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор **ТОО "Интегрострой"**
Искаков Б.

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете:	17950089,550 тыс. тенге
Дополниельные отпуска:	
17950089,550 x 9 x 8 x 1,3/ 1986 =	845986,094 тыс. тенге
Материальная помощь:	
17950089,550 / 12 =	1495840,796 тыс. тенге
ИТОГО:	**7726790,754** тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1984 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год