Технадзор.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №4 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№44	**15-05-2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №4 на левобережной части р.Сырдария г.Кызылорда"	**647 489 319,52**									**69 373 855,66**	
	2020	**400 000 000.00**	71 932 024		**400 000 000**	**42 857 143**				8 631 843	80 563 867
	2021	**247 489 319.52**									

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Калдыбеков Е.**

Инженер технического надзора
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ **Сейдак Н.**

Авторский надзор
ТОО "ҚызылордаЖобаКұрылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №4 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА"

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН					
1	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**126,0000**		**11085,60**	**1396785,66**
		Итого оплата труда:				**6340,91**	**798954,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1945,02**	**245072,52**
		Итого материалов:				**3206,89**	**404068,20**
		Накладные расходы	%	93		5897,05	743027,83
		Сметная прибыль	%	8		1358,61	171185,08
		Сметная стоимость:				**18341,26**	**2310998,58**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
2	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпичаразмером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**143,0000**		**1811,29**	**259014,26**
		Итого оплата труда:				**1300,65**	**185992,58**
		Итого эксплуатация машин:				**242,24**	**34640,81**
		Итого материалов:				**319,12**	**45633,47**
		Накладные расходы	%	93		1209,60	172973,10
		Сметная прибыль	%	8		241,67	34558,99
		Сметная стоимость:				**3262,56**	**466546,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**178,0000**		**270,25**	**48103,79**
		Итого оплата труда:				**270,25**	**48103,79**
		Накладные расходы	%	93		251,33	44736,52
		Сметная прибыль	%	8		41,73	7427,22
		Сметная стоимость:				**563,30**	**100267,54**
4	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**1,7760**		**9072,67**	**16113,06**
		Итого оплата труда:				**5385,81**	**9565,20**
		Итого эксплуатация машин:				**3921,62**	**6964,80**
		Итого материалов:				**527,94**	**937,63**
		Накладные расходы	%	91		4901,09	8704,33
		Сметная прибыль	%	8		1117,90	1985,39
		Сметная стоимость:				**15091,66**	**26802,78**
5	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**17,7600**		**137,15**	**2435,81**
		Итого оплата труда:				**122,65**	**2178,33**
		Итого эксплуатация машин:				**3,46**	**61,46**
		Итого материалов:				**12,19**	**216,50**
		Накладные расходы	%	94		115,29	2047,63
		Сметная прибыль	%	8		20,20	358,67
		Сметная стоимость:				**272,64**	**4842,11**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
6	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**115,0900**		**10000,52**	**1150959,67**
		Итого оплата труда:				**4790,38**	**551324,83**
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**271336,18**
		Итого материалов:				**3346,14**	**385107,08**
		Накладные расходы	%	93		4455,05	512732,10
		Сметная прибыль	%	8		1156,45	133095,34
		Сметная стоимость:				**15612,02**	**1796787,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	303,0000		2049,97	621140,17
		Итого оплата труда:				1529,26	463367,23
		Итого эксплуатация машин:				245,11	74269,33
		Итого материалов:				327,66	99282,27
		Накладные расходы	%	93		1422,22	430931,53
		Сметная прибыль	%	8		277,77	84165,74
		Сметная стоимость:				3749,96	1136237,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3494552,42
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3494552,42
Материалы -			Тенге				935245,15
Всего заработная плата -			Тенге				2059486,62
		Накладные расходы -	Тенге				1915153,00
		Сметная прибыль -	Тенге				432776,44
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5842481,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1962,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				2059486,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5842481,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1962,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				2059486,62
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
8	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка**	шт. сборных конструкций	218,0000		443,56	96696,73
		Итого оплата труда:				211,87	46186,79
		Итого эксплуатация машин:				247,53	53961,32
		Итого материалов:				37,23	8116,14
		Накладные расходы	%	118		250,00	54500,41
		Сметная прибыль	%	8		55,49	12095,77
		Сметная стоимость:				749,05	163292,92
9	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	20,0000		2176,41	43528,13
		Итого оплата труда:				1138,89	22777,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**25462,08**
		Итого материалов:				**30,95**	**619,07**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	26877,87
		Сметная прибыль	%	8		281,62	5632,48
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**76038,48**
10	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,7545**		**71175,06**	**124873,08**
		Итого оплата труда:				**58019,32**	**101792,00**
		Итого эксплуатация машин:				**6108,52**	**10717,09**
		Итого материалов:				**8318,24**	**14593,94**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	120114,56
		Сметная прибыль	%	8		11171,03	19599,01
		Сметная стоимость:				**150808,89**	**264586,65**
11	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей ма ссе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**9762,16**	**195243,18**
		Итого оплата труда:				**5533,83**	**110676,53**
		Итого эксплуатация машин:				**4848,66**	**96973,24**
		Итого материалов:				**563,70**	**11273,95**
		Накладные расходы	%	118		6529,92	130598,30
		Сметная прибыль	%	8		1303,37	26067,32
		Сметная стоимость:				**17595,44**	**351908,80**
12	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1716,04**	**17160,38**
		Итого оплата труда:				**1179,87**	**11798,66**
		Итого эксплуатация машин:				**56,58**	**565,82**
		Итого материалов:				**491,44**	**4914,36**
		Накладные расходы	%	118		1392,24	13922,42
		Сметная прибыль	%	8		248,66	2486,62
		Сметная стоимость:				**3356,94**	**33569,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**477501,51**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**477501,51**
Материалы -			Тенге				**39517,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**293231,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**346013,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65881,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**889396,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293231,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**889396,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293231,84**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
13	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**16,0000**		**3737,58**	**59801,22**
		Итого оплата труда:				**2242,67**	**35882,69**
		Итого эксплуатация машин:				**952,97**	**15247,55**
		Итого материалов:				**741,84**	**11869,51**
		Накладные расходы	%	118		2646,35	42341,57
		Сметная прибыль	%	8		510,71	8171,42
		Сметная стоимость:				**6894,64**	**110314,21**
14	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**80,0000**		**5625,87**	**450069,65**
		Итого оплата труда:				**3503,63**	**280290,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,20**	**101616,40**
		Итого материалов:				**1123,77**	**89901,25**
		Накладные расходы	%	118		4134,28	330742,37
		Сметная прибыль	%	8		780,81	62464,96
		Сметная стоимость:				**10540,96**	**843276,98**
15	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**10,0000**		**8578,12**	**85781,21**
		Итого оплата труда:				**4735,94**	**47359,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1532,95**	**15329,48**
		Итого материалов:				**2635,62**	**26356,23**
		Накладные расходы	%	118		5588,41	55884,13
		Сметная прибыль	%	8		1133,32	11333,23
		Сметная стоимость:				**15299,86**	**152998,56**
16	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**80,0000**		**1716,04**	**137283,07**
		Итого оплата труда:				**1179,87**	**94389,31**
		Итого эксплуатация машин:				**56,58**	**4526,59**
		Итого материалов:				**491,44**	**39314,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1392,24	111379,39
		Сметная прибыль	%	8		248,66	19893,00
		Сметная стоимость:				**3356,94**	**268555,46**
17	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**10,0000**		**7194,68**	**71946,83**
		Итого оплата труда:				**3925,23**	**39252,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3263,21**	**32632,07**
		Итого материалов:				**686,06**	**6860,56**
		Накладные расходы	%	118		4631,77	46317,72
		Сметная прибыль	%	8		946,12	9461,16
		Сметная стоимость:				**12772,57**	**127725,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**804881,98**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**804881,98**
Материалы -			Тенге				**174302,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**497173,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**586665,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111323,77**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1502870,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**415,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497173,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1502870,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**415,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497173,88**
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
18	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1062,0000**		**862,98**	**916480,83**
		Итого оплата труда:				**500,94**	**532001,68**
		Итого эксплуатация машин:				**50,56**	**53690,26**
		Итого материалов:				**322,78**	**342787,58**
		Накладные расходы	%	92		460,87	489441,54
		Сметная прибыль	%	8		105,91	112473,79
		Сметная стоимость:				**1429,75**	**1518396,16**
19	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумноймастике**	**м2**	**1062,0000**		**1387,22**	**1473224,88**
		Итого оплата труда:				**780,76**	**829163,30**
		Итого эксплуатация машин:				**98,42**	**104519,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**530,64**	**563539,68**
		Накладные расходы	%	92		718,30	762830,23
		Сметная прибыль	%	8		168,44	178884,41
		Сметная стоимость:				**2273,95**	**2414939,52**
20	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м2**	**210,0000**		**330,77**	**69461,60**
		Итого оплата труда:				**77,32**	**16237,54**
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**2541,69**
		Итого материалов:				**244,20**	**51282,00**
		Накладные расходы	%	92		71,14	14938,53
		Сметная прибыль	%	8		32,15	6752,01
		Сметная стоимость:				**434,06**	**91152,14**
21	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**1062,0000**		**619,57**	**657981,64**
		Итого оплата труда:				**233,89**	**248392,88**
		Итого эксплуатация машин:				**99,33**	**105493,35**
		Итого материалов:				**310,28**	**329519,27**
		Накладные расходы	%	92		215,18	228521,45
		Сметная прибыль	%	8		66,78	70920,25
		Сметная стоимость:				**901,53**	**957423,34**
22	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стя жек**	**м2**	**1062,0000**		**1468,65**	**1559701,95**
		Итого оплата труда:				**952,93**	**1012011,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1,47**	**1561,56**
		Итого материалов:				**514,62**	**546521,66**
		Накладные расходы	%	92		876,70	931050,92
		Сметная прибыль	%	8		187,63	199260,23
		Сметная стоимость:				**2532,97**	**2690013,10**
23	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка стропил**	**м3**	**20,9200**		**94016,18**	**1966818,39**
		Итого оплата труда:				**22215,88**	**464756,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1363,02**	**28514,38**
		Итого материалов:				**70973,06**	**1484756,32**
		Накладные расходы	%	90		19994,29	418280,59
		Сметная прибыль	%	8		9120,84	190807,92
		Сметная стоимость:				**123131,30**	**2575906,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянныхконструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**22,1400**		**8768,25**	**194129,07**
		Итого оплата труда:				**844,96**	**18707,37**
		Итого эксплуатация машин:				**55,25**	**1223,19**
		Итого материалов:				**7891,66**	**174721,41**
		Накладные расходы	%	90		760,46	16836,63
		Сметная прибыль	%	8		762,30	16877,26
		Сметная стоимость:				**10291,01**	**227842,96**
25	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1217,2800**		**2766,93**	**3368132,23**
		Итого оплата труда:				**1826,22**	**2223026,19**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**118006,90**
		Итого материалов:				**869,36**	**1058254,44**
		Накладные расходы	%	92		1680,13	2045184,10
		Сметная прибыль	%	8		355,76	433065,31
		Сметная стоимость:				**4802,82**	**5846381,63**
26	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1217,2800**		**305,11**	**371402,52**
		Итого оплата труда:				**32,21**	**39212,61**
		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**3119,01**
		Итого материалов:				**271,43**	**330405,41**
		Накладные расходы	%	90		28,99	35291,35
		Сметная прибыль	%	8		26,73	32535,51
		Сметная стоимость:				**360,83**	**439229,38**
27	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом наметаллическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**137,5800**		**1851,63**	**254747,74**
		Итого оплата труда:				**1133,59**	**155959,28**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1881,12**
		Итого материалов:				**709,46**	**97608,06**
		Накладные расходы	%	90		1020,23	140363,36
		Сметная прибыль	%	8		229,75	31608,89
		Сметная стоимость:				**3101,61**	**426719,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**2105-0108-0705 РСНБ РК 2015**	**Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**141,7074**		**1342,00**	**190171,33**
		Сметная прибыль	%	8		107,36	15213,71
		Сметная стоимость:				**1449,36**	**205385,04**
29	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытиямелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2покрытия**	**138,4363**		**1044,21**	**144556,63**
		Итого оплата труда:				**1007,41**	**139461,83**
		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**1884,71**
		Итого материалов:				**26,52**	**3671,33**
		Накладные расходы	%	92		926,82	128304,88
		Сметная прибыль	%	8		157,68	21828,92
		Сметная стоимость:				**2128,71**	**294690,43**
30	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого с ечения диаметром 120 мм**	**м**	**367,4000**		**1935,00**	**710919,00**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	56873,52
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**767792,52**
31	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**193,8900**		**836,87**	**162259,95**
		Итого оплата труда:				**290,52**	**56329,50**
		Итого эксплуатация машин:				**11,23**	**2176,51**
		Итого материалов:				**538,47**	**104403,27**
		Накладные расходы	%	92		267,28	51823,14
		Сметная прибыль	%	8		88,33	17126,65
		Сметная стоимость:				**1192,48**	**231209,74**
32	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого се чения диаметром 125 мм**	**м**	**193,8900**		**1422,00**	**275711,58**
		Сметная прибыль	%	8		113,76	22056,93
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**297768,51**
33	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**275,1600**		**94,04**	**25876,56**
		Итого оплата труда:				**70,37**	**19364,11**
		Итого эксплуатация машин:				**22,57**	**6210,77**
		Итого материалов:				**6,98**	**1921,55**
		Накладные расходы	%	92		64,74	17814,98
		Сметная прибыль	%	8		12,70	3495,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**171,49**	**47186,87**
34	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**41,2740**		**93,25**	**3848,65**
		Итого оплата труда:				**64,71**	**2670,99**
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**19,20**
		Итого материалов:				**28,29**	**1167,81**
		Накладные расходы	%	80		51,77	2136,79
		Сметная прибыль	%	8		11,60	478,84
		Сметная стоимость:				**156,62**	**6464,28**
35	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,2000**		**2927,84**	**70853,82**
		Итого оплата труда:				**1007,41**	**24379,27**
		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**329,47**
		Итого материалов:				**1910,15**	**46225,71**
		Накладные расходы	%	92		926,82	22428,93
		Сметная прибыль	%	8		308,37	7462,62
		Сметная стоимость:				**4163,03**	**100745,36**
36	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**95,0000**		**41,70**	**3961,07**
		Итого оплата труда:				**36,70**	**3486,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,87**	**463,03**
		Итого материалов:				**2,03**	**192,49**
		Накладные расходы	%	90		33,03	3137,72
		Сметная прибыль	%	8		5,98	567,90
		Сметная стоимость:				**80,70**	**7666,70**
37	**2107-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород д линой до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,6000**		**42645,00**	**153522,00**
		Сметная прибыль	%	8		3411,60	12281,76
		Сметная стоимость:				**46056,60**	**165803,76**
38	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**85,0000**		**1116,90**	**94936,27**
		Итого оплата труда:				**778,77**	**66195,11**
		Итого эксплуатация машин:				**28,82**	**2449,78**
		Итого материалов:				**334,10**	**28398,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		623,01	52956,09
		Сметная прибыль	%	8		139,19	11831,39
		Сметная стоимость:				**1879,10**	**159723,75**
39	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**85,0000**		**376,21**	**31977,71**
		Итого оплата труда:				**357,00**	**30344,68**
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**66,53**
		Итого материалов:				**18,80**	**1597,97**
		Накладные расходы	%	91		324,87	27613,66
		Сметная прибыль	%	8		56,09	4767,31
		Сметная стоимость:				**757,16**	**64358,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**12700675,42**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12700675,42**
Материалы -			Тенге				**5166974,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**5881700,78**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1330323,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**5388954,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1447170,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19536800,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5661,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5881700,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**19536800,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5661,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5881700,78**
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-4ШТ					
40	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**36,0000**		**5665,78**	**203968,17**
		Итого оплата труда:				**3360,14**	**120965,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2758,36**	**99301,06**
		Итого материалов:				**125,04**	**4501,43**
		Накладные расходы	%	118		3964,96	142738,70
		Сметная прибыль	%	8		770,46	27736,55
		Сметная стоимость:				**10401,21**	**374443,41**
41	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**32,0000**		**5323,02**	**170336,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3071,70**	**98294,24**
		Итого эксплуатация машин:				**2737,38**	**87596,08**
		Итого материалов:				**90,84**	**2906,92**
		Накладные расходы	%	118		3624,60	115987,20
		Сметная прибыль	%	8		715,81	22905,90
		Сметная стоимость:				**9663,43**	**309229,71**
42	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**72,0000**		**1309,57**	**94289,28**
		Итого оплата труда:				**1245,97**	**89710,20**
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**3687,00**
		Итого материалов:				**33,64**	**2422,44**
		Накладные расходы	%	118		1470,25	105858,04
		Сметная прибыль	%	8		222,39	16011,79
		Сметная стоимость:				**3002,21**	**216159,11**
43	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,2755**		**69702,33**	**19204,39**
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**11654,16**
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**6883,45**
		Итого материалов:				**10183,33**	**2805,71**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	8041,37
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	2179,66
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**29425,42**
44	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуро в(МК-1)**	**т**	**0,4746**		**69702,33**	**33077,94**
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**20073,31**
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**11856,17**
		Итого материалов:				**10183,33**	**4832,60**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	13850,58
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	3754,28
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**50682,80**
45	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,7680**		**29515,47**	**22667,88**
		Итого оплата труда:				**5308,71**	**4077,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1123,64**	**862,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23330,13**	**17917,54**
		Накладные расходы	%	91		4830,92	3710,15
		Сметная прибыль	%	8		2747,71	2110,24
		Сметная стоимость:				**37094,11**	**28488,27**
46	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2176,41**	**34822,50**
		Итого оплата труда:				**1138,89**	**18222,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**20369,66**
		Итого материалов:				**30,95**	**495,25**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	21502,30
		Сметная прибыль	%	8		281,62	4505,98
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**60830,79**
47	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**96,0000**		**1101,00**	**105696,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,08	8455,68
		Сметная стоимость:				**1189,08**	**114151,68**
		Л2-1ШТ					
48	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**36,0000**		**5665,78**	**203968,17**
		Итого оплата труда:				**3360,14**	**120965,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2758,36**	**99301,06**
		Итого материалов:				**125,04**	**4501,43**
		Накладные расходы	%	118		3964,96	142738,70
		Сметная прибыль	%	8		770,46	27736,55
		Сметная стоимость:				**10401,21**	**374443,41**
49	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**32,0000**		**5323,02**	**170336,60**
		Итого оплата труда:				**3071,70**	**98294,24**
		Итого эксплуатация машин:				**2737,38**	**87596,08**
		Итого материалов:				**90,84**	**2906,92**
		Накладные расходы	%	118		3624,60	115987,20
		Сметная прибыль	%	8		715,81	22905,90
		Сметная стоимость:				**9663,43**	**309229,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3,ММ1)**	**т**	**0,2755**		**69702,33**	**19204,39**
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**11654,16**
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**6883,45**
		Итого материалов:				**10183,33**	**2805,71**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	8041,37
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	2179,66
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**29425,42**
51	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**96,0000**		**1101,00**	**105696,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,08	8455,68
		Сметная стоимость:				**1189,08**	**114151,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1183267,91**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1111781,20**
Материалы -			Тенге				**35651,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**550528,05**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**211392,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**648522,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**140824,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1901127,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**474,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**550528,05**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**71486,71**
Материалы -			Тенге				**10444,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**43381,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**29933,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8113,60**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**109533,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43381,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2010661,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**509,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**593909,67**
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-595,1 М2					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляци я из полистирола. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**595,1000**		**316,66**	**188444,01**
		Итого оплата труда:				**301,36**	**179342,07**
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**17405,13**
		Накладные расходы	%	94		283,28	168581,55
		Сметная прибыль	%	8		48,00	28562,04
		Сметная стоимость:				**647,94**	**385587,60**
53	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**595,1000**		**690,49**	**410909,59**
		Итого оплата труда:				**332,45**	**197841,65**
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**16257,72**
		Итого материалов:				**343,84**	**204617,40**
		Накладные расходы	%	94		312,50	185971,15
		Сметная прибыль	%	8		80,24	47750,46
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**644631,20**
54	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 с тяжки**	**595,1000**		**188,59**	**112227,17**
		Итого оплата труда:				**12,23**	**7279,38**
		Итого эксплуатация машин:				**9,28**	**5523,00**
		Итого материалов:				**171,41**	**102006,69**
		Накладные расходы	%	94		11,50	6842,62
		Сметная прибыль	%	8		16,01	9525,58
		Сметная стоимость:				**216,09**	**128595,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**711580,77**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**711580,77**
Материалы -			Тенге				**306624,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**384463,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**361395,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85838,09**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1158814,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**387,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**384463,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1158814,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**387,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**384463,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
55	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м 2 оштукатуриваемой поверхности**	**2169,6000**		**1353,45**	**2936448,00**
		Итого оплата труда:				**941,53**	**2042739,58**
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**157883,09**
		Итого материалов:				**396,38**	**859987,65**
		Накладные расходы	%	80		753,22	1634191,67
		Сметная прибыль	%	8		168,53	365651,18
		Сметная стоимость:				**2275,21**	**4936290,87**
		2-5 ЭТАЖ					
56	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8055,3200**		**1353,45**	**10902483,65**
		Итого оплата труда:				**941,53**	**7584310,94**
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**586190,47**
		Итого материалов:				**396,38**	**3192973,70**
		Накладные расходы	%	80		753,22	6067448,75
		Сметная прибыль	%	8		168,53	1357594,59
		Сметная стоимость:				**2275,21**	**18327526,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**13838931,68**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13838931,68**
Материалы -			Тенге				**4052961,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**9627050,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**7701640,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1723245,77**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23263817,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8132,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9627050,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**23263817,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8132,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9627050,52**
		РАЗДЕЛ 8. Силовое электрооборудование и электроосвещение					

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
57	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1035,0000**		**152,79**	**158139,40**
		Итого оплата труда:				**121,90**	**126163,19**
		Итого эксплуатация машин:				**6,96**	**7206,91**
		Итого материалов:				**26,33**	**27249,99**
		Накладные расходы	%	72		87,77	90837,50
		Сметная прибыль	%	8		19,24	19918,15
		Сметная стоимость:				**259,80**	**268895,04**
58	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава**	**м**	**450,0000**		**92,90**	**41804,59**
		Итого оплата труда:				**72,30**	**32534,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**783,36**
		Итого материалов:				**19,46**	**8756,23**
		Накладные расходы	%	72		52,06	23424,94
		Сметная прибыль	%	8		11,60	5218,36
		Сметная стоимость:				**156,55**	**70447,90**
59	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10700,0000**		**79,70**	**852780,06**
		Итого оплата труда:				**60,05**	**642530,72**
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**9313,28**
		Итого материалов:				**19,08**	**204141,78**
		Накладные расходы	%	72		43,24	462622,12
		Сметная прибыль	%	8		9,83	105232,17
		Сметная стоимость:				**132,77**	**1420634,35**
60	**2306-0901-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевойжилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4450**		**144130,00**	**64137,85**
		Сметная прибыль	%	8		11530,40	5131,03
		Сметная стоимость:				**155660,40**	**69268,88**
61	**2306-0901-0110 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевойжилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5900**		**105787,00**	**62414,33**
		Сметная прибыль	%	8		8462,96	4993,15
		Сметная стоимость:				**114249,96**	**67407,48**
62	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,5000**		**50138,00**	**75207,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4011,04	6016,56
		Сметная стоимость:				**54149,04**	**81223,56**
63	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жило й ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4500**		**128847,00**	**57981,15**
		Сметная прибыль	%	8		10307,76	4638,49
		Сметная стоимость:				**139154,76**	**62619,64**
64	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электричес ких установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с чис лом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,0000**		**243503,00**	**974012,00**
		Сметная прибыль	%	8		19480,24	77920,96
		Сметная стоимость:				**262983,24**	**1051933,00**
65	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**5,2000**		**146911,00**	**763937,20**
		Сметная прибыль	%	8		11752,88	61114,98
		Сметная стоимость:				**158663,88**	**825052,18**
66	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными ск обами**	**м кабеля**	**1370,0000**		**1101,30**	**1508780,65**
		Итого оплата труда:				**443,46**	**607544,17**
		Итого эксплуатация машин:				**606,32**	**830654,29**
		Итого материалов:				**248,18**	**340010,36**
		Накладные расходы	%	72		319,29	437431,80
		Сметная прибыль	%	8		113,65	155697,00
		Сметная стоимость:				**1534,24**	**2101909,45**
67	**2306-0128-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**334324,00**	**16716,20**
		Сметная прибыль	%	8		26745,92	1337,30
		Сметная стоимость:				**361069,92**	**18053,50**
68	**2306-0128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3950**		**667780,00**	**263773,10**
		Сметная прибыль	%	8		53422,40	21101,85
		Сметная стоимость:				**721202,40**	**284874,95**
69	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5900**		**260484,00**	**153685,56**
		Сметная прибыль	%	8		20838,72	12294,84
		Сметная стоимость:				**281322,72**	**165980,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3350**		**168496,00**	**56446,16**
		Сметная прибыль	%	8		13479,68	4515,69
		Сметная стоимость:				**181975,68**	**60961,85**
71	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диамет ром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**259,0000**		**282,46**	**73157,34**
		Итого оплата труда:				**195,39**	**50607,15**
		Итого эксплуатация машин:				**12,36**	**3201,86**
		Итого материалов:				**78,90**	**20434,68**
		Накладные расходы	%	72		140,68	36437,15
		Сметная прибыль	%	8		33,85	8767,56
		Сметная стоимость:				**457,00**	**118362,05**
72	**2301-0501-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**171,0000**		**1159,00**	**198189,00**
		Сметная прибыль	%	8		92,72	15855,12
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**214044,12**
73	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**50,0000**		**553,00**	**27650,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,24	2212,00
		Сметная стоимость:				**597,24**	**29862,00**
74	**2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 пит ьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**38,0000**		**357,00**	**13566,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,56	1085,28
		Сметная стоимость:				**385,56**	**14651,28**
75	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**198,0000**		**255,44**	**50577,61**
		Итого оплата труда:				**170,60**	**33777,93**
		Итого эксплуатация машин:				**9,71**	**1923,00**
		Итого материалов:				**78,43**	**15529,21**
		Накладные расходы	%	72		122,83	24320,11
		Сметная прибыль	%	8		30,26	5991,82
		Сметная стоимость:				**408,53**	**80889,54**
76	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 пит ьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18,0000**		**219,00**	**3942,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17,52	315,36
		Сметная стоимость:				**236,52**	**4257,36**
77	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 25 мм**	**м**	**180,0000**		**45,00**	**8100,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	648,00
		Сметная стоимость:				**48,60**	**8748,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**5424997,20**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5173550,20**
Материалы -			Тенге				**616122,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**1493157,80**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2488310,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**1075073,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**499889,91**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6748513,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1218,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493157,80**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**251447,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**251447,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20115,76**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**271562,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**7020076,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1218,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493157,80**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**38636388,87**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**19532865,49**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3484206,59**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1297308,72**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15619316,79**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**18053351,64**
ИТОГО:			Тенге				**56689740,51**
Сметная прибыль			Тенге				**4535179,24**
ИТОГО по смете:			Тенге				**61224919,75**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	551 024
Всего по главе	Тенге	61 775 944

1	2	3	4	5	6	7	8
		Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*08%	Тенге				667 180
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				8 966 624
		Всего по главе	Тенге				62 443 124
		ВСЕГО	Тенге				62 443 124
		Непредвиденные работы и затраты-2%					1 248 862
		Итого					72 658 610
		Итого с пониж. К=0,990000001024418					71 932 024
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				8 631 843
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**				**80 563 867**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Каллыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Сейдак Н.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
Искаков Б.

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете:	20830174,210 тыс. тенге
Дополниельные отпуска:	
20830174,210 x 9 x 8 x 1,3/ 1986 =	981724,223 тыс. тенге
Материальная помощь:	
20830174,210 / 12 =	1735847,851 тыс. тенге
ИТОГО:	**8966623,636** тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1984 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год