экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/4 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№206	**19.10.2020**				
		№1	**26.11.2020**				
		№2	**02.03.2021**				
		№3	**13.05.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/4 В Г.КЫЗЫЛОРДА"	**742 170 787,68**									**79 518 298,68**	
	2020	**255 100 000,00**			**255 100 000**						
	2021	**487 070 787,68**	102 224 680		**370 737 628**	**39 721 889**				12 266 962	114 491 642

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кишкенеев А.

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
Боранов С.

Инженер технического надзора
ТОО "Сартобе"
Каржаубаев Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
Искаков Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/4 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

А К Т
выполненных работ за май месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
			ПАРАПЕТ					
1	2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	107,6000		32912,88	3541425,73
			Итого оплата труда:				7874,20	847263,92
			Итого эксплуатация машин:				2223,70	239270,12
			Итого материалов:				23304,86	2507602,77
			Накладные расходы	%	93		7323,01	787955,45
			Сметная прибыль	%	8		3218,87	346350,49
			Сметная стоимость:				43454,76	4675731,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				3541425,73
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				3541425,73
Материалы -				Тенге				2507602,77
Всего заработная плата -				Тенге				847263,92
			Накладные расходы -	Тенге				787955,45
			Сметная прибыль -	Тенге				346350,49
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				4675731,67
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				729,53
			Сметная заработная плата -	Тенге				847263,92
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4675731,67
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				729,53
			Сметная заработная плата -	Тенге				847263,92
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ					

1		2	3	4	5	6	7	8
2	58	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м2 утепляемого покрытия	1219,9200		911,93	1112486,22
			Итого оплата труда:				537,64	655871,93
			Итого эксплуатация машин:				52,05	63493,18
			Итого материалов:				334,37	407910,45
			Накладные расходы	%	92		494,62	603402,18
			Сметная прибыль	%	8		112,52	137271,07
			Сметная стоимость:				1519,08	1853159,47
3	60	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	346,0000		337,52	116780,71
			Итого оплата труда:				83,01	28722,39
			Итого эксплуатация машин:				12,47	4313,82
			Итого материалов:				245,10	84804,60
			Накладные расходы	%	92		76,37	26424,60
			Сметная прибыль	%	8		33,11	11456,42
			Сметная стоимость:				447,00	154661,74
4	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	1219,9200		656,47	800838,20
			Итого оплата труда:				250,95	306134,78
			Итого эксплуатация машин:				102,00	124430,62
			Итого материалов:				329,21	401607,18
			Накладные расходы	%	92		230,87	281643,99
			Сметная прибыль	%	8		70,99	86598,58
			Сметная стоимость:				958,33	1169080,77
5	62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания	м2 стяжки	1219,9200		429,42	523858,78

1		2	3	4	5	6	7	8
			2. Устройство выравнивающих стяжек					
			Итого оплата труда:				**188,11**	**229484,88**
			Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**1840,13**
			Итого материалов:				**240,19**	**293018,32**
			Накладные расходы	%	92		173,07	211126,09
			Сметная прибыль	%	8		48,20	58798,79
			Сметная стоимость:				**650,69**	**793783,66**
6	**63**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**Стропила. Установка**	**37,5940**		**97544,94**	**3667104,30**
			Итого оплата труда:				**23824,13**	**895644,34**
			Итого эксплуатация машин:				**1416,50**	**53251,90**
			Итого материалов:				**72879,24**	**2739822,00**
			Накладные расходы	%	90		21441,72	806079,91
			Сметная прибыль	%	8		9518,93	357854,74
			Сметная стоимость:				**128505,58**	**4831038,95**
7	**64**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**39,1540**		**8831,59**	**345792,03**
			Итого оплата труда:				**906,74**	**35502,62**
			Итого эксплуатация машин:				**57,51**	**2251,90**
			Итого материалов:				**7892,67**	**309029,79**
			Накладные расходы	%	90		816,07	31952,35
			Сметная прибыль	%	8		771,81	30219,55
			Сметная стоимость:				**10419,47**	**407963,94**

1		2	3	4	5	6	7	8
8	65	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	124,0000		3650,37	452646,23
			Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки					
			Итого оплата труда:				1596,36	197948,14
			Итого эксплуатация машин:				24,67	3059,03
			Итого материалов:				2041,26	253116,64
			Накладные расходы	%	90		1436,72	178153,33
			Сметная прибыль	%	8		406,97	50463,96
			Сметная стоимость:				5494,06	681263,52
9	66	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	124,0000		537,77	66683,93
			Итого оплата труда:				341,76	42378,84
			Итого эксплуатация машин:				1,58	195,68
			Итого материалов:				195,20	24205,23
			Накладные расходы	%	80		273,41	33903,07
			Сметная прибыль	%	8		64,89	8046,96
			Сметная стоимость:				876,08	108633,95
10	67	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	88,0000		93,86	8260,07
			Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям					
			Итого оплата труда:				39,39	3465,92
			Итого эксплуатация машин:				5,06	445,70
			Итого материалов:				51,46	4528,18
			Накладные расходы	%	90		35,45	3119,32
			Сметная прибыль	%	8		10,34	910,35
			Сметная стоимость:				139,66	12289,74
11	68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1320,0000		2940,95	3882048,21
			Состав работ: 1. Устройство обрешетки					

1		2	3	4	5	6	7	8
			2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий					
			Итого оплата труда:				**1959,76**	**2586886,24**
			Итого эксплуатация машин:				**99,38**	**131185,56**
			Итого материалов:				**909,26**	**1200226,65**
			Накладные расходы	%	92		1802,98	2379935,34
			Сметная прибыль	%	8		379,51	500958,68
			Сметная стоимость:				**5123,44**	**6762942,23**
12	**70**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**1320,0000**		**307,54**	**405952,34**
			Итого оплата труда:				**34,58**	**45651,37**
			Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**3520,99**
			Итого материалов:				**271,46**	**358332,78**
			Накладные расходы	%	90		31,13	41086,23
			Сметная прибыль	%	8		27,09	35763,09
			Сметная стоимость:				**365,76**	**482801,66**
13	**71**	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами** Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	**м ограждения**	**196,0000**		**99,46**	**19494,43**
			Итого оплата труда:				**75,52**	**14802,68**
			Итого эксплуатация машин:				**23,27**	**4561,12**
			Итого материалов:				**6,98**	**1368,74**
			Накладные расходы	%	92		69,48	13618,47
			Сметная прибыль	%	8		13,52	2649,03
			Сметная стоимость:				**182,46**	**35761,93**
14	**72**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**235,2000**		**890,60**	**209469,76**
			Итого оплата труда:				**758,27**	**178344,16**
			Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**243,13**
			Итого материалов:				**131,81**	**31001,95**
			Накладные расходы	%	80		606,61	142675,33

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		119,78	28171,61
			Сметная стоимость:				**1616,99**	**380316,69**
15	**73**	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий	**м труб**	**404,0000**		**1449,49**	**585592,15**
			Итого оплата труда:				**1335,58**	**539572,95**
			Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**36194,84**
			Итого материалов:				**49,09**	**19834,10**
			Накладные расходы	%	92		1228,73	496407,11
			Сметная прибыль	%	8		214,26	86559,94
			Сметная стоимость:				**2892,47**	**1168559,20**
16	**74**	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,8888**		**346567,00**	**308028,75**
			Сметная прибыль	%	8		27725,36	24642,30
			Сметная стоимость:				**374292,36**	**332671,05**
			СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-12 ШТ					
17	**75**	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	**слуховое окно**	**12,0000**		**19391,48**	**232697,76**
			Итого оплата труда:				**7090,29**	**85083,48**
			Итого эксплуатация машин:				**848,04**	**10176,48**
			Итого материалов:				**11806,80**	**141681,60**
			Накладные расходы	%	90		6381,26	76575,13
			Сметная прибыль	%	8		2061,82	24741,83
			Сметная стоимость:				**27834,56**	**334014,72**
18	**76**	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев (оконный переплет). Установка** Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями	**м3**	**0,2400**		**118184,45**	**28364,27**
			Итого оплата труда:				**53153,78**	**12756,91**
			Итого эксплуатация машин:				**1331,38**	**319,53**
			Итого материалов:				**64242,07**	**15418,10**
			Накладные расходы	%	90		47838,40	11481,22
			Сметная прибыль	%	8		13281,83	3187,64
			Сметная стоимость:				**179304,68**	**43033,12**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**307,02**	**9210,66**
			Накладные расходы	%	92		1563,87	46916,20
			Сметная прибыль	%	8		291,41	8742,43
			Сметная стоимость:				**3934,09**	**118022,78**
23	**81**	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**33,1800**		**3543,00**	**117556,74**
			Сметная прибыль	%	8		283,44	9404,54
			Сметная стоимость:				**3826,44**	**126961,28**
24	**82**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**30,0000**		**307,54**	**9226,19**
			Итого оплата труда:				**34,58**	**1037,53**
			Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**80,02**
			Итого материалов:				**271,46**	**8143,93**
			Накладные расходы	%	90		31,13	933,78
			Сметная прибыль	%	8		27,09	812,80
			Сметная стоимость:				**365,76**	**10972,76**
			КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ-6ШТ					
25	**83**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**29,7000**		**656,47**	**19497,09**
			Итого оплата труда:				**250,95**	**7453,11**
			Итого эксплуатация машин:				**102,00**	**3029,37**
			Итого материалов:				**329,21**	**9777,47**
			Накладные расходы	%	92		230,87	6856,86
			Сметная прибыль	%	8		70,99	2108,32
			Сметная стоимость:				**958,33**	**28462,28**
26	**84**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**29,7000**		**91,78**	**2725,82**
			Итого оплата труда:				**6,16**	**182,88**
			Итого эксплуатация машин:				**7,54**	**224,00**
			Итого материалов:				**80,06**	**2377,93**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	92		5,66	168,25
			Сметная прибыль	%	8		7,80	231,53
			Сметная стоимость:				**105,24**	**3125,59**
27	**85**	**1112-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности стеклосетки битумной грунтовкой 2. Устройство водоизоляционного мастичного армированного стеклосеткой ковра 3. Защита ковра гравием на мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 кровли**	**29,7000**		**2928,66**	**86981,09**
			Итого оплата труда:				**355,22**	**10550,16**
			Итого эксплуатация машин:				**100,23**	**2976,87**
			Итого материалов:				**2484,26**	**73782,66**
			Накладные расходы	%	92		326,81	9706,15
			Сметная прибыль	%	8		260,44	7734,98
			Сметная стоимость:				**3515,90**	**104422,22**
28	**86**	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками** Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	**м примыканий**	**18,0000**		**3566,71**	**64200,72**
			Итого оплата труда:				**696,37**	**12534,62**
			Итого эксплуатация машин:				**58,91**	**1060,41**
			Итого материалов:				**2821,94**	**50794,98**
			Накладные расходы	%	92		640,66	11531,85
			Сметная прибыль	%	8		336,59	6058,61
			Сметная стоимость:				**4543,95**	**81791,18**
			КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-5 ШТ					
29	**87**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**70,5000**		**656,47**	**46280,98**
			Итого оплата труда:				**250,95**	**17691,74**
			Итого эксплуатация машин:				**102,00**	**7190,93**
			Итого материалов:				**329,21**	**23209,15**
			Накладные расходы	%	92		230,87	16276,40
			Сметная прибыль	%	8		70,99	5004,59
			Сметная стоимость:				**958,33**	**67561,97**

1		2	3	4	5	6	7	8
30	88	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**70,5000**		**102,43**	**7221,37**
			Итого оплата труда:				**21,25**	**1498,46**
			Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**106,34**
			Итого материалов:				**80,06**	**5644,58**
			Накладные расходы	%	92		19,55	1378,58
			Сметная прибыль	%	8		9,76	688,00
			Сметная стоимость:				**131,74**	**9287,95**
31	**89**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**1,4660**		**97544,94**	**143000,88**
			Итого оплата труда:				**23824,13**	**34926,17**
			Итого эксплуатация машин:				**1416,50**	**2076,59**
			Итого материалов:				**72879,24**	**106840,96**
			Накладные расходы	%	90		21441,72	31433,56
			Сметная прибыль	%	8		9518,93	13954,75
			Сметная стоимость:				**128505,58**	**188389,19**
32	**90**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**1,6260**		**8831,59**	**14360,16**
			Итого оплата труда:				**906,74**	**1474,36**
			Итого эксплуатация машин:				**57,51**	**93,52**
			Итого материалов:				**7892,67**	**12833,49**
			Накладные расходы	%	90		816,07	1326,93
			Сметная прибыль	%	8		771,81	1254,97
			Сметная стоимость:				**10419,47**	**16942,06**

1		2	3	4	5	6	7	8
33	91	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**68,5000**		**2940,95**	**201454,77**
			Итого оплата труда:				**1959,76**	**134243,72**
			Итого эксплуатация машин:				**99,38**	**6807,74**
			Итого материалов:				**909,26**	**62284,49**
			Накладные расходы	%	92		1802,98	123504,22
			Сметная прибыль	%	8		379,51	25996,72
			Сметная стоимость:				**5123,44**	**350955,71**
34	**92**	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**75,7610**		**3543,00**	**268421,22**
			Сметная прибыль	%	8		283,44	21473,70
			Сметная стоимость:				**3826,44**	**289894,92**
35	**93**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**68,5000**		**307,54**	**21066,47**
			Итого оплата труда:				**34,58**	**2369,03**
			Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**182,72**
			Итого материалов:				**271,46**	**18595,30**
			Накладные расходы	%	90		31,13	2132,13
			Сметная прибыль	%	8		27,09	1855,89
			Сметная стоимость:				**365,76**	**25054,48**
36	**94**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**25,0000**		**337,52**	**8437,91**
			Итого оплата труда:				**83,01**	**2075,32**
			Итого эксплуатация машин:				**12,47**	**311,69**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**245,10**	**6127,50**
			Накладные расходы	%	92		76,37	1909,29
			Сметная прибыль	%	8		33,11	827,78
			Сметная стоимость:				**447,00**	**11174,98**
			КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ					
37	**95**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**24,0000**		**656,47**	**15755,23**
			Итого оплата труда:				**250,95**	**6022,72**
			Итого эксплуатация машин:				**102,00**	**2447,98**
			Итого материалов:				**329,21**	**7900,99**
			Накладные расходы	%	92		230,87	5540,90
			Сметная прибыль	%	8		70,99	1703,69
			Сметная стоимость:				**958,33**	**22999,82**
38	**96**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**24,0000**		**102,43**	**2458,34**
			Итого оплата труда:				**21,25**	**510,11**
			Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**36,20**
			Итого материалов:				**80,06**	**1921,56**
			Накладные расходы	%	92		19,55	469,30
			Сметная прибыль	%	8		9,76	234,21
			Сметная стоимость:				**131,74**	**3161,85**
39	**97**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**0,3080**		**97544,94**	**30043,84**
			Итого оплата труда:				**23824,13**	**7337,83**
			Итого эксплуатация машин:				**1416,50**	**436,28**
			Итого материалов:				**72879,24**	**22446,80**
			Накладные расходы	%	90		21441,72	6604,05
			Сметная прибыль	%	8		9518,93	2931,83
			Сметная стоимость:				**128505,58**	**39579,72**

1		2	3	4	5	6	7	8
40	**98**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**0,3480**		**8831,59**	**3073,39**
			Итого оплата труда:				**906,74**	**315,55**
			Итого эксплуатация машин:				**57,51**	**20,01**
			Итого материалов:				**7892,67**	**2746,65**
			Накладные расходы	%	90		816,07	283,99
			Сметная прибыль	%	8		771,81	268,59
			Сметная стоимость:				**10419,47**	**3625,98**
41	**99**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**12,6000**		**2940,95**	**37055,91**
			Итого оплата труда:				**1959,76**	**24693,01**
			Итого эксплуатация машин:				**99,38**	**1252,23**
			Итого материалов:				**909,26**	**11456,71**
			Накладные расходы	%	92		1802,98	22717,56
			Сметная прибыль	%	8		379,51	4781,88
			Сметная стоимость:				**5123,44**	**64555,36**
42	**100**	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**13,9356**		**3543,00**	**49373,83**
			Сметная прибыль	%	8		283,44	3949,91
			Сметная стоимость:				**3826,44**	**53323,74**
43	**101**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**12,6000**		**307,54**	**3875,00**
			Итого оплата труда:				**34,58**	**435,76**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**33,61**
			Итого материалов:				**271,46**	**3420,45**
			Накладные расходы	%	90		31,13	392,19
			Сметная прибыль	%	8		27,09	341,37
			Сметная стоимость:				**365,76**	**4608,56**
44	**102**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**8,0000**		**337,52**	**2700,13**
			Итого оплата труда:				**83,01**	**664,10**
			Итого эксплуатация машин:				**12,47**	**99,74**
			Итого материалов:				**245,10**	**1960,80**
			Накладные расходы	%	92		76,37	610,97
			Сметная прибыль	%	8		33,11	264,89
			Сметная стоимость:				**447,00**	**3575,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**13989352,50**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13989352,50**
			Материалы -	Тенге				**6729188,38**
			Всего заработная плата -	Тенге				**6177041,80**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**745886,36**
			Накладные расходы -	Тенге				**5629833,25**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1569534,86**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21188720,61**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5523,73**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6177041,80**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21188720,61**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5523,73**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6177041,80**
			РАЗДЕЛ 3. ОКНА					
			ЛОДЖИИ					
45	**107**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов	**м2 проемов**	**238,2000**		**2235,67**	**532537,40**

1		2	3	4	5	6	7	8
			4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов					
			Итого оплата труда:				**1022,44**	**243546,26**
			Итого эксплуатация машин:				**170,37**	**40581,04**
			Итого материалов:				**1124,70**	**267903,54**
			Накладные расходы	%	90		920,20	219191,63
			Сметная прибыль	%	8		252,47	60138,32
			Сметная стоимость:				**3408,34**	**811867,36**
46	**109**	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**п/м**	**265,0000**		**1764,99**	**467721,32**
			Итого оплата труда:				**241,64**	**64034,07**
			Итого эксплуатация машин:				**9,69**	**2566,71**
			Итого материалов:				**1518,41**	**402378,65**
			Накладные расходы	%	90		217,47	57630,66
			Сметная прибыль	%	8		158,60	42028,16
			Сметная стоимость:				**2141,06**	**567380,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**1000258,72**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1000258,72**
		Материалы -		Тенге				**670282,19**
		Всего заработная плата -		Тенге				**307580,33**
			Накладные расходы -	Тенге				**276822,29**
			Сметная прибыль -	Тенге				**102166,48**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1379247,50**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**268,06**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**307580,33**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1379247,50**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**268,06**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**307580,33**
			РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ					
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
47	**130**	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем	**м2 проемов**	**198,0000**		**3675,63**	**727774,66**

1		2	3	4	5	6	7	8
			2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов					
			Итого оплата труда:				**1567,81**	**310426,54**
			Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**35494,35**
			Итого материалов:				**2013,05**	**398583,90**
			Накладные расходы	%	90		1411,03	279383,88
			Сметная прибыль	%	8		406,93	80572,68
			Сметная стоимость:				**5493,59**	**1087731,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**727774,66**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**727774,66**
		Материалы -		Тенге				**398583,90**
		Всего заработная плата -		Тенге				**310426,54**
			Накладные расходы -	Тенге				**279383,88**
			Сметная прибыль -	Тенге				**80572,68**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1087731,23**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**268,67**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**310426,54**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1087731,23**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**268,67**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**310426,54**
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ					
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2 шт					
48	**170**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**0,5000**		**11067,42**	**5533,71**
			Итого оплата труда:				**5305,68**	**2652,84**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**1202,00**
			Итого материалов:				**3887,34**	**1943,67**
			Накладные расходы	%	93		4934,28	2467,14
			Сметная прибыль	%	8		1280,14	640,07
			Сметная стоимость:				**17281,84**	**8640,92**

1		2	3	4	5	6	7	8
49	**171**	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1900**		**28906,00**	**5492,14**
			Сметная прибыль	%	8		2312,48	439,37
			Сметная стоимость:				**31218,48**	**5931,51**
50	**172**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,1800**		**91923,18**	**16546,17**
			Итого оплата труда:				**24551,64**	**4419,30**
			Итого эксплуатация машин:				**1036,80**	**186,62**
			Итого материалов:				**66811,38**	**12026,05**
			Накладные расходы	%	90		22096,48	3977,37
			Сметная прибыль	%	8		9121,57	1641,88
			Сметная стоимость:				**123141,23**	**22165,42**
51	**173**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0640**		**73080,56**	**4677,16**
			Итого оплата труда:				**45381,78**	**2904,43**
			Итого эксплуатация машин:				**25783,30**	**1650,13**
			Итого материалов:				**10247,46**	**655,84**
			Накладные расходы	%	69		31313,43	2004,06
			Сметная прибыль	%	8		8351,52	534,50
			Сметная стоимость:				**112745,51**	**7215,71**
52	**175**	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2 проемов**	**2,0000**		**3270,23**	**6540,46**
			Итого оплата труда:				**1470,86**	**2941,73**
			Итого эксплуатация машин:				**531,02**	**1062,05**
			Итого материалов:				**1400,97**	**2801,93**
			Накладные расходы	%	90		1323,78	2647,55

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		367,52	735,04
			Сметная стоимость:				**4961,53**	**9923,05**
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД - 2 шт					
53	**179**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,5200**		**19694,43**	**10241,10**
			Итого оплата труда:				**1344,32**	**699,05**
			Итого эксплуатация машин:				**1180,81**	**614,02**
			Итого материалов:				**17438,86**	**9068,21**
			Накладные расходы	%	91		1223,34	636,13
			Сметная прибыль	%	8		1673,42	870,18
			Сметная стоимость:				**22591,19**	**11747,42**
54	**180**	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**5933,98**	**106811,68**
			Итого оплата труда:				**3606,10**	**64909,74**
			Итого эксплуатация машин:				**2813,49**	**50642,79**
			Итого материалов:				**134,29**	**2417,28**
			Накладные расходы	%	118		4255,19	76593,50
			Сметная прибыль	%	8		815,13	14672,41
			Сметная стоимость:				**11004,31**	**198077,59**
55	**181**	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**5567,90**	**89086,34**
			Итого оплата труда:				**3296,37**	**52741,92**
			Итого эксплуатация машин:				**2791,59**	**44665,46**
			Итого материалов:				**98,91**	**1582,49**
			Накладные расходы	%	118		3889,72	62235,47
			Сметная прибыль	%	8		756,61	12105,74
			Сметная стоимость:				**10214,22**	**163427,55**
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ					

1		2	3	4	5	6	7	8
56	183	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлический косоур. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0450		73080,56	3288,63
			Итого оплата труда:				45381,78	2042,18
			Итого эксплуатация машин:				25783,30	1160,25
			Итого материалов:				10247,46	461,14
			Накладные расходы	%	69		31313,43	1409,10
			Сметная прибыль	%	8		8351,52	375,82
			Сметная стоимость:				112745,51	5073,55
57	184	1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0446		91002,38	4062,35
			Итого оплата труда:				71763,15	3203,51
			Итого эксплуатация машин:				23372,94	1043,37
			Итого материалов:				2541,44	113,45
			Накладные расходы	%	69		49516,57	2210,42
			Сметная прибыль	%	8		11241,52	501,82
			Сметная стоимость:				151760,48	6774,59
58	187	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки 3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами 5. Уход за бетоном	м3	0,8500		40429,40	34364,99
			Итого оплата труда:				9203,73	7823,17
			Итого эксплуатация машин:				15475,38	13154,07
			Итого материалов:				18949,35	16106,94
			Накладные расходы	%	91		8375,39	7119,08
			Сметная прибыль	%	8		3904,38	3318,73
			Сметная стоимость:				52709,18	44802,80

1		2	3	4	5	6	7	8
59	188	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона	м2	8,7600		2044,28	17907,92
			Итого оплата труда:				1354,84	11868,40
			Итого эксплуатация машин:				41,66	364,98
			Итого материалов:				653,08	5720,94
			Накладные расходы	%	91		1232,90	10800,24
			Сметная прибыль	%	8		262,18	2296,65
			Сметная стоимость:				3539,36	31004,82
60	189	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т	0,0962		18983,24	1826,19
			Итого оплата труда:				12259,28	1179,34
			Итого эксплуатация машин:				2090,88	201,14
			Итого материалов:				5070,00	487,73
			Накладные расходы	%	91		11155,94	1073,20
			Сметная прибыль	%	8		2411,13	231,95
			Сметная стоимость:				32550,32	3131,34
61	192	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	8,0000		1404,31	11234,45
			Итого оплата труда:				1337,17	10697,34
			Итого эксплуатация машин:				53,28	426,21
			Итого материалов:				36,67	293,36
			Накладные расходы	%	118		1577,86	12622,87
			Сметная прибыль	%	8		238,57	1908,59
			Сметная стоимость:				3220,74	25765,91
62	194	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней	м ограждения	27,9800		1329,95	37211,89
			Итого оплата труда:				768,47	21501,88
			Итого эксплуатация машин:				84,25	2357,18
			Итого материалов:				513,68	14372,73
			Накладные расходы	%	118		906,80	25372,22

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		178,94	5006,73
			Сметная стоимость:				**2415,68**	**67590,84**
63	**195**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,3615**		**73080,56**	**26419,35**
			Итого оплата труда:				**45381,78**	**16405,97**
			Итого эксплуатация машин:				**25783,30**	**9320,92**
			Итого материалов:				**10247,46**	**3704,56**
			Накладные расходы	%	69		31313,43	11320,12
			Сметная прибыль	%	8		8351,52	3019,16
			Сметная стоимость:				**112745,51**	**40758,63**
64	**196**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3615**		**581946,00**	**210379,30**
			Сметная прибыль	%	8		46555,68	16830,34
			Сметная стоимость:				**628501,68**	**227209,64**
65	**197**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0689**		**762499,10**	**52520,94**
			Итого оплата труда:				**62253,92**	**4288,05**
			Итого эксплуатация машин:				**6373,66**	**439,02**
			Итого материалов:				**695235,24**	**47887,80**
			Накладные расходы	%	118		73459,63	5059,90
			Сметная прибыль	%	8		66876,70	4606,47
			Сметная стоимость:				**902835,42**	**62187,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**644144,77**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**395317,99**
		Материалы -		Тенге				**114709,14**
		Всего заработная плата -		Тенге				**185722,76**
		Местные материалы -		Тенге				**5492,14**
			Накладные расходы -	Тенге				**210604,67**
			Сметная прибыль -	Тенге				**48473,81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**654396,47**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150,16**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**185722,76**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**248826,78**
		Материалы -		Тенге				**4934,98**

2	3	4	5	6	7	8
Всего заработная плата -		Тенге				24556,09
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				210379,30
	Накладные расходы -	Тенге				16943,70
	Сметная прибыль -	Тенге				21261,64
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				287032,12
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,75
	Сметная заработная плата -	Тенге				24556,09
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				941428,59
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168,91
	Сметная заработная плата -	Тенге				210278,84
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88					
	ДЕТАЛЬ 61 -2764,1 М2					
66	**211**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**2764,1000**		**745,28**	**2060041,72**
			Итого оплата труда:				**356,90**	**986506,18**
			Итого эксплуатация машин:				**28,93**	**79971,49**
			Итого материалов:				**373,52**	**1032459,35**
			Накладные расходы	%	94		335,49	927315,81
			Сметная прибыль	%	8		86,46	238988,60
			Сметная стоимость:				**1167,23**	**3226346,13**
67	**212**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**2764,1000**		**409,37**	**1131530,77**
			Итого оплата труда:				**26,26**	**72574,21**
			Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**54254,86**
			Итого материалов:				**372,79**	**1030427,73**
			Накладные расходы	%	94		24,68	68219,76
			Сметная прибыль	%	8		34,72	95980,04
			Сметная стоимость:				**468,77**	**1295730,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**3191572,49**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**3191572,49**
Материалы -				Тенге				**2062887,08**
Всего заработная плата -				Тенге				**1059080,39**
	Накладные расходы -			Тенге				**995535,57**
	Сметная прибыль -			Тенге				**334968,64**

2			3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4522076,70
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1090,99
			Сметная заработная плата -	Тенге				1059080,39
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4522076,70
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1090,99
			Сметная заработная плата -	Тенге				1059080,39
			РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
68	229	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки с учетом потолка тамбуров. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	4597,5000		668,93	3075410,27
			Итого оплата труда:				531,17	2442072,46
			Итого эксплуатация машин:				6,51	29943,52
			Итого материалов:				134,57	618676,38
			Накладные расходы	%	80		424,94	1953658,00
			Сметная прибыль	%	8		87,51	402325,46
			Сметная стоимость:				1181,38	5431393,70
			СТЕНЫ					
69	232	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	1542,3000		1435,42	2213855,39
			Итого оплата труда:				1010,06	1557820,47
			Итого эксплуатация машин:				77,79	119968,42
			Итого материалов:				408,96	630737,80
			Накладные расходы	%	80		808,05	1246256,38
			Сметная прибыль	%	8		179,48	276808,94
			Сметная стоимость:				2422,95	3736920,71
70	233	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3052,8000		1179,80	3601691,36

		2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
			Итого оплата труда:				**850,00**	**2594866,57**
			Итого эксплуатация машин:				**73,01**	**222882,49**
			Итого материалов:				**315,74**	**963891,44**
			Накладные расходы	%	80		680,00	2075893,25
			Сметная прибыль	%	8		148,78	454206,77
			Сметная стоимость:				**2008,58**	**6131791,39**
71	**236**	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**562,2000**		**4369,89**	**2456754,77**
			Итого оплата труда:				**2485,64**	**1397425,00**
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	**11161,69**
			Итого материалов:				**1874,04**	**1053585,88**
			Накладные расходы	%	80		1988,51	1117940,00
			Сметная прибыль	%	8		508,67	285975,58
			Сметная стоимость:				**6867,08**	**3860670,36**
72	**238**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**428,2440**		**3131,23**	**1340930,29**
			Итого оплата труда:				**2278,22**	**975636,10**
			Итого эксплуатация машин:				**44,72**	**19152,19**
			Итого материалов:				**831,11**	**355916,59**
			Накладные расходы	%	80		1822,58	780508,88
			Сметная прибыль	%	8		396,30	169715,13
			Сметная стоимость:				**5350,11**	**2291154,30**

		2	3	4	5	6	7	8
73	239	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**428,2440**		**2529,87**	**1083402,85**
			Итого оплата труда:				**1962,66**	**840498,31**
			Итого эксплуатация машин:				**21,03**	**9007,17**
			Итого материалов:				**552,89**	**236773,88**
			Накладные расходы	%	80		1570,13	672398,65
			Сметная прибыль	%	8		328,00	140464,12
			Сметная стоимость:				**4428,00**	**1896265,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**13772044,94**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13772044,94**
		Материалы -		Тенге				**3859582,00**
		Всего заработная плата -		Тенге				**9808318,93**
			Накладные расходы -	Тенге				**7846655,14**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1729496,00**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23348196,08**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7995,46**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9808318,93**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**23348196,08**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7995,46**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9808318,93**
			РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-18ШТ					
74	**248**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы изполосовой и тонколистовой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,1754**		**58270,77**	**68491,46**
			Итого оплата труда:				**52111,28**	**61251,60**
			Итого эксплуатация машин:				**2492,92**	**2930,18**
			Итого материалов:				**4145,05**	**4872,09**
			Накладные расходы	%	69		35956,78	42263,60

		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		7538,20	8860,40
			Сметная стоимость:				**101765,75**	**119615,47**
75	**249**	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,1754**		**540073,00**	**634801,80**
			Сметная прибыль	%	8		43205,84	50784,14
			Сметная стоимость:				**583278,84**	**685585,95**
76	**250**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,4000**		**890,60**	**44886,38**
			Итого оплата труда:				**758,27**	**38216,61**
			Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**52,10**
			Итого материалов:				**131,81**	**6643,27**
			Накладные расходы	%	80		606,61	30573,29
			Сметная прибыль	%	8		119,78	6036,77
			Сметная стоимость:				**1616,99**	**81496,43**
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-80ШТ					
77	**251**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворыиз полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**4,9040**		**58270,77**	**285759,84**
			Итого оплата труда:				**52111,28**	**255553,72**
			Итого эксплуатация машин:				**2492,92**	**12225,28**
			Итого материалов:				**4145,05**	**20327,31**
			Накладные расходы	%	69		35956,78	176332,06
			Сметная прибыль	%	8		7538,20	36967,35
			Сметная стоимость:				**101765,75**	**499059,25**
78	**252**	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**4,9040**		**540073,00**	**2648518,00**
			Сметная прибыль	%	8		43205,84	211881,44
			Сметная стоимость:				**583278,84**	**2860399,43**
79	**253**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**142,2160**		**890,60**	**126657,95**
			Итого оплата труда:				**758,27**	**107837,56**
			Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**147,01**
			Итого материалов:				**131,81**	**18745,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		606,61	86270,05
		Сметная прибыль	%	8		119,78	17034,24
		Сметная стоимость:				**1616,99**	**229962,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3809115,42**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3454864,13**
		Материалы -	Тенге				**25388,91**
		Всего заработная плата -	Тенге				**146054,16**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3283319,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**116843,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**285736,60**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3857444,05**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146054,16**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**354251,30**
		Материалы -	Тенге				**25199,39**
		Всего заработная плата -	Тенге				**316805,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**218595,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45827,76**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**618674,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316805,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4476118,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**409,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**462859,48**
		РАЗДЕЛ 9.ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
80	**111**	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**85,0000**		**809,35**	**68794,67**
		Итого оплата труда:				**760,43**	**64636,41**
		Итого эксплуатация машин:				**39,35**	**3344,85**
		Итого материалов:				**24,00**	**2040,07**
		Накладные расходы	%	98		745,22	63343,68
		Сметная прибыль	%	8		124,37	10571,07
		Сметная стоимость:				**1678,93**	**142709,41**
81	**113**	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**138,0000**		**810,62**	**111865,04**

	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**760,43**	**104939,11**
		Итого эксплуатация машин:				**39,35**	**5430,47**
		Итого материалов:				**25,27**	**3486,99**
		Накладные расходы	%	98		745,22	102840,32
		Сметная прибыль	%	8		124,47	17176,43
		Сметная стоимость:				**1680,30**	**231881,79**
82	**115**	**1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**60,0000**		**3994,10**	**239646,12**
		Итого оплата труда:				**900,47**	**54027,97**
		Итого эксплуатация машин:				**47,22**	**2833,02**
		Итого материалов:				**3063,29**	**183797,40**
		Накладные расходы	%	98		882,46	52947,41
		Сметная прибыль	%	8		390,12	23407,48
		Сметная стоимость:				**5266,68**	**316001,02**
83	**117**	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**16,0000**		**2107,14**	**33714,17**
		Итого оплата труда:				**400,24**	**6403,92**
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**289,99**
		Итого материалов:				**1695,78**	**27132,53**
		Накладные расходы	%	98		392,24	6275,84
		Сметная прибыль	%	8		199,95	3199,20
		Сметная стоимость:				**2699,33**	**43189,21**
84	**118**	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**18,0000**		**1689,45**	**30410,03**

		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**400,24**	**7204,41**
			Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**326,24**
			Итого материалов:				**1278,09**	**23005,69**
			Накладные расходы	%	98		392,24	7060,32
			Сметная прибыль	%	8		166,53	2997,63
			Сметная стоимость:				**2248,22**	**40467,98**
85	**120**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**8,0000**		**2172,88**	**17383,04**
			Итого оплата труда:				**1802,23**	**14417,84**
			Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**688,16**
			Итого материалов:				**297,87**	**2382,96**
			Накладные расходы	%	98		1766,19	14129,48
			Сметная прибыль	%	8		315,13	2521,00
			Сметная стоимость:				**4254,19**	**34033,53**
86	**122**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**20,0000**		**2200,10**	**44002,01**
			Итого оплата труда:				**1815,47**	**36309,40**
			Итого эксплуатация машин:				**113,24**	**2264,80**
			Итого материалов:				**297,87**	**5957,41**
			Накладные расходы	%	98		1779,16	35583,21
			Сметная прибыль	%	8		318,34	6366,82
			Сметная стоимость:				**4297,60**	**85952,04**
87	**124**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**24,0000**		**2172,88**	**52149,13**
			Итого оплата труда:				**1802,23**	**43253,52**
			Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**2064,48**
			Итого материалов:				**297,87**	**7148,89**
			Накладные расходы	%	98		1766,19	42388,45
			Сметная прибыль	%	8		315,13	7563,01
			Сметная стоимость:				**4254,19**	**102100,58**

		2	3	4	5	6	7	8
88	126	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**680,00**	**10880,00**
			Сметная прибыль	%	8		54,40	870,40
			Сметная стоимость:				**734,40**	**11750,40**
89	**128**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**257,0000**		**86,69**	**22279,05**
			Итого оплата труда:				**83,92**	**21566,80**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**281,42**
			Итого материалов:				**1,68**	**430,83**
			Накладные расходы	%	98		82,24	21135,46
			Сметная прибыль	%	8		13,51	3473,16
			Сметная стоимость:				**182,44**	**46887,67**
90	**129**	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**60,0000**		**90,27**	**5416,37**
			Итого оплата труда:				**83,92**	**5035,05**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**65,70**
			Итого материалов:				**5,26**	**315,62**
			Накладные расходы	%	98		82,24	4934,35
			Сметная прибыль	%	8		13,80	828,06
			Сметная стоимость:				**186,31**	**11178,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				**636539,63**

В том числе:

2	3	4	5	6	7	8
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				636539,63
Материалы -		Тенге				255698,40
Всего заработная плата -		Тенге				357794,42
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10880,00
	Накладные расходы -	Тенге				350638,53
	Сметная прибыль -	Тенге				78974,25
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1066152,41
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269,04
	Сметная заработная плата -	Тенге				357794,42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1066152,41
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269,04
	Сметная заработная плата -	Тенге				357794,42

РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

91	**140**	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	**м трубопровода**	**4410,0000**		**1667,06**	**7351752,06**
			Итого оплата труда:				**1631,43**	**7194585,13**
			Итого эксплуатация машин:				**20,89**	**92124,72**
			Итого материалов:				**15,01**	**66176,46**
			Накладные расходы	%	98		1598,80	7050693,43
			Сметная прибыль	%	8		261,27	1152195,64
			Сметная стоимость:				**3527,13**	**15554641,13**
92	**141**	**2301-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,4900**		**434,00**	**1948,66**
			Сметная прибыль	%	8		34,72	155,89
			Сметная стоимость:				**468,72**	**2104,55**
93	**142**	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений	**м трубопровода**	**90,0000**		**2107,14**	**189642,22**

1		2	3	4	5	6	7	8
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
			Итого оплата труда:				**400,24**	**36022,04**
			Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**1631,20**
			Итого материалов:				**1695,78**	**152620,50**
			Накладные расходы	%	98		392,24	35301,60
			Сметная прибыль	%	8		199,95	17995,51
			Сметная стоимость:				**2699,33**	**242939,33**
94	**143**	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**36,0000**		**1954,33**	**70355,86**
			Итого оплата труда:				**400,24**	**14408,82**
			Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**652,48**
			Итого материалов:				**1542,98**	**55547,17**
			Накладные расходы	%	98		392,24	14120,64
			Сметная прибыль	%	8		187,73	6758,12
			Сметная стоимость:				**2534,29**	**91234,62**
95	**144**	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**48,0000**		**1349,77**	**64788,78**
			Итого оплата труда:				**400,24**	**19211,76**
			Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**869,98**
			Итого материалов:				**938,41**	**45043,86**
			Накладные расходы	%	98		392,24	18827,52
			Сметная прибыль	%	8		139,36	6689,30
			Сметная стоимость:				**1881,37**	**90305,60**
96	**145**	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**25,0000**		**1689,45**	**42236,15**
			Итого оплата труда:				**400,24**	**10006,12**
			Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**453,11**
			Итого материалов:				**1278,09**	**31952,34**

		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	98		392,24	9806,00
			Сметная прибыль	%	8		166,53	4163,37
			Сметная стоимость:				**2248,22**	**56205,53**
97	**146**	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**230,4000**		**19951,76**	**4596886,50**
			Итого оплата труда:				**917,16**	**211313,38**
			Итого эксплуатация машин:				**158,53**	**36524,64**
			Итого материалов:				**18953,80**	**4366955,00**
			Накладные расходы	%	98		898,82	207087,11
			Сметная прибыль	%	8		1668,05	384317,89
			Сметная стоимость:				**22518,63**	**5188291,50**
98	**147**	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка** Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	**комплект**	**226,0000**		**284,78**	**64361,09**
			Итого оплата труда:				**176,25**	**39833,31**
			Итого материалов:				**108,53**	**24527,78**
			Накладные расходы	%	98		172,73	39036,65
			Сметная прибыль	%	8		36,60	8271,82
			Сметная стоимость:				**494,11**	**111669,56**
99	**148**	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к никелированной трубке 4. Установка термостатической головки	**шт.**	**220,0000**		**277,81**	**61118,16**
			Итого оплата труда:				**268,77**	**59128,34**
			Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**119,77**
			Итого материалов:				**8,76**	**1928,30**
			Накладные расходы	%	98		263,39	57945,78
			Сметная прибыль	%	8		43,30	9525,11
			Сметная стоимость:				**584,50**	**128589,05**

		2	3	4	5	6	7	8
100	151	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	331,0000		890,60	294789,49
			Итого оплата труда:				758,27	250986,05
			Итого эксплуатация машин:				1,03	342,15
			Итого материалов:				131,81	43629,44
			Накладные расходы	%	80		606,61	200788,84
			Сметная прибыль	%	8		119,78	39646,27
			Сметная стоимость:				1616,99	535224,60
101	152	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	4689,0000		86,69	406484,25
			Итого оплата труда:				83,92	393489,16
			Итого эксплуатация машин:				1,09	5134,45
			Итого материалов:				1,68	7860,64
			Накладные расходы	%	98		82,24	385619,37
			Сметная прибыль	%	8		13,51	63368,29
			Сметная стоимость:				182,44	855471,92
102	153	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	шт.	60,0000		19482,27	1168936,11
			Итого оплата труда:				9421,35	565280,89
			Итого эксплуатация машин:				212,72	12762,94
			Итого материалов:				9914,43	594866,02
			Накладные расходы	%	98		9232,92	553975,27
			Сметная прибыль	%	8		2297,22	137832,91
			Сметная стоимость:				31012,40	1860744,29

		2	3	4	5	6	7	8
103	156	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**300,0000**		**2172,88**	**651864,10**
			Итого оплата труда:				**1802,23**	**540669,00**
			Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**25806,00**
			Итого материалов:				**297,87**	**89361,10**
			Накладные расходы	%	98		1766,19	529855,62
			Сметная прибыль	%	8		315,13	94537,58
			Сметная стоимость:				**4254,19**	**1276257,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				**14965163,44**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**294789,49**
		Материалы -		Тенге				**43629,44**
		Всего заработная плата -		Тенге				**250986,05**
			Накладные расходы -	Тенге				**200788,84**
			Сметная прибыль -	Тенге				**39646,27**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**535224,60**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**250986,05**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**14670373,95**
		Материалы -		Тенге				**5436839,12**
		Всего заработная плата -		Тенге				**9083948,00**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1948,66**
		Сдача и испытание -		Тенге				**24577,72**
			Накладные расходы -	Тенге				**8902269,00**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1885811,44**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25458454,38**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6835,19**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9083948,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**25993678,97**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7049,15**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9334934,00**
			РАЗДЕЛ 11.ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000					
104	**1**	**1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб	**м трубопровода**	**3,0000**		**2547,34**	**7642,02**

		2	3	4	5	6	7	8
			2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
			Итого оплата труда:				**2019,51**	**6058,54**
			Итого эксплуатация машин:				**702,47**	**2107,40**
			Итого материалов:				**19,27**	**57,82**
			Накладные расходы	%	98		1979,12	5937,37
			Сметная прибыль	%	8		362,12	1086,35
			Сметная стоимость:				**4888,58**	**14665,74**
105	**3**	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**12,0000**		**4523,25**	**54279,02**
			Итого оплата труда:				**706,46**	**8477,49**
			Итого эксплуатация машин:				**47,91**	**574,98**
			Итого материалов:				**3788,25**	**45458,96**
			Накладные расходы	%	98		692,33	8307,94
			Сметная прибыль	%	8		417,25	5006,96
			Сметная стоимость:				**5632,83**	**67593,92**
106	**4**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**45,0000**		**86,69**	**3901,00**
			Итого оплата труда:				**83,92**	**3776,29**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**49,27**
			Итого материалов:				**1,68**	**75,44**
			Накладные расходы	%	98		82,24	3700,76
			Сметная прибыль	%	8		13,51	608,14
			Сметная стоимость:				**182,44**	**8209,90**

		2	3	4	5	6	7	8
107	5	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15,0000**		**2949,24**	**44238,57**
			Итого оплата труда:				**454,40**	**6815,95**
			Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**309,59**
			Итого материалов:				**2482,41**	**37236,16**
			Накладные расходы	%	98		445,31	6679,63
			Сметная прибыль	%	8		271,56	4073,46
			Сметная стоимость:				**3666,11**	**54991,65**
108	**5**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15,0000**		**2349,43**	**35241,47**
			Итого оплата труда:				**454,40**	**6815,95**
			Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**309,59**
			Итого материалов:				**1882,60**	**28239,07**
			Накладные расходы	%	98		445,31	6679,63
			Сметная прибыль	%	8		223,58	3353,69
			Сметная стоимость:				**3018,32**	**45274,79**
109	**7**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**23,0000**		**2091,87**	**48112,97**
			Итого оплата труда:				**454,40**	**10451,12**
			Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**474,70**
			Итого материалов:				**1625,04**	**37375,95**
			Накладные расходы	%	98		445,31	10242,10
			Сметная прибыль	%	8		202,97	4668,41
			Сметная стоимость:				**2740,15**	**63023,47**
110	**8**	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**56,0000**		**90,27**	**5055,28**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
			Итого оплата труда:				**83,92**	**4699,38**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**61,32**
			Итого материалов:	%	98		**5,26**	**294,58**
			Накладные расходы	%	8		82,24	4605,39
			Сметная прибыль				13,80	772,85
			Сметная стоимость:				**186,31**	**10433,53**
111	**9**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**57,0000**		**86,69**	**4941,27**
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
			Итого оплата труда:				**83,92**	**4783,30**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**62,41**
			Итого материалов:	%	98		**1,68**	**95,55**
			Накладные расходы	%	8		82,24	4687,63
			Сметная прибыль				13,51	770,31
			Сметная стоимость:				**182,44**	**10399,21**
112	**10**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2200,10**	**6600,30**
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
			Итого оплата труда:				**1815,47**	**5446,41**
			Итого эксплуатация машин:				**113,24**	**339,72**
			Итого материалов:	%	98		**297,87**	**893,61**
			Накладные расходы	%	8		1779,16	5337,48
			Сметная прибыль				318,34	955,02
			Сметная стоимость:				**4297,60**	**12892,81**

1		2	3	4	5	6	7	8
113	**11**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**16,0000**		**2172,88**	**34766,09**
			Итого оплата труда:				**1802,23**	**28835,68**
			Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**1376,32**
			Итого материалов:				**297,87**	**4765,93**
			Накладные расходы	%	98		1766,19	28258,97
			Сметная прибыль	%	8		315,13	5042,00
			Сметная стоимость:				**4254,19**	**68067,06**
114	**16**	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка поливочных кранов	**кран**	**2,0000**		**21472,73**	**42945,46**
			Итого оплата труда:				**397,20**	**794,40**
			Итого материалов:				**21075,53**	**42151,06**
			Накладные расходы	%	98		389,26	778,51
			Сметная прибыль	%	8		1748,96	3497,92
			Сметная стоимость:				**23610,94**	**47221,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				**287723,45**
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**287723,45**
			Материалы -	Тенге				**196644,13**
			Всего заработная плата -	Тенге				**86954,50**
			Накладные расходы -	Тенге				**85215,41**
			Сметная прибыль -	Тенге				**29835,11**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**402773,97**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66,39**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**86954,50**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**402773,97**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66,39**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**86954,50**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**56565115,75**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**28297277,21**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1678762,49**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**665255,94**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26589076,05**
			- перевозка грузов	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				25918084,72
	ИТОГО:		Тенге				82483200,47
	Сметная прибыль		Тенге				6598656,04
	ИТОГО по смете:		Тенге				89081856,51

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	801 737
Всего по главе	Тенге	89 883 593
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	1 213 429
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	12 467 306
Всего по главе	Тенге	13 680 734
ВСЕГО	Тенге	103 564 328
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 821 940
Итого		105 386 268
Итого с пониж. К=0,9700000025936		102 224 680
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	12 266 962
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**114 491 642**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Инженер технического надзора
ТОО "Сартөбе ЖШС"
_____ **Каржаубаев Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
_____ **Боранов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.**

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете:	28962533,2 тыс. тенге
Дополниельные отпуска:	
28962533,150 x 9 x 8 x 1,3/ 1986 =	1365001,6 тыс. тенге
Материальная помощь:	
28962533,150 / 12 =	2413544,4 тыс. тенге
ИТОГО:	**12467305,9** тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1984 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год