Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/4 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2021 год

			код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма		
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
					№206	**19.10.2020**					
					№1	**26.11.2020**					
					№2	**02.03.2021**					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/4 В Г КЫЗЫЛОРДА"	**742 170 787,68**									**79 518 298,68**	
	2020	**255 100 000,00**			**135 397 798**						
	2021	**487 070 787,68**	87 758 164		**98 289 144**	**10 530 980**				10 530 980	98 289 144

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенсев А.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
_____ **Боранов С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Сартобе"
_____ **Каржаубаев Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/4 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

А К Т
выполненных работ за март месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1**	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов	**м3 кладки**	**952,0000**		**37237,02**	**35449646,37**
			Итого оплата труда:				**8826,92**	**8403227,84**
			Итого эксплуатация машин:				**2103,50**	**2002532,00**
			Итого материалов:				**26770,00**	**25485043,33**
			Накладные расходы	%	93		8209,04	7815001,89
			Сметная прибыль	%	8		3635,68	3461171,86
			Сметная стоимость:				**49081,74**	**46725820,12**
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	**3**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**36,0000**		**38417,30**	**1383022,71**

1		2	3	4	5	6	7	8
			3. Расшивка швов кладки наружных стен					
			Итого оплата труда:				**5305,68**	**191004,48**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**86544,00**
			Итого материалов:				**31237,22**	**1124539,83**
			Накладные расходы	%	93		4934,28	177634,17
			Сметная прибыль	%	8		3468,13	124852,55
			Сметная стоимость:				**46819,71**	**1685509,43**
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
3	**6**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**498,0000**		**23546,40**	**11726105,96**
			Итого оплата труда:				**5137,36**	**2558405,28**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**1197192,00**
			Итого материалов:				**16534,64**	**8234249,47**
			Накладные расходы	%	93		4777,74	2379316,91
			Сметная прибыль	%	8		2265,93	1128433,83
			Сметная стоимость:				**30590,07**	**15233856,69**
4	**7**	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1933,0000**		**3642,76**	**7041447,80**
			Итого оплата труда:				**1395,10**	**2696721,34**
			Итого эксплуатация машин:				**247,01**	**477472,26**
			Итого материалов:				**2055,07**	**3972441,09**
			Накладные расходы	%	93		1297,44	2507950,85
			Сметная прибыль	%	8		395,22	763951,89
			Сметная стоимость:				**5335,41**	**10313350,54**
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
5	**8**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4700**		**68383,32**	**32140,16**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток					
			Итого оплата труда:				**66872,16**	**31429,92**
			Итого эксплуатация машин:				**2226,12**	**1046,28**
			Накладные расходы	%	93		62191,11	29229,82
			Сметная прибыль	%	8		10445,95	4909,60
			Сметная стоимость:				**141020,38**	**66279,58**
6	9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4700**		**271125,00**	**127428,75**
			Сметная прибыль	%	8		21690,00	10194,30
			Сметная стоимость:				**292815,00**	**137623,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**55759791,74**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55759791,74**
		Материалы -		Тенге				**38816273,73**
		Всего заработная плата -		Тенге				**13880788,86**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**127428,75**
			Накладные расходы -	Тенге				**12909133,64**
			Сметная прибыль -	Тенге				**5493514,00**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**74162439,41**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12248,14**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13880788,86**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**74162439,41**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12248,14**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13880788,86**
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
7	18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**582,0000**		**463,54**	**269781,79**
			Итого оплата труда:				**227,43**	**132363,10**
			Итого эксплуатация машин:				**252,51**	**146961,75**
			Итого материалов:				**40,54**	**23591,37**
			Накладные расходы	%	118		268,37	156188,45
			Сметная прибыль	%	8		58,55	34077,62
			Сметная стоимость:				**790,46**	**460047,87**

1		2	3	4	5	6	7	8
8	19	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**		**2268,47**	**63517,23**
			Итого оплата труда:				**1222,56**	**34231,68**
			Итого эксплуатация машин:				**1298,16**	**36348,48**
			Итого материалов:				**33,74**	**944,62**
			Накладные расходы	%	118		1442,62	40393,38
			Сметная прибыль	%	8		296,89	8312,85
			Сметная стоимость:				**4007,98**	**112223,46**
9	24	1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки. Укладка** Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий	**шт. сборных конструкций**	**72,0000**		**4485,11**	**322928,00**
			Итого оплата труда:				**3211,28**	**231212,04**
			Итого эксплуатация машин:				**1337,57**	**96305,36**
			Итого материалов:				**328,13**	**23625,12**
			Накладные расходы	%	118		3789,31	272830,20
			Сметная прибыль	%	8		661,95	47660,66
			Сметная стоимость:				**8936,37**	**643418,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**656227,02**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**656227,02**
Материалы -				Тенге				**48161,11**
Всего заработная плата -				Тенге				**397806,81**
			Накладные расходы -	Тенге				**469412,04**
			Сметная прибыль -	Тенге				**90051,12**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1215690,18**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308,40**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**397806,81**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1215690,18**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308,40**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**397806,81**

1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7					
10	**28**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**70,0000**		**4411,55**	**308808,70**
			Итого оплата труда:				**2406,89**	**168482,16**
			Итого эксплуатация машин:				**972,80**	**68096,11**
			Итого материалов:				**1246,35**	**87244,59**
			Накладные расходы	%	118		2840,13	198808,95
			Сметная прибыль	%	8		580,13	40609,41
			Сметная стоимость:				**7831,82**	**548227,06**
11	**29**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**314,0000**		**6698,39**	**2103295,79**
			Итого оплата труда:				**3760,18**	**1180698,00**
			Итого эксплуатация машин:				**1297,65**	**407462,10**
			Итого материалов:				**1932,10**	**606680,73**
			Накладные расходы	%	118		4437,02	1393223,67
			Сметная прибыль	%	8		890,83	279721,56
			Сметная стоимость:				**12026,25**	**3776241,00**
12	**33**	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2268,47**	**18147,78**
			Итого оплата труда:				**1222,56**	**9780,48**
			Итого эксплуатация машин:				**1298,16**	**10385,28**
			Итого материалов:				**33,74**	**269,89**
			Накладные расходы	%	118		1442,62	11540,97
			Сметная прибыль	%	8		296,89	2375,10
			Сметная стоимость:				**4007,98**	**32063,85**

1		2	3	4	5	6	7	8
13	34	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**463,54**	**13906,28**
			Итого оплата труда:				**227,43**	**6822,84**
			Итого эксплуатация машин:				**252,51**	**7575,35**
			Итого материалов:				**40,54**	**1216,05**
			Накладные расходы	%	118		268,37	8050,95
			Сметная прибыль	%	8		58,55	1756,58
			Сметная стоимость:				**790,46**	**23713,81**
14	36	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**12751,72**	**255034,41**
			Итого оплата труда:				**7297,04**	**145940,82**
			Итого эксплуатация машин:				**6475,31**	**129506,23**
			Итого материалов:				**398,30**	**7965,98**
			Накладные расходы	%	118		8610,51	172210,16
			Сметная прибыль	%	8		1708,98	34179,57
			Сметная стоимость:				**23071,21**	**461424,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**2699193,00**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2699193,00**
Материалы -				Тенге				**703377,24**
Всего заработная плата -				Тенге				**1511724,32**
Накладные расходы -				Тенге				**1783834,70**
Сметная прибыль -				Тенге				**358642,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**4841669,87**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**1169,52**
Сметная заработная плата -				Тенге				**1511724,32**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**4841669,87**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**1169,52**
Сметная заработная плата -				Тенге				**1511724,32**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**59115211,71**
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**14752543,69**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4667427,20**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1037776,30**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39695240,82**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**15162380,38**
	ИТОГО:		Тенге				**74277592,09**
	Сметная прибыль		Тенге				**5942207,37**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**80219799,46**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	721 978
Всего по главе	Тенге	80 941 778
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	1 092 714
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	6 797 152
Всего по главе	Тенге	7 889 866
ВСЕГО	Тенге	88 831 644
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 640 690
Итого		90 472 334
Итого с пониж. К=0,9700000025936		87 758 164
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	10 530 980
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**98 289 144**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенсев А.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
_____ **Боранов С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Сартобе"
_____ **Каржаубаев Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.К.**

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете: 15790320,0 тыс. тенге

Дополниельные отпуска:

15790319,990 x 9 x 8 x 1,3/ 1986 = 744196,3 тыс. тенге

Материальная помощь:

15790319,990 / 12 = 1315860,0 тыс. тенге

ИТОГО: **6797152,3** тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1984 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год