Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Агаштыколь Амангельдинского района Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	221140000209			238	4.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Агаштыколь Амангельдинского района Костанайской области»	16479855,84	16479855,84	14714157,00	16479855,84			1765698,84	16479855,84

Подрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ", БИН 221140000209

Директор _____ **Исмагулов А.М.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Эксперт: _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-10-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Агаштыколь Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 238** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 1

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 021,671099	372,0	380 062,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	84,012889	457,0	38 394,0	
3	3	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1 386,212672	56,0	77 628,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	34,196412	9 300,0	318 027,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	15,16	27 069,0	410 366,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** */ПЕСОК/*	м^3	54,576	3 683,0	201 003,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	54,576	19 803,05	1 080 771,0	Казахстан
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	1 001,291511	66,0	66 085,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 001,291511	640,0	640 827,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**3 213 163**	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
10	10	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 660,0	15 660,0	
11	11	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,16208	1 384 073,0	224 331,0	
12	12	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	153,6008	234,0	35 943,0	Казахстан
13	13	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	10,1	380,0	3 838,0	Казахстан
14	14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,004377	4 250 935,0	18 606,0	
15	15	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм */Гильза/*	м	0,8	5 685,0	4 548,0	
16	16	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1,7	363,0	617,0	
17	17	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724 *+/ХС-710/*	$м^2$	1,7	313,0	532,0	
18	18	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм */Футляр/*	км	0,01	4 299 801,0	42 998,0	
19	19	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм */Футляр/*	м	10	16 046,0	160 460,0	
20	21	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	1	19 733,0	19 733,0	
21	22	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм */диаметр 50/*	м	10	5 779,0	57 790,0	
22	23	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	5 611,0	28 055,0	
23	24	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2 627,0	10 508,0	
24	25	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5 498,0	5 498,0	
25	26	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999,0	3 996,0	
26	27	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1 897,0	3 794,0	
27	28	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	928,0	1 856,0	
28	29	241-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	634,0	1 902,0	Казахстан
29	30	241-415-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм	шт.	2	5 216,0	10 432,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	31	241-415-0202 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 32 мм	шт.	3	3 628,0	10 884,0	
31	32	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	497,0	3 976,0	Казахстан
32	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	162,08	375,0	60 780,0	
33	35	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,16208	268 998,0	43 599,0	
34	38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,62	28 510,0	17 676,0	
35	39	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,56	86 293,0	307 203,0	
36	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	54 433,05	108 866,0	Казахстан
37	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	34 795,68	139 183,0	Казахстан
38	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	47 871,65	95 743,0	Казахстан
39	43	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	19 145,02	38 290,0	Казахстан
40	44	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	2	33 509,99	67 020,0	Казахстан
41	45	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6 427,62	25 710,0	Казахстан
42	46	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	14 338,62	43 016,0	Казахстан
43	47	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,0	4 710,0	
44	48	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	44 521,0	44 521,0	
45	51	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	42,590045	6 041,0	257 286,3	
46	52	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	107,25	1 571,0	168 490,0	Казахстан
47	54	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см */Отмостка/*	$м^2$	3,76	1 429,0	5 373,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				2 093 423	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				5 306 586	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
48	56	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	183,257422	372,0	68 172,0	
49	57	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	68,678738	457,0	31 386,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	58	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1 133,199177	56,0	63 459,0	
51	59	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	7,79184	9 300,0	72 464,0	
52	60	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	3,6	27 069,0	97 448,0	
53	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** ***/ПЕСОК/***	$м^3$	8,64	3 683,0	31 821,0	
54	62	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	8,64	19 803,05	171 098,0	Казахстан
55	63	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	182,409262	66,0	12 039,0	
56	64	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	182,409262	640,0	116 742,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				664 629	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
57	65	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	24	501,0	12 024,0	
58	66	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011** ***+/диаметр 150/***	м	24,48	3 888,0	95 178,0	Казахстан
59	67	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	4	432,0	1 728,0	
60	68	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,93	28 510,0	26 514,0	
61	69	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	5,32	106 443,0	566 277,0	
62	70	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	54 433,05	163 299,0	Казахстан
63	71	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	6	34 795,68	208 774,0	Казахстан
64	72	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	14 913,84	44 742,0	Казахстан
65	73	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2** ***+/3ПП 15-1/***	шт.	3	33 509,99	100 530,0	Казахстан
66	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	6 427,62	44 993,0	Казахстан
67	75	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	14 338,62	57 354,0	Казахстан
68	76	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	12	785,0	9 420,0	
69	80	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** ***+/Пенетрон/***	$м^2$	49,5	6 041,0	299 030,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	81	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	134,25	1 571,0	210 907,0	Казахстан
71	83	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см */Отмостка/*	$м^2$	5,64	1 429,0	8 060,0	
72	85	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,38	32 507,0	44 860,0	
73	86	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки */отмостки, заделка отверстий/*	$м^3$	3,45	56 430,0	194 684,0	
74	87	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	8,25	99 127,0	817 798,0	
75	88	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6 427,62	38 566,0	Казахстан
76	89	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	11 870,19	35 611,0	Казахстан
77	90	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	17 104,26	51 313,0	Казахстан
78	91	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	61 660,59	184 982,0	Казахстан
79	92	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	75 741,36	227 224,0	Казахстан
80	93	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	53 529,98	321 180,0	Казахстан
81	94	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	95 777,95	287 334,0	Казахстан
82	95	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы подовые	шт.	33	785,0	25 905,0	
83	104	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0963	304 849,0	29 357,0	
84	106	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1,05	3 888,0	4 082,0	Казахстан
85	107	241-209-1802 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3 874,0	11 622,0	Казахстан
86	108	241-216-0204 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	3	1 760,0	5 280,0	
87	109	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	85,98612	6 041,0	519 442,42	
88	110	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	157,5	1 571,0	247 432,0	Казахстан
89	112	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,12528	265,0	33,0	
90	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,12528	407,0	51,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				4 895 586	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Канализация К1				**5 560 215**	
			ИТОГО по акту				**10 866 802**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				771 543	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**11638344,75**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				581 917	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				349 150	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12569411,75**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**13269527,98**	
			НДС (12%)				1592343,36	
			Итого с НДС				**14861871,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-10-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Агаштыколь Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Наружные инженерные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 238 от 04.07.2024**

Акт выполненных работ 2

за Август 2024 (месяц, год) на 2-02-00-01 Наружные инженерные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ					
1	1	1133-0206-0104 *РСНБРК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	3	7 798,0	23 394,0	
2	2	252-207-2401 *РСНБРК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	3	5 612,0	16 836,0	
3	3	252-207-0803 *РСНБРК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	6	257,0	1 542,0	
4	4	252-207-1802 *РСНБРК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	6	1 299,0	7 794,0	
5	5	252-207-2338 *РСНБРК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	3	6 279,0	18 837,0	
6	6	252-207-1109 *РСНБРК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	6	2 209,0	13 254,0	
7	7	252-207-3110 *РСНБРК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70**	шт.	9	1 033,0	9 297,0	
8	8	252-207-4407 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя CBF 16** *+/SV 29.63/*	шт.	3	9 779,0	29 337,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	247-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа NT1 63A** *+/SVV 10.35/*	шт.	3	1 302,0	3 906,0	
10	10	252-207-2629 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения** *+/прим./*	шт.	3	3 623,0	10 869,0	
11	11	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	9	1 839,0	16 551,0	
12	12	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	9,18	343,0	3 149,0	
13	13	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,056	299 459,0	16 770,0	
14	14	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	9	1 052,0	9 468,0	
15	15	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	6	978,0	5 868,0	
16	16	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	72,42	246,0	17 815,0	Казахстан
17	17	252-207-0707 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CAB25 анкерный**	шт.	3	607,0	1 821,0	
18	18	252-207-1120 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA25x100**	шт.	3	1 129,0	3 387,0	
19	19	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа CSB**	шт.	30	52,0	1 560,0	
20	20	252-301-1718 *РСНБ РК 2022*	**Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=100мм** *+/BRPF-6/*	шт.	9	946,0	8 514,0	
			Итого по разделу 1: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ				**219 969**	
			ИТОГО по акту				**219 969**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			219969*7,1/100	15 618	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			219969+0+0+15617,799	**235 587**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			235586,799*5/100	11 779	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			235586,799*3/100	7 068	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**254 434**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			254433,741*1,0557	**268605,7**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)			268605,7*12/100	32232,68	
			Итого с НДС			268605,7+32232,7	**300838,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-10-2024-Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Агаштыколь Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 238** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 3

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации работы. Корректировка

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,231	27 069,0	87 460,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/	$м^3$	12,89529	3 683,0	47 493,0	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,89529	19 803,05	255 366,0	Казахстан
4	4	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 533,0	13 533,0	Казахстан
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	42,58998	1 567,0	66 738,0	
6	6	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	102,215952	282,0	28 825,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство** */Отмостка/*	$м^3$	0,564	49 484,0	27 909,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				527 324	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				527 324	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
8	8	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	3	13 533,0	40 599,0	Казахстан
9	9	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	49,5	1 567,0	77 566,0	
10	10	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	118,8	282,0	33 502,0	
11	11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство** */Отмостка/*	$м^3$	0,846	49 484,0	41 863,0	
12	12	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	3	13 533,0	40 599,0	Казахстан
13	13	241-201-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	м	8,85	982,0	8 691,0	Казахстан
14	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	85,98612	1 567,0	134 740,0	
15	15	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	206,366688	282,0	58 195,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				435 755	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				435 755	
			ИТОГО по акту				963 079	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				68 379	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 031 458**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				51 573	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				30 944	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 113 975**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**1176023,32**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				141122,8	
			Итого с НДС				**1317146,12**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.
ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.