Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Проведение водопровода для участков для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение водопровода для участков для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО	7040000	6285714							754286	7040000

Заказчик Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 101240020044 - Искаков А.С. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С. _____
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер технического надзора ТОО "Ural Engineering" - Айкожаев Б.Т. №KZ09VJE00054355 от 08.04.2020г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН101240020044, Западно-Казахстанский область, с.Жымпиты, ул.Мендалиева 14
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство объекта: "Проведение водопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО"
Стройка: "Проведение водопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО"
(наименование, адрес)
Объект: "Проведение водопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №40 от 07.04.2022г.
Акт выполненных работ за май 2022г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание:
Составлен (а) составлена в ценах 2020 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1. На наружный водопровод										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3. НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	3000	211,27	211,27	633810	633810	0	114761	808456	-
						0	53,13	0	159390		59886		

2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 тч01 табл. 11 п.3.179 кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Дороботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	82,9977	1988,45	0	165037	0	0	118826	306572	-
						1988,45	0	165037	0		22709		
3	3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80лс), при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1. НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	1800	30,09	30,09	54162	54162	0	14243	73877	-
						0	10,99	0	19782		5472		
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	1800	160,21	75,97	288378	136746	0	154457	478262	-
						84,24	34,94	151632	62892		35427		
5	5	Е11-010201-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-вывоз. НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	761,2	205,76	196,3	156624	149424	219	34751	206685	-
						9,17	54,24	6981	41284		15310		
6	6	С341-020103-2005 4102-0103-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5км. СП- 8%	т	913,44	138	0	126055	0	126055	0	136139	-
						0	0	0	0		10084		
7	7	Е11-010205-0501, 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунтом 1 группы. НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	904,8	786,77	0	711865	0	0	512543	1322360	-
						786,77	0	711865	0		97953		
8	8	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (0,5-1)м3 НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	105,6	122,2	115,65	12905	12213	0	2710	16864	-
						6,55	29,09	692	3071		1249		

9	9	Е11-010205-0301, 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 тч01 табл.11 п.3.179 кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Дороботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	26,4	1523,62	0	40223	0	0	28961	74719	-
						1523,62	0	40223	0		5535		
10	10	Е11-010104-0401, 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1. НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	79,2	30,09	30,09	2383	2383	0	627	3251	-
						0	10,99	0	871		241		
11	11	Е11-010205-0502, 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР=72%; СП- 8%	м3 грунта	19,8	864,11	0	17109	0	0	12319	31782	-
						864,11	0	17109	0		2354		
			Трубопроводы										
12	14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка. НР=99%; СП- 8%	км трубопровода	1,122	357255,12	106551,68	400840	119551	5504	306857	764313	-
						245798	30455,73	275785	34171		56616		

13	15	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. СП-8%	м	1153,42	1646 0	0 0	1898529 0	0 0	1898529	0 151882	2050412	РК
			Итого									6273693	
			Временные здания и сооружения 1,3%									81558	
			Итого									6355251	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%									131554	
			Итого									6486805	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									129736	
			Итого сметная стоимость									6616541	
			Коэф. договорной цены К-0,95									6285714	
			НДС - 12%									754286	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**7040000**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230

идентификационный номер)
Директор _____ **Айткалиев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 101240020044
идентификационный номер)
Руководитель _____ **Искаков А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Инженер технического надзора ТОО "Ural Engineering" - Айкожаев Б.Т. №KZ09VJE00054355 от 08.04.2020г.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ТОО "Инженер+" - Бисембаев А.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:

1. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ

по Проведение водопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Акт выполненных работ май 2022г.

№ п/п	Коды	Наименование ресурсов	Единица	Количест	Происхождение
15	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. СП-8%	м	1153,42	РК

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)