ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
Дополнительное соглашение №1 от 14.03.2019 года к договору: №6 от 1.06.2018 года
Наименование строительства: «Строительство 70-ти квартирного жилого дома №30 на левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда»

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Строительство 70-ти квартирного жилого дома №30 на лево-бережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	582178791,0	581280000,0	581280000,0	511047968,0	155680000,0	136901382,0	59391595,0	52248540,0

ЗАКАЗЧИК:
Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Ерманов О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

_____ **Искаков Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Анасов Р.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КЫЗЫЛОРДАЖОБАКУРЫЛЫС"

_____ **Кадыркулов К.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 70-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №30 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СЕКЦИЯ 4-2-2-2ШТ, 3-1-1-2ШТ

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен(а) 3кв.2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. =ПОЛЫ=

ТИП 1

1	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	678,84	1011,81	67,54	686859	45852	145263	0,36	245		
		м2 покры		246,77	22,74	167514	15436	60,9	0,03	19		
		Накладные расходы -										
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		213,99		145263						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		164,13								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,86				111416				
		Сметная стоимость		98,06		66570		33847				
						898692						
2	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 /до толщ. 20 мм/	678,84	-224,21	-5,43	-152203	-3689	-13782	-0,02	-14		
				-14,22	-2,79	-9652	-1893	60,9	-	-3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		20,30		13782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	10,36				7031		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,95				6751		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,56		13279				
		Сметная стоимость				-125142				
		ТИП 2								
3	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	54,03	3592,25	48,82	194089	2638	36361	1,06	57
				798,01	22,18	43117	1198	60,9	0,03	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		672,98		36361				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				26988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	173,49				9374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,22		18436				
		Сметная стоимость				248886				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			728746	44801			288
			Тенге			200979	14741			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			482966	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215720	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167843	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	131374		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	36469		-
		Сметная прибыль -	Тенге			71727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			968316	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215720	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			968316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215720	-		-

РАЗДЕЛ 2. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=

ПОТОЛОК

4	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/	93,6522	144,9	0,98	13570	92	7518	0,18	17
				129,3	0,48	12110	45	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		80,28		7518				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		71,12				6661		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,16				858		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,01		1687				
		Сметная стоимость				22776				

СТЕНЫ

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

5	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	3,53	71,12	0,49	251	2	141	0,09	-
				64,65	0,24	228	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		141				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		31				
		Сметная стоимость				424				
6	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	9,59	316,9	1,02	3039	10	923	0,19	2
				144,55	0,49	1386	5	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		96,28		923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		79,48				762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,81				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		317				
		Сметная стоимость				4279				
7	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/	10,9	142,24	0,98	1550	11	874	0,18	2
				129,3	0,48	1409	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		80,17		874				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		71,12				775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,05				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,79		194				
		Сметная стоимость				2618				
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
8	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	30,9	71,12	0,49	2198	15	1239	0,09	3
				64,65	0,24	1998	7	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		1239				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				1099		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		275				
		Сметная стоимость				3711				
9	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	72,84	316,9	1,02	23083	74	7013	0,19	14
				144,55	0,49	10529	36	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,28		7013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		79,48				5789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,81				1224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		2408				
		Сметная стоимость				32504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/ м2 окраш	775,2	142,24	0,98	110261	762	62145	0,18	143
				129,3	0,48	100237	371	54,8	-	-
		Накладные расходы -		80,17		62145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		71,12				55133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,05				7013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,79		13793				
		Сметная стоимость				186199				
11	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке м2 окраш	195,8	71,12	0,49	13925	96	7848	0,09	18
				64,65	0,24	12659	47	54,8	-	-
		Накладные расходы -		40,08		7848				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				6963		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		1742				
		Сметная стоимость				23515				
		ОТКОСЫ								
12	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/ м2 окраш	6,97	142,24	0,98	991	7	559	0,18	1
				129,3	0,48	901	3	54,8	-	-
		Накладные расходы -		80,17		559				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		71,12				496		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,05				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,79		124				
		Сметная стоимость				1674				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			168869	1069			200
			Тенге			141457	519			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168869	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26343	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	141976	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			88262	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	77803		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	10459		-
		Сметная прибыль -	Тенге			20570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141976	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			277701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141976	-		-
		РАЗДЕЛ 3. =ВХОД В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ=								
13	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	143,24	769,32	1,99	110198	285	10624	0,09	13
		м2 окраш		71,83	0,91	10289	131	54,8	-	-
		Накладные расходы -		74,17		10624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	39,86				5710		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,31				4914		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	67,48		9666				
		Сметная стоимость				130488				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			110198	285			13
			----			---	---			---
			Тенге			10289	131			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10419	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10624	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5710		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4914		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10419	-		-
		РАЗДЕЛ 4. =ПОЛЫ=БЛОК СЕКЦИЯ (4-2-2)-2ШТ								
		ТИП ПОЛА "1",(общ.комнаты,спальни,коридоры,кухни)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-5 ЭТАЖИ								
14	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1390,42	2949,99	13,67	4101729	19003	420956	0,38	531
		м2 покры		273,17	6,71	379824	9329	60,9	0,01	12
		Накладные расходы -		302,75		420956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		170,45				236994		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		132,31				183962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,22		361815				
		Сметная стоимость				4884500				
		ТИП ПОЛА "2",(санузлы,ванные комнаты) 1-5 ЭТАЖИ								
15	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	124,06	3691,76	50,3	457999	6240	88259	1,13	140
		м2 покры		851,91	22,18	105688	2751	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		711,42		88259				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		532,32				66040		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,10				22219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		352,25		43701				
		Сметная стоимость				589959				
		ТИП ПОЛА "3",(балкон) 1-5 ЭТАЖИ								
16	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	112,8	3691,76	50,3	416430	5673	80248	1,13	128
		м2 покры		851,91	22,18	96096	2501	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		711,42		80248				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		532,32				60046		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,10				20203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		352,25		39734				
		Сметная стоимость				536413				
		ТИП ПОЛА "4",(тамбуры,холлы,коридоры) 1-5 ЭТАЖИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== =======								
17	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	107	3691,76	50,3	395018	5382	76122	1,13	121
				851,91	22,18	91155	2373	60,9	0,03	3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		711,42		76122				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		532,32				56958		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,10				19164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		352,25		37691				
		Сметная стоимость				508831				
		ПЛИНТУСЫ ========== =======								
18	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	256	444,37	1,06	113759	271	36317	0,24	60
				193,29	0,5	49483	127	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		141,86		36317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		118,02				30212		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,85				6104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,90		12006				
		Сметная стоимость				162082				
19	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1692,46	255,1	0,53	431745	897	99774	0,09	152
				75,58	0,25	127911	421	60,9	-	1
		м плинту								
		Накладные расходы -		58,95		99774				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		46,18				78154		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,77				21620		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,12		42521				
		Сметная стоимость				574040				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			5916680	37467			1133
			Тенге			850157	17502			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5916680	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5029057	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	867659	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			801676	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	528404		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	273272		-
		Сметная прибыль -	Тенге			537468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7255824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7255824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867659	-		-

РАЗДЕЛ 5. =ПОЛЫ=БЛОК СЕКЦИЯ (3-1-1-2)-2ШТ

ТИП ПОЛА "1",(общ.комнаты,спальни,коридоры,кухни) 1-5 ЭТАЖИ

20	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1356,96	2949,99	13,67	4003022	18545	410826	0,38	518
				273,17	6,71	370684	9104	60,9	0,01	12
		м2 покры								
		Накладные расходы -		302,75		410826				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		170,45				231291		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		132,31				179535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,22		353108				
		Сметная стоимость				4766956				

ТИП ПОЛА "2",(санузлы,ванные комнаты) 1-5 ЭТАЖИ

21	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	140,46	3691,76	50,3	518544	7065	99926	1,13	159
				851,91	22,18	119660	3115	60,9	0,03	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		711,42		99926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		532,32				74770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,10				25157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		352,25		49478				
		Сметная стоимость				667948				

ТИП ПОЛА "3",(балкон) 1-5 ЭТАЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== =======								
22	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	116,06	3691,76	50,3	428465	5837	82568	1,13	131
				851,91	22,18	98873	2574	60,9	0,03	3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		711,42		82568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		532,32				61781		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,10				20786		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		352,25		40883				
		Сметная стоимость				551915				
		ТИП ПОЛА "4",(тамбуры,холлы,коридоры) 1-5 ЭТАЖИ ========								
23	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	127,64	3691,76	50,3	471216	6420	90806	1,13	144
				851,91	22,18	108738	2830	60,9	0,03	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		711,42		90806				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		532,32				67945		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,10				22860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		352,25		44962				
		Сметная стоимость				606984				
		ПЛИНТУСЫ ========== =======								
24	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	256	444,37	1,06	113759	271	36317	0,24	60
				193,29	0,5	49483	127	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		141,86		36317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		118,02				30212		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,85				6104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,90		12006				
		Сметная стоимость				162082				
25	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1610,6	255,1	0,53	410862	854	94948	0,09	145
				75,58	0,25	121725	400	60,9	-	-
		м плинту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		58,95		94948				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	46,18				74374		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12,77				20574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,12		40465				
		Сметная стоимость				546275				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5945869	38993			1158
			Тенге			869162	18151			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5945869	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5037714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	887313	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			815390	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	540373		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	275017		-
		Сметная прибыль -	Тенге			540901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7302159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	887313	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7302159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	887313	-		-

РАЗДЕЛ 6. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=БЛОК СЕКЦИЯ (4-2-2)-2ШТ

1 ЭТАЖ

ПОТОЛОК

26	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	724,48	197,12	1,73	142807	1252	55557	0,15	112
				118,8	0,82	86065	593	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		76,69		55557				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	65,55				47489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,14				8069		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,90		15869				
		Сметная стоимость				214233				

СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	596,96	177,88	1,55	106186	926	41054	0,14	82
				106,45	0,74	63548	439	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		41054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				35065		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				5989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		11779				
		Сметная стоимость				159019				
28	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	35,76	321,07	1,02	11482	37	3449	0,19	7
				144,55	0,49	5169	17	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,46		3449				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		79,48				2842		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,98				607		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,40		1194				
		Сметная стоимость				16126				
29	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/	9,68	548,73	1,99	5312	19	639	0,09	1
				73,91	0,91	715	9	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		66,00		639				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,00				397		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,00				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,18		476				
		Сметная стоимость				6427				
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
		==========								
30	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	1302,56	177,88	1,55	231696	2022	89580	0,14	180
				106,45	0,74	138662	959	54,8	-	1
		м2 окраш								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		68,77		89580				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				76512		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				13068		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		25702				
		Сметная стоимость				346978				
31	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	481,08	316,9	1,02	152456	492	46321	0,19	92
				144,55	0,49	69538	235	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,28		46321				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	79,48				38235		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,81				8085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		15902				
		Сметная стоимость				214679				
32	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/	19,52	548,73	1,99	10711	39	1288	0,09	2
				73,91	0,91	1443	18	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		66,00		1288				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	41,00				800		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,00				488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,18		960				
		Сметная стоимость				12959				
33	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	185,8	3665,55	16,64	681058	3092	157711	1,52	282
				1201,68	12,18	223272	2263	54,8	0,02	3
		м2 повер								
		Накладные расходы -		848,82		157711				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	665,20				123594		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	183,62				34117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		361,15		67102				
		Сметная стоимость				905870				

ЗАШИВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА
==========
=======

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	8,24	177,88	1,55	1466	13	567	0,14	1
				106,45	0,74	877	6	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		567				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		163				
		Сметная стоимость				2195				
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА								
35	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	6,56	177,88	1,55	1167	10	451	0,14	1
				106,45	0,74	698	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		451				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				385		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		129				
		Сметная стоимость				1748				
36	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/	9,92	548,73	1,99	5443	20	655	0,09	1
				73,91	0,91	733	9	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		66,00		655				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,00				407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,00				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,18		488				
		Сметная стоимость				6586				
		2-5 ЭТАЖИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОТОЛОК								
37	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	2669,92	197,12	1,73	526287	4616	204745	0,15	411
				118,8	0,82	317175	2186	54,8	-	3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		76,69		204745				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		65,55				175010		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,14				29735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,90		58483				
		Сметная стоимость				789514				
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ								
38	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	2796,16	177,88	1,55	497373	4340	192298	0,14	386
				106,45	0,74	297660	2058	54,8	-	3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		192298				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				164246		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				28053		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		55174				
		Сметная стоимость				744845				
39	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	42,88	321,07	1,02	13768	44	4136	0,19	8
				144,55	0,49	6198	21	54,8	-	-
		м2 окраш кг								
		Накладные расходы -		96,46		4136				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		79,48				3408		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,98				728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,40		1432				
		Сметная стоимость				19337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
40	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	4002,4	177,88	1,55	711936	6212	275254	0,14	552
				106,45	0,74	426068	2946	54,8	-	4
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		275254				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				235100		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				40154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		78975				
		Сметная стоимость				1066165				
41	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным	86,56	316,9	1,02	27431	88	8334	0,19	17
				144,55	0,49	12512	42	54,8	-	-
		Накладные расходы -		96,28		8334				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	79,48				6880		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,81				1455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		2861				
		Сметная стоимость				38627				
		ЗАШИВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА								
42	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	45,76	177,88	1,55	8140	71	3147	0,14	6
				106,45	0,74	4871	34	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		3147				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				2688		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		903				
		Сметная стоимость				12190				
		ПОМЕЩЕНИЕ НА ОТМ. +14.180 (будка выхода на кровлю)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОТОЛОК								
43	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	3,96	71,12	0,49	282	2	159	0,09	-
				64,65	0,24	256	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				141		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		35				
		Сметная стоимость				476				
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ								
44	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	30	71,12	0,49	2134	15	1203	0,09	3
				64,65	0,24	1940	7	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		1203				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				1067		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		267				
		Сметная стоимость				3603				
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
45	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	7,28	71,12	0,49	518	4	292	0,09	1
				64,65	0,24	471	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		292				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				259		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				875				
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ /АР-2,лист 1.4,примеч.п.2, 3/								
46	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	110,84	177,88	1,55	19716	172	7623	0,14	15
				106,45	0,74	11799	82	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		7623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				6511		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				1112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		2187				
		Сметная стоимость				29526				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3157367	23484			2161
	Тенге	1669671	11931			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3157367	-	-		-
Материалы -	Тенге	1464212	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1681602	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1094463	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	921518		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	172945		-
Сметная прибыль -	Тенге	340146	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4591976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1681602	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4591976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1681602	-		-

РАЗДЕЛ 7. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=БЛОК СЕКЦИЯ (3-1-1-2)-2ШТ

1 ЭТАЖ

ПОТОЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	676,88	197,12	1,73	133425	1170	51907	0,15	104
				118,8	0,82	80410	554	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		76,69		51907				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	65,55				44369		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,14				7538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,90		14827				
		Сметная стоимость				200159				
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ								
48	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	558,24	177,88	1,55	99298	866	38391	0,14	77
				106,45	0,74	59426	411	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		38391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				32791		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				5601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		11015				
		Сметная стоимость				148705				
49	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	41,4	321,07	1,02	13292	42	3993	0,19	8
				144,55	0,49	5984	20	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,46		3993				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	79,48				3290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,98				703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,40		1383				
		Сметная стоимость				18668				
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
50	11-150405-0101 РСНБ	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска	1082,96	177,88	1,55	192634	1681	74478	0,14	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		106,45	0,74	115285	797	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		74478				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				63613		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				10865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		21369				
		Сметная стоимость				288481				
51	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	164,84	316,9	1,02	52238	168	15872	0,19	32
				144,55	0,49	23827	80	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,28		15872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	79,48				13101		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,81				2770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		5449				
		Сметная стоимость				73558				
		ЗАШИВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА								
52	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,44	177,88	1,55	2035	18	787	0,14	2
				106,45	0,74	1218	8	54,8	-	-
		Накладные расходы -		68,77		787				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				672		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		226				
		Сметная стоимость				3047				
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА								
53	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	6,6	177,88	1,55	1174	10	454	0,14	1
				106,45	0,74	703	5	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		130				
		Сметная стоимость				1758				
54	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/	9,92	548,73	1,99	5443	20	655	0,09	1
				73,91	0,91	733	9	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		66,00		655				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,00				407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,00				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,18		488				
		Сметная стоимость				6586				
		2-5 ЭТАЖИ								
		ПОТОЛОК								
55	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	2741,28	197,12	1,73	540353	4739	210217	0,15	422
				118,8	0,82	325652	2245	54,8	-	3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		76,69		210217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		65,55				179687		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,14				30530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,90		60046				
		Сметная стоимость				810616				
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ								
56	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2377,6	177,88	1,55	422921	3690	163513	0,14	328
				106,45	0,74	253103	1750	54,8	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 4	простая по штукатурке и сборным конструкциям								
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		163513				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				139659		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				23853		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		46915				
		Сметная стоимость				633349				
57	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	95,84	321,07	1,02	30772	98	9245	0,19	18
				144,55	0,49	13853	47	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,46		9245				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		79,48				7617		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,98				1628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,40		3201				
		Сметная стоимость				43218				
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
58	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и	4705,76	177,88	1,55	837047	7303	323626	0,14	649
				106,45	0,74	500943	3464	54,8	-	4
		Накладные расходы -		68,77		323626				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				276415		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				47211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		92854				
		Сметная стоимость				1253527				
59	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	434,88	316,9	1,02	137815	444	41872	0,19	83
				144,55	0,49	62860	212	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		96,28		41872				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		79,48				34563		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,81				7309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		14375				
		Сметная стоимость				194062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАШИВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА								
60	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	45,76	177,88	1,55	8140	71	3147	0,14	6
				106,45	0,74	4871	34	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		3147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		58,74				2688		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,03				459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		903				
		Сметная стоимость				12190				
		ПОМЕЩЕНИЕ НА ОТМ. +14.180 (будка выхода на кровлю)								
		ПОТОЛОК								
61	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	3,96	71,12	0,49	282	2	159	0,09	-
				64,65	0,24	256	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				141		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,52				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		35				
		Сметная стоимость				476				
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ								
62	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	30	71,12	0,49	2134	15	1203	0,09	3
				64,65	0,24	1940	7	54,8	-	-
		м2 окраш								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		40,08		1203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	35,56				1067		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,52				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		267				
		Сметная стоимость				3603				
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ								
63	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	7,28	71,12	0,49	518	4	292	0,09	1
				64,65	0,24	471	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,08		292				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	35,56				259		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,52				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,90		65				
		Сметная стоимость				875				
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ /АР-2,лист 1.4,примеч.п.2, 3/								
64	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	122,84	177,88	1,55	21850	191	8448	0,14	17
				106,45	0,74	13077	90	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		68,77		8448				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	58,74				7216		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,03				1232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,73		2424				
		Сметная стоимость				32722				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2501371	20532			1902
			Тенге			1464612	9736			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2501371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1016227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1474348	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			948257	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	807942		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	140315		-
		Сметная прибыль -	Тенге			275970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3725598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1474348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3725598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1474348	-		-

РАЗДЕЛ 8. =НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА==БЛОК СЕКЦИЙ (4-2-2)-2ШТ, (3-1-1-2)-2ШТ

65	11-150402-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	7566,08	859,14	53,07	6500322	401517	757432	0,14	1021
				110,57	0,91	836574	6894	54,8	-	8
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		100,11		757432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		61,09				462220		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,02				295212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,74		580620				
		Сметная стоимость				7838375				
66	11-150402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	510,4	934,75	74,61	477096	38079	65270	0,19	98
				153,57	0,91	78384	465	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		127,88		65270				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		84,66				43209		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,22				22061		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,01		43389				
		Сметная стоимость				585755				
67	11-150402-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	64,48	859,14	53,07	55397	3422	6455	0,14	9
				110,57	0,91	7129	59	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		100,11		6455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		61,09				3939		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,02				2516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,74		4948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				66800				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7032815	443017			1128
			---			---	---			---
			Тенге			922087	7418			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7032815	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5667710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	929505	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			829157	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	509369		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	319788		-
		Сметная прибыль -	Тенге			628958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8490930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	929505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8490930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	929505	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК СЕКЦИЯ (4-2-2-2)ШТ

РАЗДЕЛ 10. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

68	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	7616	194,95	88,92	1484728	677234	444887	0,1	762
				---	---	---	---	---	---	---
				82,83	29,57	630841	225232	42,8	0,04	288
		м кабеля								
		Накладные расходы -		58,41		444887				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		48,11				366399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,31				78488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,27		154369				
		Сметная стоимость				2083984				
69	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1716	57,94	0,56	99420	955	35337	0,05	86
				---	---	---	---	---	---	---
				40,46	0,19	69424	333	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		20,59		35337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,40				29856		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,19				5481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		10781				
		Сметная стоимость				145538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1132	68,08	1,11	77071	1260	27983	0,06	68
				48,55	0,39	54957	439	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,72		27983				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		20,94				23709		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,77				4273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		8404				
		Сметная стоимость				113458				
71	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	48	79,78	2,23	3829	107	1392	0,07	3
				56,64	0,78	2719	37	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		29,00		1392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,57				1180		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,42				212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,70		418				
		Сметная стоимость				5639				
72	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	400	110,8	4,45	44319	1781	16596	0,1	40
				80,91	1,55	32366	621	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		41,49		16596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		35,30				14118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,19				2478		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,18		4873				
		Сметная стоимость				65788				
73	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	6636	303,23	Трубы 11,29	2012236	74937	618659	0,22	1460
				178,01	2,13	1181280	14156	42,8	-	15
		м								
		Накладные расходы -		93,23		618659				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,10				511647		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,13			107013			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		210472				
		Сметная стоимость				2841367				
74	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	68	372,87	23,84	25355	1621	8388	0,29	20
				234,65	6,4	15956	435	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		123,35		8388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		103,17				7016		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,18				1373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,70		2699				
		Сметная стоимость				36442				
75	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	76	410,47	30,25	31196	2299	10666	0,33	25
				267,02	8,53	20293	649	42,8	0,01	1
		м								
		Накладные расходы -		140,34		10666				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		117,94				8963		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,40				1703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,06		3349				
		Сметная стоимость				45211				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
76	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	200	303,23	11,29	60646	2258	18646	0,22	44
				178,01	2,13	35602	427	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		18646				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,10				15420		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,13				3225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		6343				
		Сметная стоимость				85635				
77	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	200	57,94	0,56	11587	111	4119	0,05	10
				40,46	0,19	8091	39	42,8	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		20,59		4119				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,40				3480		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,19				639		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		1256				
		Сметная стоимость				16962				
78	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	20	121,88	1,67	2438	33	903	0,11	2
				89,01	0,58	1780	12	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		45,14		903				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		38,34				767		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,79				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,36		267				
		Сметная стоимость				3608				
79	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	60	1000,28	-	60017	-	20389	1	60
				702,74	-	42164	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		339,82		20389				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		285,31				17119		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,51				3271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,21		6432				
		Сметная стоимость				86839				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
80	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2170,41	120,03	26045	1440	4282	0,7	8
				566,4	27,15	6797	326	42,8	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		356,84		4282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		254,04				3048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,80				1234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,18		2426				
		Сметная стоимость				32753				
81	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	52	507,84	19,49	26408	1013	4611	0,18	9
				145,65	4,85	7574	252	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		88,67		4611				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		64,41				3349		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24,26				1262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,72		2481				
		Сметная стоимость				33501				
82	13-080208-0211 РСНБ РК 2015	-Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	16	274,81	14,85	4397	238	1933	0,3	5
				242,74	1,94	3884	31	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		120,82		1933				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	104,72				1676		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,09				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,65		506				
		Сметная стоимость				6836				
83	13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	16	364,9	16,15	5838	258	1314	0,18	3
				145,65	3,68	2330	59	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		82,09		1314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	63,91				1023		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,18				291		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,76		572				
		Сметная стоимость				7724				
84	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	260	379,41	16,15	98647	4198	19627	0,16	42
				129,46	3,68	33660	958	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		75,49		19627				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	56,99				14817		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,50				4811		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,39		9462				
		Сметная стоимость				127736				
85	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	4	466,42	71,64	1866	287	821	0,44	2
				364,46	51,4	1458	206	42,8	0,06	-
		м								
		Накладные расходы -		205,31		821				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	177,99				712		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	27,32				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,74		215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2902				
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
86	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям + молниеприемная сетка	512	277,32	11,69	141988	5987	37929	0,17	87
				137,55	2,13	70428	1092	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		74,08		37929				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,79				30610		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,29				7318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,11		14393				
		Сметная стоимость				194310				
87	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям + токопровод	108	277,32	11,69	29951	1263	8001	0,17	18
				137,55	2,13	14856	230	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		74,08		8001				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,79				6457		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,29				1544		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,11		3036				
		Сметная стоимость				40988				
88	13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям + 16 мм	20	364,9	16,15	7298	323	1642	0,18	4
				145,65	3,68	2913	74	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		82,09		1642				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		63,91				1278		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,18				364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,76		715				
		Сметная стоимость				9655				
89	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2170,41	120,03	26045	1440	4282	0,7	8
				566,4	27,15	6797	326	42,8	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		356,84		4282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		254,04				3048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,80				1234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		202,18		2426 32753				
90	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям м	36	507,84 145,65	19,49 4,85	18282 5243	701 175	3192 42,8	0,18 0,01	6 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		88,67 64,41 24,26 47,72		3192 1718 23192		2319 873		
		Система обогрева								
91	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине м кабеля	68	277,8 124,25	107,57 35,52	18890 8449	7315 2415	5648 42,8	0,15 0,05	10 3
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		83,06 68,38 14,68 28,87		5648 1963 26501		4650 998		
92	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	12	991,61 828,31	55,66 19,39	11899 9940	668 233	5043 42,8	1 0,02	12 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		420,24 362,82 57,43 112,95		5043 1355 18297		4354 689		
93	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях шт.	4	793,72 752,84	- -	3175 3011	- -	1516 44	1 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		378,95		1516				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		331,25				1325		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,70				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,81		375				
		Сметная стоимость				5066				
94	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	-Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	4	9950,78	2266,74	39803	9067	16485	9	36
				7198,74	867,04	28795	3468	44	0,9	4
		шт.								
		Накладные расходы -		4121,33		16485				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		3548,95				14196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		572,39				2290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1125,77		4503				
		Сметная стоимость				60791				
95	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3972,48	77,64	15890	311	4991	3	12
				2399,58	19,39	9598	78	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1247,65		4991				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1035,32				4141		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		212,33				849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		417,61		1670				
		Сметная стоимость				22551				
96	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1773,82	21,98	7095	88	1762	1	4
				819,03	-	3276	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,62		1762				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				1402		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,07				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,15		709				
		Сметная стоимость				9566				
97	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	1773,82	21,98	21286	264	5287	1	12
				819,03	-	9828	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,62		5287				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				4207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,07				1081		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,15		2126				
		Сметная стоимость				28699				
98	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	4553,88	684,26	18216	2737	4165	2	8
				1707,36	193,93	6829	776	42,8	0,2	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,34		4165				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				3255		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		1790				
		Сметная стоимость				24172				
99	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	8	1000,28	-	8002	-	2719	1	8
				702,74	-	5622	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		339,82		2719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		285,31				2282		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,51				436		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,21		858				
		Сметная стоимость				11578				
100	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	320	194,95	88,92	62384	28455	18693	0,1	32
				82,83	29,57	26506	9464	42,8	0,04	12
		м кабеля								
		Накладные расходы -		58,41		18693				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		48,11				15395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,31				3298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,27		6486				
		Сметная стоимость				87563				
101	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	320	644,06	11,29	206098	3614	34457	0,22	70
				178,01	2,13	56963	683	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		107,68		34457				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,10				24673		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,58				9785		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,14		19244				
		Сметная стоимость				259800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	12	423,64	-	5084	-	2350	0,5	6
				420,34	-	5044	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		2350				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				2048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		595				
		Сметная стоимость				8029				
103	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	8	1000,28	-	8002	-	2719	1	8
				702,74	-	5622	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		339,82		2719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		285,31				2282		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,51				436		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,21		858				
		Сметная стоимость				11578				
104	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	12	991,61	55,66	11899	668	5043	1	12
				828,31	19,39	9940	233	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		420,24		5043				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		362,82				4354		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,43				689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,95		1355				
		Сметная стоимость				18297				
					монтажные изделия					
105	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	-Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	40	383,27	75,34	15331	3014	5714	0,32	13
				258,92	24,82	10357	993	42,8	0,03	1
		м								
		Накладные расходы -		142,84		5714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		121,44				4858		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,40				856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,09		1684				
		Сметная стоимость				22728				
		БЛОК СЕКЦИЯ (3-1-1-2)-2ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4752659	835945			3020
			Тенге			2451193	264448			331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4752659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1465521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2715641	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1412189	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1161432		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	250757		-
		Сметная прибыль -	Тенге			493188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6658036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2715641	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6658036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2715641	-		-

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	2	10081,54	ВРУ с БАУО 2454,55	20163	4909	4611	4	8
				3414,72	795,13	6829	1590	42,8	0,82	2
		шт.								
		Накладные расходы -		2305,67		4611				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1801,81				3604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		503,85				1008		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		990,98		1982				
		Сметная стоимость				26756				
107	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	803,87	55,66	1608	111	748	0,87	2
				742,7	19,39	1485	39	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		374,09		748				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		326,18				652		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,91				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,24		188				
		Сметная стоимость				2545				
108	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на	10	4553,88	684,26	45539	6843	10413	2	20
				1707,36	193,93	17074	1939	42,8	0,2	2
		Накладные расходы -		1041,34		10413				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				8138		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				2276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		4476				
		Сметная стоимость				60429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	30	2943,22	83,09	88297	2493	25928	2	60
				1638,06	19,39	49142	582	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		864,26		25928				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		709,39				21282		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		154,87				4646		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,60		9138				
		Сметная стоимость				123363				
110	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	30	351,42	55,66	10543	1670	4591	0,34	10
				290,25	19,39	8708	582	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		153,05		4591				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		132,53				3976		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,52				616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,36		1211				
		Сметная стоимость				16345				
		ЩК1 - Щит квартирный на 12 модулей								
111	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	18	4553,88	684,26	81970	12317	18744	2	36
				1707,36	193,93	30732	3491	42,8	0,2	4
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,34		18744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				14648		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				4097		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		8057				
		Сметная стоимость				108771				
112	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	18	2943,22	83,09	52978	1496	15557	2	36
				1638,06	19,39	29485	349	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		864,26		15557				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		709,39				12769		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		154,87				2788		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,60		5483				
		Сметная стоимость				74017				
113	13-080303-	-Автомат одно-, двух-,	72	1773,82	21,98	127715	1583	31724	1	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		819,03	-	58970	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,62		31724				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	350,54				25239		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	90,07				6485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	177,15		12755				
		Сметная стоимость				172195				
		ЩК2 - Щит квартирный на 12 модулей								
114	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	20	4553,88	684,26	91078	13685	20827	2	40
				1707,36	193,93	34147	3879	42,8	0,2	4
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,34		20827				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	813,75				16275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	227,59				4552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	447,62		8952				
		Сметная стоимость				120857				
115	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	2943,22	83,09	58864	1662	17285	2	40
				1638,06	19,39	32761	388	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		864,26		17285				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	709,39				14188		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	154,87				3097		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	304,60		6092				
		Сметная стоимость				82241				
116	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	60	1773,82	21,98	106429	1319	26437	1	60
				819,03	-	49142	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,62		26437				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	350,54				21033		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	90,07				5404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	177,15		10629				
		Сметная стоимость				143495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до	1	4553,88	684,26	4554	684	1041	2	2
				1707,36	193,93	1707	194	42,8	0,2	-
		Накладные расходы -		1041,34		1041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				814		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		448				
		Сметная стоимость				6043				
118	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1773,82	21,98	12417	154	3084	1	7
				819,03	-	5733	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,62		3084				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				2454		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,07				631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,15		1240				
		Сметная стоимость				16741				
					Ш-1					
119	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4553,88	684,26	4554	684	1041	2	2
				1707,36	193,93	1707	194	42,8	0,2	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,34		1041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				814		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		448				
		Сметная стоимость				6043				
120	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	4	803,87	55,66	3215	223	1496	0,87	3
				742,7	19,39	2971	78	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		374,09		1496				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		326,18				1305		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,91				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,24		377				
		Сметная стоимость				5088				
121	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	351,42	55,66	351	56	153	0,34	-
				290,25	19,39	290	19	42,8	0,02	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		153,05		153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		132,53				133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,52				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,36		40				
		Сметная стоимость				544				
					Ящик управления освещением					
122	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4553,88	684,26	4554	684	1041	2	2
				1707,36	193,93	1707	194	42,8	0,2	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,34		1041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				814		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		448				
		Сметная стоимость				6043				
					ЯТП-0,25					
123	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	984,96	114,13	985	114	440	1	1
				853,68	38,79	854	39	42,8	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		439,93		440				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		381,98				382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,96				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,99		114				
		Сметная стоимость				1539				
					Конденсаторная установка на 10 квартир					
124	13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	1	2602,88	946,26	2603	946	997	2	2
				1656,62	329,69	1657	330	42,8	0,34	-
		шкаф								
		Накладные расходы -		996,55		997				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		850,14				850		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		146,41				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		287,95		288				
		Сметная стоимость				3888				
125	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4553,88	684,26	4554	684	1041	2	2
				1707,36	193,93	1707	194	42,8	0,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,34		1041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		813,75				814		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,59				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,62		448				
		Сметная стоимость				6043				
126	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1773,82	21,98	7095	88	1762	1	4
				819,03	-	3276	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,62		1762				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				1402		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,07				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,15		709				
		Сметная стоимость				9566				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			730065	52404			410
			Тенге			340086	14080			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			730065	-	-		-
	Материалы -		Тенге			337575	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	354165	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			188965	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	151583		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	37382		-
	Сметная прибыль -		Тенге			73522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			992552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		424
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	354165	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			992552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		424
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	354165	-		-

РАЗДЕЛ 12. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

127	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	10	1238,52	457,26	12385	4573	4912	0,79	8
				674,41	308,98	6744	3090	42,8	0,42	4
		шт.								
		Накладные расходы -		491,25		4912				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		420,89				4209		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,36				704		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,38		1384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				18681				
128	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	36	1260,14	513,02	45365	18469	17627	0,75	27
				640,26	337,45	23049	12148	42,8	0,45	16
		шт.								
		Накладные расходы -		489,63		17627				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		418,46				15065		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,17				2562		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		139,98		5039				
		Сметная стоимость				68031				
129	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1260,14	513,02	7561	3078	2938	0,75	5
				640,26	337,45	3842	2025	42,8	0,45	3
		шт.								
		Накладные расходы -		489,63		2938				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		418,46				2511		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,17				427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		139,98		840				
		Сметная стоимость				11339				
130	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	10	1251,7	409,13	12517	4091	4590	0,76	8
				648,8	261,17	6488	2612	42,8	0,35	3
		шт.								
		Накладные расходы -		459,05		4590				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		389,46				3895		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,59				696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,86		1369				
		Сметная стоимость				18476				
131	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	864,79	104,78	865	105	359	0,82	1
				700,02	21,72	700	22	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		358,67		359				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		308,90				309		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,76				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,88		98				
		Сметная стоимость				1322				
132	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	82	1251,7	409,13	102640	33548	37642	0,76	62
				648,8	261,17	53201	21416	42,8	0,35	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		459,05		37642				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		389,46				31936		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,59				5706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,86		11223				
		Сметная стоимость				151505				
133	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования	80	1341,05	7,99	107284	639	19569	0,49	39
				418,3	2,52	33464	202	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		244,61		19569				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		180,11				14409		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,50				5160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,85		10148				
		Сметная стоимость				137001				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			288617	64503			149
			Тенге			127489	41513			55
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			288617	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	169002	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87637	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	72333		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	15304		-
		Сметная прибыль -	Тенге			30100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			406354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			406354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169002	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
134	13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	22	707,76	14,37	15571	316	6381	0,68	15
				580,5	2,33	12771	51	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		290,04		6381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		249,45				5488		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,59				893		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,82		1756				
		Сметная стоимость				23708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	276	312,88	2,23	86356	615	39498	0,34	94
				290,25	0,78	80109	214	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		143,11		39498				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		124,56				34378		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,55				5119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,48		10068				
		Сметная стоимость				135922				
136	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	120	312,88	2,23	37546	267	17173	0,34	41
				290,25	0,78	34830	93	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		143,11		17173				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		124,56				14947		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,55				2226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,48		4378				
		Сметная стоимость				59096				
137	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	40	579,61	7,63	23184	305	10768	0,64	26
				546,36	1,94	21854	78	42,8	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		269,20		10768				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		234,67				9387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,53				1381		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,90		2716				
		Сметная стоимость				36668				
138	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	188	261,86	2,23	49230	419	22917	0,29	55
				247,57	0,78	46543	146	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		121,90		22917				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		106,29				19983		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,61				2935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,70		5772				
		Сметная стоимость				77919				
139	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	324,31	2,92	649	6	310	0,37	1
				315,86	0,78	632	2	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		155,02		310				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		135,52				271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,50				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,35		77				
		Сметная стоимость				1036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	22	290,29	2,36	6386	52	3042	0,33	7
				281,71	0,58	6198	13	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		138,25		3042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		120,82				2658		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,43				383		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,28		754				
		Сметная стоимость				10182				
141	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	40	261,86	2,23	10475	89	4876	0,29	12
				247,57	0,78	9903	31	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		121,90		4876				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		106,29				4252		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,61				624		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,70		1228				
		Сметная стоимость				16579				
142	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	2	423,64	-	847	-	392	0,5	1
				420,34	-	841	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		99				
		Сметная стоимость				1338				
143	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	680	423,64	-	288076	-	133182	0,5	340
				420,34	-	285831	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		133182				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				116047		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				17135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		33701				
		Сметная стоимость				454959				
144	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	148	1000,28	-	148041	-	50294	1	148
				702,74	-	104006	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		339,82		50294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6	285,31				42226			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,51				8067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,21		15867				
		Сметная стоимость				214201				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			666361	2069			738
			----			---	---			---
			Тенге			603517	627			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			666361	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	604144	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288832	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	249979		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	38853		-
		Сметная прибыль -	Тенге			76415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1031608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1031608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604144	-		-
		РАЗДЕЛ 14. СЛАБЫЕ ТОКИ								
		БЛОК СЕКЦИЯ (4-2-2)-2ШТ								
		РАЗДЕЛ 15. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
145	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	-Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	2469,21	-	4938	-	2299	2,77	6
				2469,21	-	4938	-	40,6	-	-
		усилител								
		Накладные расходы -		463,37		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		463,37				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		911,36		1823				
		Сметная стоимость				24606				
147	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	-Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	30	744,85	-	22345	-	10262	1	30
				733,67	-	22010	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		342,08		10262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		297,87				8936		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,21				1326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,95		2609				
		Сметная стоимость				35216				
148	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	30,6	250,95	-	7679	-	326	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		10,64		326				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,64				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,93		640				
		Сметная стоимость				8645				
149	13-100501-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	10	9894,65	-	98947	-	46071	11,1	111
				9894,65	-	98947	-	40,6	-	-
		измерени								
		Накладные расходы -		34,77		348				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,77				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,39		684				
		Сметная стоимость				9234				
151	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	40,8	32,65	-	1332	-	56	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,38		56				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,38				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,72		111				
		Сметная стоимость				1500				
152	13-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	2	37082,66	-	74165	-	34532	41,6	83
				37082,66	-	74165	-	40,6	-	-
		проектна								
		Накладные расходы -		17266,22		34532				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	15055,56				30111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2210,66				4421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4347,91		8696				
		Сметная стоимость				117393				
153	13-100501-0102 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	6	27990,27	-	167942	-	78196	31,4	188
				27990,27	-	167942	-	40,6	-	-
		проектна								
		Накладные расходы -		13032,67		78196				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	11364,05				68184		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1668,62				10012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3281,84		19691				
		Сметная стоимость				265829				
154	13-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой	2	55980,55	-	111961	-	52131	62,8	126
				55980,55	-	111961	-	40,6	-	-
		система								
		Накладные расходы -		26065,35		52131				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	22728,10				45456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3337,25				6674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6563,67		13127				
		Сметная стоимость				177219				
155	13-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	2	8200,97	-	16402	-	7637	9,2	18
				8200,97	-	16402	-	40,6	-	-
		измерени								
		Накладные расходы -		3818,49		7637				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	3329,59				6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	488,90				978		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	961,56		1923				
		Сметная стоимость				25962				
156	13-100501-0109 РСНБ	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.	6	6596,43	-	39579	-	18428	7,4	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала		6596,43	-	39579	-	40,6	-	-
		измерени								
		Накладные расходы -		3071,39		18428				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2678,15				16069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		393,24				2359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		773,43		4641				
		Сметная стоимость				62648				
157	23-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Антенны эфирные модели DELTA 311-01	1	4191,1	-	4191	-	178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		177,70		178				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,70				178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		349,50		350				
		Сметная стоимость				4718				
158	23-080101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	1	10260,13	-	10260	-	435	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		435,03		435				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		435,03				435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		855,61		856				
		Сметная стоимость				11551				
159	23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	68	73,52	-	4999	-	212	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3,12		212				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,12				212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,13		417				
		Сметная стоимость				5628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	60	68,08	1,11	4085	67	1483	0,06	4
				48,55	0,39	2913	23	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,72		1483				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	20,94				1257		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,77				226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		445				
		Сметная стоимость				6014				
161	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	400	57,94	0,56	23175	223	8237	0,05	20
				40,46	0,19	16183	78	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		20,59		8237				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	17,40				6959		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,19				1278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		2513				
		Сметная стоимость				33925				
162	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	74	32,61	0,56	2413	41	643	0,02	1
				16,18	0,19	1198	14	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8,69		643				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	7,01				519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,68				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,30		244				
		Сметная стоимость				3300				
163	23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	0,4794	64721,74	-	31028	-	1316	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2744,20		1316				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2744,20				1316		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5397,28		2587				
		Сметная стоимость				34931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 км	0,06528	191426,93 -	- -	12496 -	- -	530 -	- -	- -
		Накладные расходы -		8116,50		530				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8116,50				530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15963,47		1042				
		Сметная стоимость				14068				
165	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	442	193,42	Трубы 6,24	85491	2758	26384	0,14	62
		Накладные расходы -		113,28	2,13	50070	943	42,8	-	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,69		26384				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,40				21833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,30				4551		
		Сметная стоимость		20,25		8950 120825				
166	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	42,84	25,56 -	- -	1095 -	- -	46 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1,08		46				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,08				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,13		91				
		Сметная стоимость				1233				
167	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм м	408	39,86 -	- -	16263 -	- -	690 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1,69		690				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,69				690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,32		1356				
		Сметная стоимость				18309				
168	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка м	18	579,2 234,65	42,55 4,27	10426 4224	766 77	2361 42,8	0,29 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. вып. 9										
		Накладные расходы -		131,15		2361				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	102,26				1841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	28,89				520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,83		1023				
		Сметная стоимость				13810				
169	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 м	18,36	98,17	-	1802	-	76	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,16		76				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,16				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,19		150				
		Сметная стоимость				2029				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			783073	3854			699
			Тенге			610530	1135			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			765715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	611665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			293068	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	250002		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	43066		-
		Сметная прибыль -	Тенге			84703	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1143486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	611665	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17358	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			736	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19541	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1163028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	611665	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ДОМОФОН								
170	13-100202-0202 РСНБ РК 2015	-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и	30	4697,24	438,17	140917	13145	43675	3	90
				2861,67	107,68	85850	3230	40,6	0,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования								
		номер								
		Накладные расходы -		1455,83		43675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1205,56				36167		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		250,28				7508		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		492,25		14767				
		Сметная стоимость				199359				
171	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	2	7868,61	-	15737	-	667	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		333,63		667				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		333,63				667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		656,18		1312				
		Сметная стоимость				17717				
172	23-080504-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	10	3715,93	-	37159	-	1576	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		157,56		1576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		157,56				1576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,88		3099				
		Сметная стоимость				41833				
173	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	2	8689,08	-	17378	-	737	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		368,42		737				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		368,42				737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		724,60		1449				
		Сметная стоимость				19564				
174	23-080504-0801 РСНБ	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	2	6711,67	-	13423	-	569	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		284,57		569				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	284,57				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	559,70		1119				
		Сметная стоимость				15112				
175	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	2	2313,43	-	4627	-	196	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		98,09		196				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	98,09				196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	192,92		386				
		Сметная стоимость				5209				
176	23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	90	118,32	-	10649	-	452	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,02		452				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,02				452		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9,87		888				
		Сметная стоимость				11989				
177	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	30	819,37	-	24581	-	8614	0,72	22
		шт.		596,38	-	17891	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		287,14		8614				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	242,13				7264		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,01				1350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,52		2656				
		Сметная стоимость				35851				
178	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	30	1092,49	-	32775	-	1390	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		46,32		1390				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,32				1390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,10		2733				
		Сметная стоимость				36898				
179	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	216	243,48	Трубы 6,54	52591	1414	15691	0,17	37
		м		137,55	2,13	29712	461	42,8	-	-
		Накладные расходы -		72,64		15691				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	59,79				12914		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12,86				2777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,29		5463				
		Сметная стоимость				73745				
180	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	40,8	22,48	-	917	-	39	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,95		39				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	0,95				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,87		76				
		Сметная стоимость				1032				
181	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	24,48	25,56	-	626	-	27	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,08		27				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,08				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,13		52				
		Сметная стоимость				705				
182	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	155,04	39,86	-	6180	-	262	-	-
	в ценах III квартала	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		1,69		262				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,69				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,32		515				
		Сметная стоимость				6957				
					Кабельные изделия					
183	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	70	68,08	1,11	4766	78	1730	0,06	4
				48,55	0,39	3398	27	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,72		1730				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	20,94				1466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,77				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		520				
		Сметная стоимость				7016				
184	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	160	57,94	0,56	9270	89	3295	0,05	8
				40,46	0,19	6473	31	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		20,59		3295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	17,40				2784		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,19				511		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		1005				
		Сметная стоимость				13570				
185	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,1648	13671,85	-	2253	-	96	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		579,69		96				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	579,69				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1140,12		188				
		Сметная стоимость				2536				
186	23-060408-0513 РСНБ РК 2015 в ценах	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	0,0721	37365,74	-	2694	-	114	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		1584,31		114				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1584,31				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3116,00		225				
		Сметная стоимость				3033				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			376543	14726			161
			Тенге			143325	3749			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			368821	-	-		-
	Материалы -		Тенге			74075	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	147074	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136696	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			78802	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	60594		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	18208		-
	Сметная прибыль -		Тенге			35810	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			483432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		165
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	147074	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7723	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			327	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			644	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8694	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			492126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		165
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	147074	-		-

РАЗДЕЛ 17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

187	13-080304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	2	4017,43	2147,15	8035	4294	2538	2	4
				1707,36	755,35	3415	1511	42,8	0,83	2
		шт.								
		Накладные расходы -		1269,07		2538				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	1054,04				2108		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	215,03				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		422,92		846				
		Сметная стоимость				11419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8	2	30309,47	19728,91	60619	39458	15379	9,9	20
				10221,26	4133,27	20443	8267	42,8	4,99	10
		УССЛК								
		Накладные расходы -		7689,35		15379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		6143,74				12287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1545,62				3091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3039,91		6080				
		Сметная стоимость				82078				
189	23-061708-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Шкаф оптический распределительный, 2 оптичесих сплиттера 1/32, серия ШРО-03М	2	228691,55	-	457383	-	19393	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
		Накладные расходы -		9696,52		19393				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9696,52				19393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19071,05		38142				
		Сметная стоимость				514918				
190	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	10	2877,36	900,22	28774	9002	9867	2	20
				1656,62	281,63	16566	2816	42,8	0,34	3
		коробка								
		Накладные расходы -		986,74		9867				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		829,57				8296		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		157,17				1572		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,13		3091				
		Сметная стоимость				41733				
191	23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	10	8654,09	-	86541	-	3669	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		366,93		3669				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		366,93				3669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		721,68		7217				
		Сметная стоимость				97427				
192	13-100904-1301 РСНБ РК 2015	-Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	0,114	125844,2	54302,45	14346	6190	5514	75	9
				71541,75	24908,76	8156	2840	42,8	27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км кабел								
		Накладные расходы -		48366,92		5514				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		41280,82				4706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7086,10				808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13936,89		1589				
		Сметная стоимость				21449				
193	13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	2	6958,96	4625,82	13918	9252	3537	2,1	4
				2333,14	969,12	4666	1938	42,8	1,17	2
		кабель (								
		Накладные расходы -		1768,36		3537				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1413,37				2827		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		354,99				710		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		698,19		1396				
		Сметная стоимость				18851				
194	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	10	4417,7	2917,82	44177	29178	11292	1,35	14
				1499,88	611,29	14999	6113	42,8	0,74	7
		участок								
		Накладные расходы -		1129,20		11292				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		903,58				9036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		225,62				2256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,75		4438				
		Сметная стоимость				59907				
195	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	10	9817,11	6484,05	98171	64841	25093	3	30
				3333,06	1358,43	33331	13584	42,8	1,64	16
		участок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2509,34		25093				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	2007,96				20080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	501,38				5014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		986,12		9861				
		Сметная стоимость				133126				
196	23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-П-SM-4 км	0,11628	43737,62	-	5086	-	216	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1854,48		216				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1854,48				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3647,37		424				
		Сметная стоимость				5726				
197	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола м	36	211,75	7,94	7623	286	2446	0,16	6
				129,46	2,72	4661	98	42,8	-	-
		Накладные расходы -		67,95		2446				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	56,57				2037		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,38				410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,38		806				
		Сметная стоимость				10875				
198	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм м	36,72	59,28	-	2177	-	92	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,51		92				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,51				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,94		182				
		Сметная стоимость				2451				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			826849	162501			106
			Тенге			106235	37166			44
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			824673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143402	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			549010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98944	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	61376		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	37568		-
		Сметная прибыль -	Тенге			73889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			997506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143402	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2177	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2451	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			999957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143402	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
199	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	-Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	2	20031,83	101,12	40064	202	17060	19	38
				18123,91	24,85	36248	50	40,6	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8530,17		17060				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		7368,40				14737		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1161,77				2324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2284,96		4570				
		Сметная стоимость				61694				
200	23-080501-1929 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	-Видеокамера уличная модели DS-2CE16A2P-IT3, типа Hikvision	2	9507,75	-	19016	-	806	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		403,13		806				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		403,13				806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		792,87		1586				
		Сметная стоимость				21408				
201	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	1	6408,62	-	6409	-	2917	8	8
				6250,4	-	6250	-	40,6	-	-
		устройст								
		Накладные расходы -		2916,98		2917				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2537,66				2538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		379,32				379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		746,05		746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				10072				
202	23-080502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HGHI-SH, типа Hikvision шт.	1	60107,91 -	- -	60108 -	- -	2549 -	- -	- -
		Накладные расходы -		2548,58		2549				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2548,58				2549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5012,52		5013				
		Сметная стоимость				67669				
203	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	-Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования шт.	1	760,63 742,95	17,68 8,28	761 743	18 8	377 44	1 0,01	1 -
		Накладные расходы -		376,81		377				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		330,54				331		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,27				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,99		91				
		Сметная стоимость				1229				
204	23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ шт.	1	18670,41 -	- -	18670 -	- -	792 -	- -	- -
		Накладные расходы -		791,63		792				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		791,63				792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1556,96		1557				
		Сметная стоимость				21019				
205	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования шт.	1	11526,18 8585,01	1483,02 364,46	11526 8585	1483 364	4276 40,6	9 0,44	9 -
		Накладные расходы -		4276,25		4276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3633,48				3633		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		642,77				643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1264,19		1264				
		Сметная стоимость				17066				
206	23-080306-0312 РСНБ	-Источник бесперебойного питания 220 В, 600 Вт	1	71947,05	-	71947	-	3051	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3050,55		3051				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3050,55				3051		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5999,81		6000				
		Сметная стоимость				80997				
207	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	11526,18	1483,02	11526	1483	4276	9	9
				8585,01	364,46	8585	364	40,6	0,44	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4276,25		4276				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	3633,48				3633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	642,77				643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1264,19		1264				
		Сметная стоимость				17066				
208	23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-04C, типа AndGood	1	19035	-	19035	-	807	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		807,08		807				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	807,08				807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1587,37		1587				
		Сметная стоимость				21429				
209	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	2	423,64	-	847	-	392	0,5	1
				420,34	-	841	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	170,66				341		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,20				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		99				
		Сметная стоимость				1338				
210	23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм	2,04	587,6	-	1199	-	51	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала									
		Накладные расходы -		24,91		51				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24,91				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,00		100				
		Сметная стоимость				1350				
					Трубы					
211	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	40	193,42	6,24	7737	250	2388	0,14	6
				113,28	2,13	4531	85	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		59,69		2388				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	49,40				1976		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,30				412		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,25		810				
		Сметная стоимость				10935				
212	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	40,8	22,48	-	917	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		0,95		39				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	0,95				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,87		76				
		Сметная стоимость				1032				
					Кабельная продукция					
213	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	42	194,95	88,92	8188	3735	2453	0,1	4
				82,83	29,57	3479	1242	42,8	0,04	2
		м кабеля								
		Накладные расходы -		58,41		2453				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	48,11				2021		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,31				433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,27		851				
		Сметная стоимость				11493				
214	23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	0,04284	191313,6	-	8196	-	348	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8111,70		348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8111,70				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	15954,02		683				
		Сметная стоимость				9227				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге		286145	7170			76
				Тенге		69262	2114			3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		285228	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10625	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	71376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		198170	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		42542	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	29210		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	13332		-
		Сметная прибыль -		Тенге		26222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		353991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		78
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	71376	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		917	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		917	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		39	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1033	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге		355024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		78
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	71376	-		-

РАЗДЕЛ 19. КАБЕЛЬНОЕ ТВ, ИНТЕРНЕТ

215	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	148	193,42	6,24	28626	923	8834	0,14	21
		м		113,28	2,13	16765	316	42,8	-	-
		Накладные расходы -		59,69		8834				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	49,40				7311		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,30				1524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	20,25		2997				
		Сметная стоимость				40457				
216	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	32	211,75	7,94	6776	254	2174	0,16	5
		м		129,46	2,72	4143	87	42,8	-	-
		Накладные расходы -		67,95		2174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	56,57				1810		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,38				364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	22,38		716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				9666				
217	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	150,96	39,86	-	6017	-	255	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,69		255				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,69						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,32		502		255		
		Сметная стоимость				6774				
218	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	32,64	59,28	-	1935	-	82	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,51		82				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,51						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,94		161		82		
		Сметная стоимость				2178				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	43354	1178			26
	Тенге	20908	403			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	35402	-	-		-
Материалы -	Тенге	13316	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21311	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11009	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	9121		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1888		-
Сметная прибыль -	Тенге	3713	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	50124	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21311	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7952	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7952	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	337	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	663	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8952	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	59076	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21311	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 20. МОЛНИЕЗАЩИТА								
219	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	26	277,32	11,69	7210	304	1926	0,17	4
				137,55	2,13	3576	55	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		74,08		1926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,79				1554		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,29				372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,11		731				
		Сметная стоимость				9867				
		БЛОК СЕКЦИЯ (3-1-1-2)-2ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		7210	304			4
				Тенге		3576	55			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		7210	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3330	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3632	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1926	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1554		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	372		-
		Сметная прибыль -		Тенге		731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		9867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		9867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3632	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
220	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	-Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	2469,21	-	4938	-	2299	2,77	6
				2469,21	-	4938	-	40,6	-	-
		усилител								
		Накладные расходы -		1149,70		2299				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1002,50				2005		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		147,20				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		289,51		579				
		Сметная стоимость				7816				
221	23-080505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	2	10928,64	-	21857	-	927	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		463,37		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		463,37				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		911,36		1823				
		Сметная стоимость				24606				
222	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	-Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	40	744,85	-	29794	-	13683	1	40
				733,67	-	29347	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		342,08		13683				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		297,87				11915		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,21				1768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,95		3478				
		Сметная стоимость				46955				
223	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	40,8	250,95	-	10239	-	434	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,64		434				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,64				434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,93		854				
		Сметная стоимость				11527				
224	13-100501-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	10	9894,65	-	98947	-	46071	11,1	111
				9894,65	-	98947	-	40,6	-	-
		измерени								
		Накладные расходы -		4607,09		46071				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		4017,23				40172		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		589,86				5899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1160,14		11601				
		Сметная стоимость				156619				
225	23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15	10	820,15	-	8202	-	348	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,77		348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,77				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,39		684				
		Сметная стоимость				9234				
226	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	20,4	32,65	-	666	-	28	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,38		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,38				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,72		56				
		Сметная стоимость				750				
227	13-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	2	37082,66	-	74165	-	34532	41,6	83
				37082,66	-	74165	-	40,6	-	-
		проектна								
		Накладные расходы -		17266,22		34532				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		15055,56				30111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2210,66				4421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4347,91		8696				
		Сметная стоимость				117393				
228	13-100501-0102 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	6	27990,27	-	167942	-	78196	31,4	188
				27990,27	-	167942	-	40,6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проектна								
		Накладные расходы -		13032,67		78196				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		11364,05				68184		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1668,62				10012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3281,84		19691				
		Сметная стоимость				265829				
229	13-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.	2	55980,55	-	111961	-	52131	62,8	126
		Проверка монтажа перед настройкой		55980,55	-	111961	-	40,6	-	-
		система								
		Накладные расходы -		26065,35		52131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		22728,10				45456		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3337,25				6674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6563,67		13127				
		Сметная стоимость				177219				
230	13-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.	2	8200,97	-	16402	-	7637	9,2	18
		Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала		8200,97	-	16402	-	40,6	-	-
		измерени								
		Накладные расходы -		3818,49		7637				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3329,59				6659		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		488,90				978		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		961,56		1923				
		Сметная стоимость				25962				
231	13-100501-0109 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.	6	6596,43	-	39579	-	18428	7,4	44
		Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала		6596,43	-	39579	-	40,6	-	-
		измерени								
		Накладные расходы -		3071,39		18428				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2678,15				16069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		393,24				2359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		773,43		4641				
		Сметная стоимость				62648				
232	23-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Антенны эфирные модели DELTA 311-01	1	4191,1	-	4191	-	178	-	-
	в ценах III	шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		177,70		178				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,70				178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		349,50		350				
		Сметная стоимость				4718				
233	23-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	1	10260,13	-	10260	-	435	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		435,03		435				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		435,03				435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		855,61		856				
		Сметная стоимость				11551				
234	23-061709-0401 РСНБ РК 2015	-Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	68	73,52	-	4999	-	212	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,12		212				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,12				212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,13		417				
		Сметная стоимость				5628				
					Кабельная продукция					
235	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	62	68,08	1,11	4221	69	1533	0,06	4
		м		48,55	0,39	3010	24	42,8	-	-
		Накладные расходы -		24,72		1533				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		20,94				1299		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,77				234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		460				
		Сметная стоимость				6214				
236	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.	490	57,94	0,56	28389	273	10090	0,05	25
				40,46	0,19	19824	95	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м								
		Накладные расходы -		20,59		10090				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,40				8525		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,19				1565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		3078				
		Сметная стоимость				41558				
237	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	104	32,61	0,56	3391	58	904	0,02	2
				16,18	0,19	1683	20	42,8	-	-
		Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава								
		м								
		Накладные расходы -		8,69		904				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		7,01				729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,68				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,30		344				
		Сметная стоимость				4638				
238	23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	0,6018	64721,74	-	38950	-	1651	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2744,20		1651				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2744,20				1651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5397,28		3248				
		Сметная стоимость				43850				
239	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,06732	191426,93	-	12887	-	546	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		8116,50		546				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8116,50				546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15963,47		1075				
		Сметная стоимость				14508				
240	13-080206-	-Труба полиэтиленовая	532	193,42	Трубы 6,24	102899	3319	31756	0,14	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2001 РСНБ РК 2015	диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		113,28	2,13	60265	1135	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		59,69		31756				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	49,40				26279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,30				5477		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,25		10772				
		Сметная стоимость				145428				
241	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	42,84	25,56	-	1095	-	46	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,08		46				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,08				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,13		91				
		Сметная стоимость				1233				
242	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	499,8	39,86	-	19922	-	845	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,69		845				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,69				845		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,32		1661				
		Сметная стоимость				22428				
243	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	20	579,2	42,55	11584	851	2623	0,29	6
		м		234,65	4,27	4693	85	42,8	-	-
		Накладные расходы -		131,15		2623				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	102,26				2045		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	28,89				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,83		1137				
		Сметная стоимость				15344				
244	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	20,4	98,17	-	2003	-	85	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		4,16		85				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,16				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8,19		167				
		Сметная стоимость				2255				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		829482	4570			727
				Тенге		632755	1359			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		808465	-	-		-
		Материалы -		Тенге		56887	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	634114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		114253	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		304728	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	259449		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	45279		-
		Сметная прибыль -		Тенге		89055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1202249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		729
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	634114	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		21017	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21017	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		891	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		23661	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		1225909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		729
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	634114	-		-

РАЗДЕЛ 22. ДОМОФОН

245	13-100202-0202 РСНБ РК 2015	-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	40	4697,24	438,17	187890	17527	58233	3	120
				2861,67	107,68	114467	4307	40,6	0,13	5
				номер						
		Накладные расходы -		1455,83		58233				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	1205,56				48222		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	250,28				10011		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	492,25		19690				
		Сметная стоимость				265813				
246	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель	2	7868,61	-	15737	-	667	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	ключей VIZIT-RF2 шт.								
		Накладные расходы -		333,63		667				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	333,63				667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		656,18		1312				
		Сметная стоимость				17717				
247	23-080504-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью шт.	10	3715,93	-	37159	-	1576	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		157,56		1576				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	157,56				1576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,88		3099				
		Сметная стоимость				41833				
248	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) шт.	2	8689,08	-	17378	-	737	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		368,42		737				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	368,42				737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		724,60		1449				
		Сметная стоимость				19564				
249	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 шт.	2	6711,67	-	13423	-	569	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		284,57		569				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	284,57				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		559,70		1119				
		Сметная стоимость				15112				
250	23-080504-0808 РСНБ	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием	2	2313,43	-	4627	-	196	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	электромагнитного замка "EXIT 300M" шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		98,09		196				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	98,09				196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	192,92		386				
		Сметная стоимость				5209				
251	23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) шт.	120	118,32	-	14198	-	602	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,02		602				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,02				602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9,87		1184				
		Сметная стоимость				15984				
252	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования шт.	40	819,37	-	32775	-	11486	0,72	29
				596,38	-	23855	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		287,14		11486				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	242,13				9685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,01				1800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,52		3541				
		Сметная стоимость				47801				
253	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова шт.	40	1092,49	-	43700	-	1853	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,32		1853				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,32				1853		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	91,10		3644				
		Сметная стоимость				49197				
	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,	294	243,48	Трубы 6,54	71583	1924	21357	0,17	50
				137,55	2,13	40441	627	42,8	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по основанию пола								
		м								
		Накладные расходы -		72,64		21357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	59,79				17577		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12,86				3780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,29		7435				
		Сметная стоимость				100376				
255	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	36,72	22,48	-	825	-	35	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,95		35				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	0,95				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,87		69				
		Сметная стоимость				929				
256	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	24,48	25,56	-	626	-	27	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,08		27				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,08				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,13		52				
		Сметная стоимость				705				
257	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	238,68	39,86	-	9514	-	403	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,69		403				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,69				403		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,32		793				
		Сметная стоимость				10711				
					Кабельные изделия					
258	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	64	68,08	1,11	4357	71	1582	0,06	4
				48,55	0,39	3107	25	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава м								
		Накладные расходы -		24,72		1582				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		20,94				1340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,77				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		475				
		Сметная стоимость				6414				
259	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	244	57,94 40,46	0,56 0,19	14137 9872	136 47	5025 42,8	0,05 -	12 -
		Накладные расходы -		20,59		5025				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,40				4245		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,19				779		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		1533				
		Сметная стоимость				20695				
260	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 км	0,25132	13671,85 -	- -	3436 -	- -	146 -	- -	- -
		Накладные расходы -		579,69		146				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		579,69				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1140,12		287				
		Сметная стоимость				3868				
261	23-060408-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5 км	0,06592	37365,74 -	- -	2463 -	- -	104 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1584,31		104				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1584,31				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3116,00		205				
		Сметная стоимость				2773				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			473828	19658			215
			Тенге			191742	5007			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			462863	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196748	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152122	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104133	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	81070		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	23063		-
		Сметная прибыль -	Тенге			45360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			612355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196748	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10965	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			465	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12344	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			624700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196748	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
262	13-080304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	2	4017,43	2147,15	8035	4294	2538	2	4
		шт.		1707,36	755,35	3415	1511	42,8	0,83	2
		Накладные расходы -		1269,07		2538				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1054,04				2108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		215,03				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		422,92		846				
		Сметная стоимость				11419				
263	13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8	2	30309,47	19728,91	60619	39458	15379	9,9	20
		УССЛК		10221,26	4133,27	20443	8267	42,8	4,99	10
		Накладные расходы -		7689,35		15379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		6143,74				12287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1545,62				3091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3039,91		6080				
		Сметная стоимость				82078				
264	23-061708-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Шкаф оптический распределительный, 2 оптичесих сплиттера 1/32, серия ШРО-03М	2	228691,55	-	457383	-	19393	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	компл.								
		Накладные расходы -		9696,52		19393				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9696,52				19393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19071,05		38142				
		Сметная стоимость				514918				
265	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	10	2877,36 / 1656,62	900,22 / 281,63	28774 / 16566	9002 / 2816	9867 / 42,8	2 / 0,34	20 / 3
		коробка								
		Накладные расходы -		986,74		9867				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		829,57				8296		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		157,17				1572		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,13		3091				
		Сметная стоимость				41733				
266	23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	10	8654,09 / -	- / -	86541 / -	- / -	3669 / -	- / -	- / -
		шт.								
		Накладные расходы -		366,93		3669				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		366,93				3669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		721,68		7217				
		Сметная стоимость				97427				
267	13-100904-1301 РСНБ РК 2015	-Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	0,114	125844,2 / 71541,75	54302,45 / 24908,76	14346 / 8156	6190 / 2840	5514 / 42,8	75 / 27	9 / 3
		км кабел								
		Накладные расходы -		48366,92		5514				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		41280,82				4706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7086,10				808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13936,89		1589				
		Сметная стоимость				21449				
268	13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	2	6958,96 / 2333,14	4625,82 / 969,12	13918 / 4666	9252 / 1938	3537 / 42,8	2,1 / 1,17	4 / 2
		кабель (								
		Накладные расходы -		1768,36		3537				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1413,37				2827		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		354,99						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		698,19		1396		710		
		Сметная стоимость				18851				
269	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	10	4417,7	2917,82	44177	29178	11292	1,35	14
		участок		1499,88	611,29	14999	6113	42,8	0,74	7
		Накладные расходы -		1129,20		11292				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		903,58				9036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		225,62				2256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,75		4438				
		Сметная стоимость				59907				
270	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	10	9817,11	6484,05	98171	64841	25093	3	30
		участок		3333,06	1358,43	33331	13584	42,8	1,64	16
		Накладные расходы -		2509,34		25093				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2007,96				20080		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		501,38				5014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		986,12		9861				
		Сметная стоимость				133126				
271	23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-П-SM-4	0,11628	43737,62	-	5086	-	216	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1854,48		216				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1854,48				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3647,37		424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				5726				
272	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	36	211,75	7,94	7623	286	2446	0,16	6
		м		129,46	2,72	4661	98	42,8	-	-
		Накладные расходы -		67,95		2446				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	56,57				2037		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,38				410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,38		806				
		Сметная стоимость				10875				
273	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	36,72	59,28	-	2177	-	92	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,51		92				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,51				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,94		182				
		Сметная стоимость				2451				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	826849	162501			106
	Тенге	106235	37166			44
Стоимость монтажных работ -	Тенге	824673	-	-		-
Материалы -	Тенге	6926	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	143402	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	549010	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	98944	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	61376		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	37568		-
Сметная прибыль -	Тенге	73889	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	997506	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		150
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143402	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2177	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2177	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	92	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	182	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2451	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	999957	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		150
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143402	-		-

РАЗДЕЛ 24. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	-Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	2	20031,83	101,12	40064	202	17060	19	38
				18123,91	24,85	36248	50	40,6	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8530,17		17060				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		7368,40				14737		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1161,77				2324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2284,96		4570				
		Сметная стоимость				61694				
275	23-080501-1929 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	-Видеокамера уличная модели DS-2CE16A2P-IT3, типа Hikvision	2	9507,75	-	19016	-	806	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		403,13		806				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		403,13				806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		792,87		1586				
		Сметная стоимость				21408				
276	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	1	6408,62	-	6409	-	2917	8	8
				6250,4	-	6250	-	40,6	-	-
		устройст								
		Накладные расходы -		2916,98		2917				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2537,66				2538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		379,32				379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		746,05		746				
		Сметная стоимость				10072				
277	23-080502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HGHI-SH, типа Hikvision	1	60107,91	-	60108	-	2549	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2548,58		2549				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2548,58				2549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5012,52		5013				
		Сметная стоимость				67669				
278	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж	1	11526,18	1483,02	11526	1483	4276	9	9
				8585,01	364,46	8585	364	40,6	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования								
		шт.								
		Накладные расходы -		4276,25		4276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3633,48				3633		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		642,77				643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1264,19		1264				
		Сметная стоимость				17066				
279	23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-04C, типа AndGood	1	19035	-	19035	-	807	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		807,08		807				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		807,08				807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1587,37		1587				
		Сметная стоимость				21429				
280	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	2	423,64	-	847	-	392	0,5	1
				420,34	-	841	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		99				
		Сметная стоимость				1338				
281	23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	2,04	587,6	-	1199	-	51	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,91		51				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,91				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,00		100				
		Сметная стоимость				1350				
282	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	38	193,42	Трубы 6,24	7350	237	2268	0,14	5
				113,28	2,13	4305	81	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		59,69		2268				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		49,40				1877		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,30				391		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,25		769				
		Сметная стоимость				10388				
283	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	38,76	22,48	-	871	-	37	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,95		37				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	0,95				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,87		73				
		Сметная стоимость				981				
					Кабельная продукция					
284	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	40	194,95	88,92	7798	3557	2337	0,1	4
				82,83	29,57	3313	1183	42,8	0,04	2
		м кабеля								
		Накладные расходы -		58,41		2337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	48,11				1924		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,31				412		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,27		811				
		Сметная стоимость				10945				
285	23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	0,0408	191313,6	-	7806	-	331	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8111,70		331				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8111,70				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15954,02		651				
		Сметная стоимость				8788				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			182028	5479			65
			Тенге			59542	1678			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			181156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61220	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107163	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33794	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	25051		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8743		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			232146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61220	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			871	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			871	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			73	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			981	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			233127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61220	-		-
		РАЗДЕЛ 25. КАБЕЛЬНОЕ ТВ, ИНТЕРНЕТ								
286	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	232	193,42	6,24	44873	1447	13849	0,14	32
				113,28	2,13	26281	495	42,8	-	1
			м							
		Накладные расходы -		59,69		13849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	49,40				11460		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,30				2389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	20,25		4698				
		Сметная стоимость				63419				
287	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	32	211,75	7,94	6776	254	2174	0,16	5
				129,46	2,72	4143	87	42,8	-	-
			м							
		Накладные расходы -		67,95		2174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	56,57				1810		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,38				364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	22,38		716				
		Сметная стоимость				9666				
288	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	236,64	39,86	-	9432	-	400	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		Накладные расходы -		1,69		400				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,69				400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3,32		787				
		Сметная стоимость				10619				
289	23-010504-	-Трубы гибкие гофрированные из	32,64	59,28	-	1935	-	82	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПВХ диаметром 32 мм м	-	-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		2,51		82				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,51				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4,94		161				
		Сметная стоимость				2178				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	25	Тенге			63017	1702			38
			Тенге			30424	582			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51649	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19524	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31005	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16023	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	13270		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2753		-
	Сметная прибыль -		Тенге			5414	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			73086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31005	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11367	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11367	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			482	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			948	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12797	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	25	Тенге			85883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31005	-		-

РАЗДЕЛ 26. МОЛНИЕЗАЩИТА

290	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям м	26	277,32	11,69	7210	304	1926	0,17	4
				137,55	2,13	3576	55	42,8	-	-
		Накладные расходы -		74,08		1926				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	59,79				1554		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14,29				372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	28,11		731				
		Сметная стоимость				9867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7210	304			4
			Тенге			3576	55			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3330	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3632	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1926	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1554		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	372		-
		Сметная прибыль -	Тенге			731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			9867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3632	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			36705204	1948513			14527
			Тенге			11628808	491267			610
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11060766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2311234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2911534	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1910271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3063462	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2488954		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	574508		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1129938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			15254166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7053
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2911534	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25561914	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18823854	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3208541	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4755672	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3522493		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1233179		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2425407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32742992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8084
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3208541	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			82524	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3499	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92905	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			48090063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7377759	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	48090063
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	432811
Итого:	Тенге	48522874
Зимнее удорожание 0,9%	Тенге	436706
Итого:	Тенге	48959580
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	3288960
Всего:	Тенге	52248540
Итого: по сметному расчету в ценах 2017	Тенге	52248540
В том числе на 2017 год -74%	Тенге	39240875
В том числе на 2018 год -26%	Тенге	13007665
Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге	53028210
В том числе в текущих ценах на 2017г.-74% К=1	Тенге	39240875
В том числе в текущих ценах на 2018г.-26% К=1,0599393	Тенге	13787335
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	6363385
НДС на 2017 год -12%	Тенге	4708905
НДС на 2018 год -12%	Тенге	1654480
ИТОГО: в текущих ценах с НДС 12%	Тенге	59391595
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год -12%	Тенге	43949780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год -12%	Тенге	15441815
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	59391595

ЗАКАЗЧИК: _____ Ерманов О.

Ведущий специалист

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»

акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегростроой»

ТЕХНАДЗОР: _____ Анасов Р.Е.

ТОО «ЮжКазЭксперт»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ Кадыркулов К.

ТОО «КЫЗЫЛОРДАЖОБАКУРЫЛЫС

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	Един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	Тыс. тенге	7377,759
2	З/плата от временных зданий 14,1%	Тыс. тенге	61,026
3	З/плата от зимнего удорожания 46%	Тыс. тенге	200,885
4	Всего: Сз	Тыс. тенге	7639,670
5	С экологическим коэффициентом 30%	Тыс. тенге	2291,901
6	Затраты на доп. отпуска Сд.о. С3х9х8х1,3/1984	Тыс. тенге	360,420
7	Затраты на мат. помощь См.п.. Сз/12	Тыс. тенге	636,639
8	**Сзх30%+Сд.о.+См.п.**	**Тыс. тенге**	**3288,960**