Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак, Акжаикского района, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май 2023 **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
101240004914	140240006727	5	01.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак, Акжаикского района, ЗКО	**22404129,83**	**20003687,35**							**2400442,48**	**22404129,83**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 101240004914
Умаров М. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ»
Кереев Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак, Акжаикского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак, Акжаикского района, ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **01.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ	Разбивка трассы для строительства : 1 кат. сложности	км	1,651	14068,00 0,00	0,00 0,00	23226,00 0,00	0,00 0,00	23226,00		23226,00	
			Итого вне раздела					23226,00	0,00	23226,00	0,00	23226,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 1: Оборудование										
2	2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5880,78 3849,12	1908,61 722,75	5881,00 3849,00	1909,00 723,00	123,00	3292,00 734,00	9907,00	
3	3	247-201-0804 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33867,00		33867,00		33867,00	2709,00	36576,00	
4	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1823,08 1674,37	111,45 45,00	1823,00 1674,00	111,00 45,00	37,00	1238,00 245,00	3306,00	
5	5	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00	1349,00	18207,00	
6	6	1308-0303-0401 РСНБ РК 2022	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	14881,13 3849,12	166,03 45,00	14881,00 3849,00	166,00 45,00	10866,00	2804,00 1415,00	19100,00	
7	7	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	24454,00		24454,00		24454,00	1956,00	26410,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование					97764,00	2186,00	86205,00	7334,00	113506,00	
								9372,00	813,00	0,00	8408,00		
			Раздел 2: Наружное освещение										
8	8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	43	36251,03 21378,60	12926,77 5078,85	1558794,00 919280,00	555852,00 218391,00	83663,00	910136,00 197514,00	2666444,00	
9	9	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	43	104563,00		4496209,00		4496209,00	359697,00	4855906,00	
10	10	247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	86	15514,00		1334204,00		1334204,00	106736,00	1440940,00	
11	11	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-20/4/К230/		0,043	814490,00		35023,00		35023,00		37825,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2802,00		
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	10,32	43419,54	1688,99	448090,00	17431,00	412071,00	20158,00	505708,00	
						1801,20	345,33	18588,00	3564,00		37460,00		
13	13	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	43	6404,87	1190,84	275409,00	51206,00	100069,00	117142,00	423955,00	
						2886,84	896,82	124134,00	38563,00		31404,00		
14	14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	43	6404,87	1190,84	275409,00	51206,00	100069,00	117142,00	423955,00	
						2886,84	896,82	124134,00	38563,00		31404,00		
15	15	247-103-0305 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100S, мощность 100 Вт, IP67	шт.	43	43158,00		1855794,00		1855794,00		2004258,00	
											148464,00		
16	16	247-103-0803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	43	19923,00		856689,00		856689,00		925224,00	
											68535,00		
17	17	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	43	4356,59	607,38	187333,00	26118,00		123669,00	335882,00	
						3749,21	245,27	161216,00	10547,00		24880,00		
18	18	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	43	668,00		28724,00		28724,00		31022,00	
											2298,00		
			Итого по разделу 2: Наружное освещение					**11351678,00**	**701813,00**	**9302515,00**	**1288247,00**	**13651119,00**	
								1347352,00	**309628,00**	**0,00**	**1011194,00**		
			Раздел 3: Кабельная линия 0,4 кВ										
19	19	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	36,36	248,95	248,95	9052,00	9052,00		2450,00	12422,00	
						0,00	93,57	0,00	3402,00		920,00		
20	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,17	1126,76	0,00	43008,00	0,00		30966,00	79892,00	
						1126,76	0,00	43008,00	0,00		5918,00		
21	21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2,15	428,91	186,28	922,00	401,00	123,00	386,00	1413,00	
						185,33	64,08	398,00	138,00		105,00		
22	22	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	1,4	2166598,00		3033237,00		3033237,00		3275896,00	
											242659,00		
23	23	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,75	952755,00		714566,00		714566,00		771731,00	
											57165,00		
24	24	1122-1401-0201 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол)	м продавливания	66	12121,13	8554,52	799995,00	564599,00	915,00	559931,00	1468720,00	
						3552,74	5016,75	234481,00	331106,00		108794,00		
25	25	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	66	209,87	62,60	13851,00	4131,00		7511,00	23071,00	
						147,27	39,29	9720,00	2593,00		1709,00		
26	26	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,32	568,00		38238,00		38238,00		41297,00	
											3059,00		
27	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,651	35969,46	23620,20	59386,00	38997,00		18554,00	84175,00	
						12349,26	6073,91	20389,00	10028,00		6235,00		
28	28	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1651	40,00		66040,00		66040,00		71323,00	
											5283,00		
29	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	43	3731,80	215,83	160467,00	9280,00	97191,00	40828,00	217399,00	
						1255,72	63,01	53996,00	2709,00		16104,00		
30	30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	243	981,62	31,89	238534,00	7750,00	169757,00	45672,00	306943,00	
						251,14	9,90	61028,00	2406,00		22737,00		
			Итого по разделу 3: Кабельная линия 0,4 кВ					**5177296,00**	**634210,00**	**4120067,00**	**706298,00**	**6354282,00**	
								423020,00	**352382,00**	**0,00**	**470688,00**		
			ИТОГО по акту					**16649964,00**	**1338209,00**	**13532013,00**	**2001879,00**	**20142133,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1779744,00	662823,00	0,00	1490290,00		
			Прочее затраты	*тенге*							*23226,00*	*20118907,00*	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**209236,63**					
			Итого с временными									**20328143,63**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,44**			**292725,27**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20620868,90**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**412417,38**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21033286,28**	
			Итого с прочее затраты								*23226,00*	*21056512,28*	
			Договорная скидка	*0,950000032*								*20003687,35*	
			НДС	**%**	**12,00**			**2400442,48**					
			Итого с НДС									**22404129,83**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Умаров М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ» Кереев Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО «STROYCONSALTING» Кусаинова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)