ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2019 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		10	08.02.2019в.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2019 года, без НДС	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 000 000,00	-	-	6 250 000,00	-	-	750 000,00	7 000 000,00
Итого, за отчетный период	7 000 000,00	6 250 000,00		6 250 000,00	-	-	750 000,00	7 000 000,00
Итого к оплате:	**7 000 000 (семь миллионов) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ART-Construction Company"

_____ **Басшигулов Б.К.**

Генподрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО «ART-Construction Company»**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№10 от 08.02.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2019 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П(002/2015 АС,лист 5)								
1	1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	215,57	21,24	4096	404	4056	1,29	24
				шт	194,33	3,31	3692	63	108	0,03	1
2	2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	41,04	74,9	6,81	3074	279	3066	0,46	19
				м2	68,09	1,08	2794	44	108	0,01	0
3	3	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	320,85	30,15	4171	392	4122	1,96	25
				шт	290,7	2,9	3779	38	108	0,19	2
4	4	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	33,81	59,88	6,55	2025	221	1985	0,36	12
				м2	53,33	1,04	1803	35	108	0,01	0
5	5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	85,4	116,63	10,56	9960	902	10186	0,7	60
				1м2	106,07	1,67	9058	143	110,7	0,01	1
6	6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	263,6	17,38	0,93	4581	245	4841	0,11	30
				1м2	16,45	0,14	4336	37	110,7	0	0
7	7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	282,052	5,64	0,19	1591	54	1708	0,04	11
				1м	5,45	0,02	1537	6	110,7	0	0
8	8	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	91,378	20,76	0,19	1897	17	2083	0,14	13
				1м	20,57	0,02	1880	2	110,7	0	0
9	9	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1108	32,87	0	36420	0	36420	0,23	253
				м2	32,87	0	36420	0	100	0	0
10	10	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	9,038	1795,5	627,75	16228	5674	12690	7,1	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1167,75	236,25	10555	2135	100	1,16	10
11	11	Е0146-34-2	Разборка бетонной отмостки	9,16	2430,59	1082,84	22264	9919	16756	8,27	76
				м3	1347,75	481,5	12345	4411	100	1,95	18
12	12	Е0161-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	276	47,46	0,22	13099	61	11966	0,31	85
				м2	45,83	0,05	12649	14	94,5	0	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П(002/2015 АС,лист 5)				119406				
			Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(002/2015 АС,лист 2)								
13	13	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,54	5099,59	0	43550	0	6164	4,21	36
				м3	652,05	0	5569	0	99,63	0	0
14	14	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2477	46804,41	409,16	11592	101	545	13,34	3
				1т	2173,5	154,69	538	38	85,05	0,75	0
15	15	Е0111-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	85,4	341,15	23,03	29134	1966	10161	0,48	41
				м2	98,84	8,64	8441	738	99,63	0,04	4
16	16	Е0111-4-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	85,4	225,28	11,31	19239	966	5930	0,29	25
				м2	58,48	4,25	4994	363	99,63	0,02	2
17	17	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	85,4	222,79	16,79	19026	1434	7836	0,52	44
				м2	76,59	6,3	6541	538	99,63	0,03	3
18	18	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	85,4	304,08	8,38	25968	715	980	0,05	4
				м2	7,25	3,12	619	267	99,63	0	0
19	19	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	85,4	155,47	12,44	13277	1062	6117	0,41	35
				м2	60,03	4,67	5127	399	99,63	0,02	2
20	20	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	85,4	37,61	1,68	3212	143	196	0,01	1
				м2	1,45	0,62	124	53	99,63	0	0
21	21	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,16	5099,59	0	51812	0	7334	4,21	43
				м3	652,05	0	6625	0	99,63	0	0
22	22	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2946	46804,41	409,16	13790	121	648	13,34	4
				1т	2173,5	154,69	640	46	85,05	0,75	0
23	23	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	101,6	222,79	16,79	22635	1706	9323	0,52	53
				м2	76,59	6,3	7782	640	99,63	0,03	3
24	24	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	101,6	304,08	8,38	30894	851	1166	0,05	5
				м2	7,25	3,12	736	317	99,63	0	0
25	25	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,6	155,47	12,44	15795	1264	7277	0,41	42
				м2	60,03	4,67	6099	475	99,63	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,6	37,61	1,68	3821	170	233	0,01	1
				м2	1,45	0,62	147	63	99,63	0	0
27	27	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,2	5099,59	0	82613	0	11693	4,21	68
				м3	652,05	0	10563	0	99,63	0	0
28	28	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4698	46804,41	409,16	21989	192	1034	13,34	6
				1т	2173,5	154,69	1021	73	85,05	0,75	0
29	29	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	162	222,79	16,79	36091	2720	14865	0,52	84
				м2	76,59	6,3	12408	1021	99,63	0,03	5
30	30	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	162	304,08	8,38	49260	1357	1860	0,05	8
				м2	7,25	3,12	1174	506	99,63	0	0
31	31	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	162	155,47	12,44	25186	2015	11604	0,41	66
				м2	60,03	4,67	9725	757	99,63	0,02	4
32	32	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	162	37,61	1,68	6093	271	372	0,01	2
				м2	1,45	0,62	235	101	99,63	0	0
			Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(002/2015 АС,лист 2)				524978				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
33	33	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	22,326	6022		134446				
				м2							
			Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				134446				
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
34	34	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	580	1573,19	10,25	912451	5945	197375	1,97	1141
				м2	313,89	3,85	182058	2233	96,39	0,02	11
35	35	Е0110-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	2	3447,64	102,01	6895	204	2477	6,99	14
				шт	1107,45	39,37	2215	79	97,2	0,19	0
36	36	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	14,8	817,43	10,25	12098	152	4367	1,7	25
				м2	271,69	3,85	4021	57	96,39	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	9,2	403,64	7,74	3714	71	516	0,31	3
				м	51,82	0,53	477	5	96,39	0	0
38	38	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	9,2	343		3156				
				м							
39	39	Е0110-50-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 30 мм сплошного	18,2	460,57	16,25	8382	296	1163	0,33	6
				м2	53,05	6,14	966	112	97,2	0,03	1
40	40	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	598,35	1,55	1795	5	568	1,12	3
				м2	176,21	0,59	529	2	96,39	0	0
							948491				
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
			Раздел: УСТОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ								
41	41	Е0106-14-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитных сердечников	0,75	10118,71	1237,69	7589	928	1672	11,96	9
				м3	1891,46	467,55	1419	351	85,05	2,28	2
42	42	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,009	52102		469				
				т							
43	43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0826	52400		4326				
				т							
44	44	Е0106-18-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перемычек	0,138	12852,9	459,39	1774	63	353	15,06	2
				м3	2533,16	173,54	350	24	85,05	0,85	0
45	45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0017	52102		88				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0155	52400		810				
				т							
47	47	Е0106-1-20#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство фундаментов под перегородки,марка бетона В15	5,12	6404,29	389,15	32790	1992	3165	3,24	17
				м3	507,15	147,01	2597	753	85,05	0,72	4
48	48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0752	52102		3916				
				т							
49	49	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1962	51000		10008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
50	50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	712,5	1099,91	43,41	783688	30931	208095	1,64	1172
				м2	258,75	16,26	184359	11587	95,58	0,08	57
51	51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0836	41200		3444				
				т							
52	52	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0134	179612,58	670,08	2398	9	692	332,35	4
				1т	54596,25	253,12	729	3	85,05	1,24	0
			Итого по разделу: УСТОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ				851300				
			Раздел: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ(002/2015 АС,лист 22)								
53	53	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,907	23543,59	2733,34	44887	5211	29211	83,8	160
				т	15142,5	178,88	28870	341	100	0,77	1
54	54	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,728	114900		198547				
				т							
55	55	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0303	60200		1823				
				т							
56	56	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 ммдо 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0966	49131		4747				
				т							
57	57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 12 мм	0,0077	52400		402				
				т							
58	58	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0189	179612,58	670,08	3395	13	980	332,35	6
				1т	54596,25	253,12	1032	5	85,05	1,24	0
59	59	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	1,3	24785,24	1418,72	32221	1844	8851	36,83	48
				м3	6273	535,5	8155	696	100	2,62	3
60	60	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0852	114900		9789				
				т							
61	61	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0181	52102		941				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1029	50900		5238				
				т							
63	63	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0057	179612,58	670,08	1020	4	294	332,35	2
				1т	54596,25	253,12	310	1	85,05	1,24	0
64	64	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,75	27,1	27,1	318	318	223	0	0
				т	0	18,97	0	223	100	0,4	5
65	65	С010333-А10-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,75	76,6		900				
				т							
			Итого по разделу: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ(002/2015 АС,лист 22)				304228				
			ИТОГО:				2 882 848	83 212			3 858
							608 223	29 795			143
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				675 401				
			Всего накладных расходов:				675 401				
			Итого с накладными				3 558 249				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				213 495				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 771 744				
			Итого с временными, 1,44 %				3 826 057				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 877 709				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 893 013				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 931 274				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				10 760 578				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				215 212				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 975 789				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 317 095				
			Итого с НДС				12 292 884				
			Всего:				12 292 884				
			Итого к оплате со скидкой				7 000 000				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ART-Construction Company»

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**