ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2019 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			10	*08.02.2019г.*				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2019 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	8 500 000,00	-	-	7 589 285,71	-	-	910 714,29	8 500 000,00
Итого, за отчетный период	1 500 000,00	1 339 285,71		1 339 285,71	-	-	160 714,29	1 500 000,00
Итого к оплате:	**1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ART-Construction Company"

Басшигулов Б.К.

Заказчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «ART-Construction Company»**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№10 от 08.02.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №2
о приемке выполненных работ за май месяц 2019 года
Электрооборудование

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1	Е0121-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2252,25	0	2252	0	1358	8,03	8
				шкаф	1397,25	0	1397	0	87,48	0	0
2	2	75-6-63	**Пункт распределительный ПР 11-107621УЗ ГОСТ 30011.1-2012(в комплекте с выключателями)**	1	33612		33612				
				шт.							
			Отпускная цена		33612		33612				
			Сметная стоимость оборудования				*33612*				
3	3	Е0121-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
				шт	452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
4	4	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	**Щит групповой ЩРВ-П-18**	1	994		994				
				шт.							
5	5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	11	501,2	13,2	5513	145	2157	1	11
				шт	227	2,3	2497	25	76,95	0,01	0
6	6	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	295	2	2
				шт	340	4,5	340	4	76,95	0,03	0
7	7	С151801-210 Изм. и доп. вып. 22	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	82		82				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	79		632				
				шт.							
9	9	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	253		253				
				шт.							
10	10	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	572		1144				
				шт.							
11	11	Е0121-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
				шт	452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
12	12	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	Щит групповой ЩРВ-П-6	1	994		994				
				шт.							
13	13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3
				шт	227	2,3	681	7	76,95	0,01	0
14	14	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	79		158				
				шт.							
15	15	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244		244				
				шт.							
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				49414				
			Раздел: СВЕТОТЕХНИЧСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
16	16	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	112	342,8	134	38394	15008	18750	0,99	111
				шт	158	37,8	17696	4234	76,95	0,22	25
17	17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	14	313	131	4382	1834	1866	0,75	11
				шт	119	36,9	1666	517	76,95	0,21	3
18	18	С151701-106 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	14	274		3836				
				шт.							
19	19	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	105	1686		177030				
				шт.							
20	20	С151702-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	7	1165		8155				
				шт.							
21	21	С ПРАЙС	Компактная люминесцентная лампа ЛЛ26/36	224	48,61		10889				
				шт							
22	22	С ПРАЙС	Компактная люминесцентная лампа мощн.11W	14	192,48		2695				
				шт							
			Итого по разделу: СВЕТОТЕХНИЧСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				245380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
23	23	Е0121-22-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	39,12	0	391	0	330	0,22	2
				шт	33,9	0	339	0	87,48	0	0
24	24	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-П-2-С	10	145		1450				
				шт							
25	25	Е0121-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	198,94	0	3183	0	527	0,22	3
				шт	33,9	0	542	0	87,48	0	0
26	26	Е0121-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	236,04	0	2360	0	347	0,23	2
				шт	35,71	0	357	0	87,48	0	0
27	27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,037	16300		603				
				1000шт							
28	28	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	47	85,5	0,2	4019	9	1773	0,23	11
				шт	38	0,1	1786	5	89,1	0	0
29	29	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,047	22300		1048				
				1000шт							
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				13054				
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
30	30	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,38	21720		8254				
				км							
31	31	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	32123		11243				
				км							
32	32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	50586		4047				
				км							
33	33	С151601-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,007	90977		637				
				км							
34	34	С151601-29552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	139100		696				
				км							
35	35	С151601-29553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	197141		9857				
				км							
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				34733				
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДАЛИЯ								
36	36	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	750	48,7	2,6	36525	1950	18596	0,17	128
				м	28,8	0,2	21600	150	76,95	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	70	58,8	4,3	4116	301	1927	0,19	13
				м	31,7	0,5	2219	35	76,95	0	0
38	38	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20X2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	757,5	39		29543				
				м							
39	39	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32X3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	92		6504				
				м							
40	40	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	820	38,1	3,2	31242	2624	20682	0,15	123
				м	28,8	0,7	23616	574	76,95	0	3
41	41	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	52	82,3	24,8	4280	1290	1494	0,16	8
				м	28,4	5,2	1477	270	76,95	0,03	2
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДАЛИЯ				112210				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42	42	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100	29,35	2,8	2935	280	2624	0,18	18
				шт	26,55	0,45	2655	45	97,2	0	0
43	43	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток,коробов	30	8,42	0	253	0	246	0,06	2
				шт	8,42	0	253	0	97,2	0	0
44	44	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	15	77,2	0,5	1158	8	1037	0,46	7
				отверст	76,7	0,09	1151	1	90	0	0
45	45	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	1,4	640,45	292,6	897	410	642	2,1	3
				м2	347,85	110,48	487	155	100	0,54	1
46	46	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	850	42,56	19,79	36176	16821	25704	0,13	115
				м	22,77	7,47	19355	6349	100	0,04	31
47	47	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	50	77,7	35,65	3885	1783	2777	0,24	12
				м	42,05	13,48	2103	674	100	0,07	3
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				45303				
			ИТОГО:				500 095	42 605			598
							103 120	13 075			69
			- оборудования				33 612				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				74 470				
			На общестроительные работы				30 159				
			Всего накладных расходов:				104 629				
			Итого с накладными				604 724				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМШПЗ				**34 267**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**638 991**				
			Итого с временными, 1,44 %				**647 708**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**655 998**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**658 454**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**664 595**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1 818 846**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**36 377**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 855 223**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**222 627**				
			Итого с НДС				**2 077 850**				
			Всего:				**2 077 850**				
			Итого к оплате со скидкой				**1 500 000**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ART-Construction Company»

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**