Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял : ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.
Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : "Строительство детского сада на 150 мест"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/1	25.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 799 802	9 642 680	9 642 680	9 642 680					1 157 122	10 799 802
за отчётный месяц,в том числе :		9 642 680	9 642 680	9 642 680					1 157 122	10 799 802
Акт № 1		9 642 680	9 642 680	9 642 680					1 157 122	10 799 802

Заказчик ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.

ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group"
Директор Жумашев Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт авторского надзора ТОО "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"
Фахрутдинов Ш.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Эксперт технического надзора ТОО "AlramiProject"
Жунусов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А., Актюбинская область, Темирский район, улица Нарен Имашев 20.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор подрядных работ № 1/1 от 25 апреля 2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основа

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**535**	**336,67**	**336,67**	**180118**	**180119**	**--**	**33475**	**230681**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**86,90**	**--**	**46492**		**17088**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**12,15**	**3620,51**	**--**	**43989**	**--**	**--**	**31672**	**81714**
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 6	**3620,51**	**--**	**43989**	**--**		**6053**	

3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	417,15	60,34	60,34	25171	25171	--	5865	33518
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,53	--	8147		2482	
4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	417,15	32,16	32,16	13416	13416	--	3058	17792
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,18	--	4247		1318	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	417,15	288,56	135,11	120373	56361	--	65192	200412
		НР - 72%; СП - 8%			153,45	63,61	64012	26535		14846	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	9,8136	9798,54	3026,68	96159	29702	50939	26719	132709
		НР - 93%; СП - 8%			1581,31	1346,32	15518	13212		9830	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	99	18122,75	3473,16	1794152	343843	684815	764656	2763512
		НР - 91%; СП - 8%			7732,26	755,43	765494	74788		204704	
8	С121-020101-0702	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	100,485	25379,44	--	2550253	--	2550253	--	2754274
		СП - 8%			--	--	--	--		204021	
9	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,516	245773,08	--	126819	--	126819	--	136965
		СП - 8%			--	--	--	--		10146	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	398,9	4079,70	31,69	1627392	12641	1412932	189489	1962233
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	201819	1935		145351	
11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	48,8	5102,57	12,23	249005	597	229113	18093	288466
		НР - 93%; СП - 8%			395,39	3,28	19295	160		21368	
12	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	38,64	17821,65	2713,95	688629	104867	328772	274711	1040407
		НР - 94%; СП - 8%			6599,12	964,18	254990	37256		77067	
		ИТОГО :									9 642 680
		НДС		12 %				1 157 122			

		Итого с НДС									**10 799 802**

Заказчик ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А., Актюбинская область, Темирский район, улица Нарен Имашев 20.
_____ Жайлышев У.А.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))

Подрядчик ТОО " ABYROI Group"
Директор _____ Жумашев Б.Е.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))

Эксперт технического надзора ТОО "AlramiProject"
_____ Жунусов Н.А.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))

Эксперт авторского надзора ТОО "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"
_____ Фахрутдинов Ш.С.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))