Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял : ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.
Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : "Строительство детского сада на 150 мест"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль__ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/1	25.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 284 418	19 182 693	28 825 373	19 182 693					3 459 045	32 284 418
за отчётный месяц,в том числе :		19 182 693	19 182 693	19 182 693					2 301 923	21 484 616
Акт № 2		19 182 693	19 182 693	19 182 693					2 301 923	21 484 616

Заказчик ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.

ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group"
Директор Жумашев Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт авторского надзора ТОО "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"
Фахрутдинов Ш.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Эксперт технического надзора ТОО "AlramiProject"
Жунусов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А., Актюбинская область, Темирский район, улица Нарен Имашев 20.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор подрядных работ № 1/1 от 25 апреля 2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Стены наружные									
13	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**92,8**	**19431,54**	**2415,52**	**1803247**	**224160**	**16374**	**1505608**	**3573563**
		НР - 93%; СП - 8%			**16839,58**	**605,82**	**1562713**	**56220**		**264708**	
14	С121-020401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м³**	**10,0224**	**15678,62**	**--**	**157137**	**--**	**157137**	**--**	**169708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12571**	
15	С121-030102-0611	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**8,8**	**80361,92**	**--**	**712007**	**--**	**712007**	**--**	**768967**

		СП - 8%			--	--	--	--		56960	
16	С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**	$м^3$	9,792	30278,00	--	296482	--	296482	--	320201
		СП - 8%			--	--	--	--		23719	
17	С121-030301-0503	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	$м^3$	64	17982,00	--	1150848	--	1150848	--	1242916
		СП - 8%			--	--	--	--		92068	
18	С122-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1600	44,00	--	70400	--	70400	--	76032
		СП - 8%			--	--	--	--		5632	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,35917	125095,76	3957,02	44931	1421	--	40901	92698
		НР - 93%; СП - 8%			121138,74	1308,49	43509	470		6867	
20	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,35917	298376,52	--	107168	--	107168	--	115741
		СП - 8%			--	--	--	--		8573	
				Стены внутренние							
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	35,14	19282,81	4808,01	677598	168954	119055	404763	1168950
		НР - 93%; СП - 8%			11086,77	1298,80	389589	45640		86589	
22	С121-030102-0502	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	10,281	50573,84	--	519950	--	519950	--	561546
		СП - 8%			--	--	--	--		41596	
				Перегородки							
23	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	85,359	4642,87	442,07	396311	37734	48330	297820	749661
		НР - 93%; СП - 8%			3634,61	117,04	310247	9990		55530	
24	С121-030102-0502	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	3,3126	50573,00	--	167528	--	167528	--	180930
		СП - 8%			--	--	--	--		13402	
				Вентканалы							
25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	1,02524	20055,93	3772,62	20562	3867	4947	11757	34905
		НР - 93%; СП - 8%			11458,81	872,33	11748	894		2586	

26	С121-030101-0105	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,410096	58375,87	--	23940	--	23940	--	25855
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0184	443381,84	2283,38	8158	42	--	7403	16806
		НР - 91%; СП - 8%			441098,46	1028,17	8116	19		1245	
28	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты. Установка**	$м^2$ поверхности зонта	1	10457,17	217,44	10457	217	8306	1990	13443
		НР - 98%; СП - 8%			1934,47	96,27	1934	96		996	
29	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	$м^3$ изоляции	0,3	78396,10	4281,99	23519	1285	7666	11453	37770
		НР - 76%; СП - 8%			48559,53	1671,96	14568	502		2798	
30	С121-110103-0103	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95**	$м^3$	0,291	14232,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
31	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	$м^2$ перекрытия	192	4213,56	229,58	809004	44080	332260	406813	1313083
		НР - 90%; СП - 8%			2253,46	100,78	432664	19350		97265	
32	С121-070201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	0,3264	53013,00	--	17303	--	17303	--	18687
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
33	С121-070203-0202	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	3,552	51723,00	--	183720	--	183720	--	198418
		СП - 8%			--	--	--	--		14698	
34	С121-110102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	$м^3$	48	24100,00	--	1156800	--	1156800	--	1249344
		СП - 8%			--	--	--	--		92544	

35	С121-070201-0106	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	8,89	66136,00	--	587949	--	587949	--	634985
		СП - 8%			--	--	--	--		47036	
36	С121-070203-0103	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	4,6	54667,00	--	251468	--	251468	--	271585
		СП - 8%			--	--	--	--		20117	
37	1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами**	$м^2$ перекрытия	192	1299,86	5,14	249573	987	205515	39178	311850
		НР - 90%; СП - 8%			224,33	2,39	43071	459		23100	
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	3,81	256108,31	1353,93	975773	5159	805188	150704	1216595
		НР - 90%; СП - 8%			43418,88	530,94	165426	2023		90118	
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	5,56	212838,56	1860,62	1183382	10345	927947	224946	1520994
		НР - 90%; СП - 8%			44080,88	872,33	245090	4850		112666	
40	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	$м^2$	300	2385,88	19,85	715764	5955	609015	74901	853917
		НР - 72%; СП - 8%			335,98	10,79	100794	3237		63252	
41	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	300	1375,52	35,53	412656	10659	30309	345939	819282
		НР - 92%; СП - 8%			1238,96	14,44	371688	4332		60687	
42	С121-100104-0511	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	345	2217,00	--	764865	--	764865	--	826054
		СП - 8%			--	--	--	--		61189	
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	9,37	13077,85	101,06	122539	947	106478	13994	147455

		НР - 90%; СП - 8%			1612,99	46,39	15114	435		10923	
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	300	456,73	4,69	137019	1407	117273	17085	166431
		НР - 90%; СП - 8%			61,13	2,15	18339	645		12327	
45	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	42	1458,07	15,19	61239	638	35338	23449	91463
		НР - 92%; СП - 8%			601,50	5,37	25263	226		6775	
46	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	20	3607,72	2769,95	72154	55399	1758	25144	105081
		НР - 92%; СП - 8%			749,87	616,63	14997	12333		7784	
47	С121-100102-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	20	2319,00	--	46380	--	46380	--	50090
		СП - 8%			--	--	--	--		3710	
48	С121-100102-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	20	1076,00	--	21520	--	21520	--	23242
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
49	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	48905,46	1458,14	97811	2917	70234	23359	130864
		НР - 90%; СП - 8%			12330,06	647,37	24660	1295		9694	
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки**	м³ древесины в конструкции	0,042	212838,56	1860,62	8939	79	7009	1699	11489
		НР - 90%; СП - 8%			44080,88	872,33	1851	37		851	
51	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	10,4	1375,52	35,53	14305	369	1051	11993	28401
		НР - 92%; СП - 8%			1238,96	14,44	12885	150		2104	
52	С121-100104-0511	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м²	11,96	2217,00	--	26515	--	26515	--	28636
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
53	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,428	12793,95	72,86	5476	31	3749	1539	7576

		НР - 90%; СП - 8%			3962,83	33,23	1696	14		561	
54	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**$м^2$ покрытия по фермам**	9,2	224,24	3,64	2063	33	1248	717	3003
		НР - 90%; СП - 8%			84,95	1,66	782	15		222	
		ИТОГО :									19 182 693
		НДС		12 %				2 301 923			
		Итого с НДС									21 484 616

Заказчик : ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А., Актюбинская область, Темирский район, улица Нарен Имашев 20.
_____ Жайлышев У.А.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))

Подрядчик ТОО "ABYROI Group"
Директор _____ Жумашев Б.Е.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))

Эксперт технического надзора ТОО "AlramiProject"
_____ Жунусов Н.А.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))

Эксперт авторского надзора ТОО "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"
_____ Фахрутдинов Ш.С.
(должность,подпись,расшифровка подписи, место печати (при наличии))