Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №36 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №36 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	552 056,40	492 907,50							59 148,90	552 056,40
Всего по стройке	552 056,40	492 907,50							59 148,90	552 056,40

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж. С.

Технический надзор :

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Усенов С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №36 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**408191**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			90790
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48579*
			машины и механизмы	тенге			87500
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22527*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			229902
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**79681**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8330
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4076*
			машины и механизмы	тенге			4847
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1560*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			66505
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1**	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,5**	**2 144**	**1072**
			из них:				
1.1	1.1		затраты на труд рабочих			2 062	1031
			в том числе оплата труда рабочих			1 004	502
1.1.1	1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,20085	5 134	1031
1.2	1.2		машины и механизмы			9	5
			в том числе оплата труда машинистов			2	1
1.2.1	1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06592	24	2
1.2.2	1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001545	12 279	2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001545*	*3 688*	*1*
1.2.3	1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001545	7 908	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001545*	*2 582*	*0*
1.3	1.3		материалы, изделия и конструкции			73	37
1.3.1	1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	594	6
1.3.2	1.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	300	31

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050	525
			Железобетонные элементы				
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	0,5	25 203	12602
			Формула объема = 1:2				
4	4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	1	45 626	45626
			Линейная арматура				
5	5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120	3120
6	6	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682	3682
7	7	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	7 846	7846
8	8	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1	5 208	5208
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**328510**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			82460
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44503*
			машины и механизмы	тенге			82653
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20967*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			163397
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
			Кабельно-проводниковая продукция				
9	9	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,045	3 432 778	154475
			Формула объема = (20+25).0,001				
			из них:				
9.1	9.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	69185
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	38039
9.1.1	9.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,1831	4 878	69185
9.2	9.2		машины и механизмы			1 753 210	78894
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	19865
9.2.1	9.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	2,9325645	26 875	78813
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*5,865129*	*6 774*	*19865*
9.2.2	9.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,191889	426	82
9.3	9.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	6396
9.3.1	9.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,927	193	179
9.3.2	9.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,708	228	845
9.3.3	9.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,927	126	117
9.3.4	9.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,927	5 668	5254

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0** Формула объема = 20.1,02	м	20,4	246	5018
11	11	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0.6/1.0** Формула объема = 25.1,02	м	25,5	1 986	50643
			Линейная арматура				
12	12	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	257	514
13	13	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299	2598
14	14	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	69	69
15	15	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	3 120	6240
16	16	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	3	1 718	5154
17	17	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	2 209	4418
18	18	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	4 898	4898
19	19	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279	6279
20	20	252-207-4403 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	шт.	1	1 627	1627
21	21	252-207-5002 *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	шт.	1	3 297	3297
			Узел электроэнергии				
22	22	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	2 178	2178
			из них:				
22.1	22.1		затраты на труд рабочих			1 929	1929
			в том числе оплата труда рабочих			939	939
22.1.1	22.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3502	5 508	1929
22.2	22.2		машины и механизмы			207	207
			в том числе оплата труда машинистов			65	65
22.2.1	22.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	12 279	126
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*3 688*	*38*
22.2.2	22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	7 908	81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*2 582*	*27*
22.3	22.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
22.3.1	22.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
23	23	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	51 596	51596
24	24	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1	15 134	15134
			из них				
24.1	24.1		затраты на труд рабочих			11 346	11346

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			5 525	5525
24.1.1	24.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 508	11346
24.2	24.2		машины и механизмы			3 552	3552
			в том числе оплата труда машинистов			1 037	1037
24.2.1	24.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	120	27
24.2.2	24.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	352	257
24.2.3	24.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	12 279	885
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*3 688*	*266*
24.2.4	24.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2266	8 003	1813
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2266*	*2 582*	*585*
24.2.5	24.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	7 908	570
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*2 582*	*186*
24.3	24.3		материалы, изделия и конструкции			236	236
24.3.1	24.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
24.3.2	24.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
24.3.3	24.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884 809	18
25	**25**	**247-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**
26	**26**	**247-204-0716** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**408191**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			90790
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48579*
			машины и механизмы	тенге			87500
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22527*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			229902
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
			Всего прямые затраты				**408 191,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**28 165,18**
			Итого				**436 356,18**
			Сметная прибыль - 5%				**21 817,81**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**8 727,12**
			Итого				**466 901,11**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**492 907,50**
			НДС- 12%				**59 148,90**
			Стоимость строительства				**552 056,40**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Алсеханов Н. С.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

Назыров А.Ю.