Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	947 411,62	845 903,23							101 508,39	947 411,62
Всего по стройке	947 411,62	845 903,23							101 508,39	947 411,62

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Азизханов Ж. С.**

Технический надзор :

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Усенов С.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**700517**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			178965
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92025*
			машины и механизмы	тенге			107730
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27841*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			413823
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**508469**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			134941
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68655*
			машины и механизмы	тенге			68907
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17910*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			304622
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,5	2 144	1072
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050	525
3	3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,03	3 432 778	102983
			Формула объема = (30).0,001				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015. марки СИП-4 4х70-0.6/1.0** Формула объема = 30.1,02	м	30,6	1 986	60772
			Железобетонные элементы				
5	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов Формула объема = 2:2	опора	1	25 203	25203
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	4 397	8794
7	7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	45 626	91252
			Стальные конструкции				
8	8	252-207-0216 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка SH702R**	шт.	2	3 691	7382
9	9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-6/**	шт.	1	1 737	1737
10	10	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	37 251	37251
			Линейная арматура				
11	11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой**	шт.	4	211	844
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	2 421	2421
13	13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120	3120
14	14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682	3682
15	15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	1	3 752	3752
16	16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	1	16 785	16785
17	17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	6 822	6822
			Металлопрокат				
18	18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	20	1 243	24860
19	19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	15,2	7 185	109212
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**192048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			44024

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23370*
			машины и механизмы	тенге			38823
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9931*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			109201
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
			Кабельно-проводниковая продукция				
20	**20**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,02**	**3 432 778**	**68656**
			Формула объема = (20).0,001				
21	**21**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
			Линейная арматура				
22	**22**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
23	**23**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
24	**24**	**252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
25	**25**	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
26	**26**	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
27	**27**	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
28	**28**	**252-207-2337** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
29	**29**	**252-207-2338** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6 279**	**6279**
30	**30**	**252-207-4403** *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	**шт.**	**1**	**1 627**	**1627**
31	**31**	**252-207-5002** *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	**1**	**3 297**	**3297**
			Узел электроэнергии				
32	**32**	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
33	**33**	**247-301-0122** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**
34	**34**	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
35	**35**	**247-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**700517**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			178965
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92025*
			машины и механизмы	тенге			107730
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27841*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			413823
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
			Всего прямые затраты				**700 517,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**48 335,67**
			Итого				**748 852,67**
			Сметная прибыль - 5%				**37 442,63**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**14 977,05**
			Итого				**801 272,36**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**845 903,23**
			НДС- 12%				**101 508,39**
			Стоимость строительства				**947 411,62**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Азизханов Ж. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Ауесханов Н. С.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

_____ **Назыров А.Ю.**