**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Форма №КС-3

**Технический надзор:** ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

**Подрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Договор:** Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №44 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | б/н от 03.10.2024г. | | Бюджет | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №44 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 243 745,98 | 217 630,34 | | | | | | | 26 115,64 | 243 745,98 |
| **Всего к оплате** | 243 745,98 | 217 630,34 | | | | | | | 26 115,64 | 243 745,98 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

**Руководитель**
**Азизханов Ж.С.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**

**Директор**
**Усенов С.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор**
**Елемесов Н.Ж.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №44 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
**Технический надзор:** ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
**Авторский надзор:** ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
**Подрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **192048** |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **192048** |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** | км | 0,02 | 3 432 778 | 68656 |
| 2 | **243-701-0702**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 20.1,02 | м | 20,4 | 246 | 5018 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 3 | **252-207-0803**<br>*РСНБ РК 2022* | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | шт. | 2 | 257 | 514 |
| 4 | **252-207-1802**<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | м | 2 | 1 299 | 2598 |
| 5 | **252-207-0104**<br>*РСНБ РК 2022* | **Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные** | шт. | 1 | 69 | 69 |
| 6 | **252-207-2613**<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** | шт. | 2 | 3 120 | 6240 |
| 7 | **252-207-3106**<br>*РСНБ РК 2022* | **Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен** | шт. | 3 | 1 718 | 5154 |
| 8 | **252-207-1109**<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)** | шт. | 2 | 2 209 | 4418 |
| 9 | **252-207-2337**<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT76 универсальный** | шт. | 1 | 4 898 | 4898 |
| 10 | **252-207-2338**<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT76.2 универсальный** | шт. | 1 | 6 279 | 6279 |
| 11 | **252-207-4403**<br>*СпрСЦ 06.2024* | **Корпус предохранителя VO-63** | шт. | 1 | 1 627 | 1627 |
| 12 | **252-207-5002**<br>*СпрСЦ 06.2024* | **Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий** | шт. | 1 | 3 297 | 3297 |
| | | Узел электроэнергии | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **6119-0602-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка счетчика на готовое основание, однофазного**<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Присоединение<br>3. Опробование | **шт.** | **1** | **2 178** | **2178** |
| | | из них: | | | | |
| 13.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 929 | 1929 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 939 | 939 |
| 13.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,3502 | 5 508 | 1929 |
| 13.2 | | машины и механизмы | | | 207 | 207 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 65 | 65 |
| 13.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0103 | 12 279 | 126 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,0103* | *3 688* | *38* |
| 13.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0103 | 7 908 | 81 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,0103* | *2 582* | *27* |
| 13.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 42 | 42 |
| 13.3.1 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | 1 403 | 42 |
| **14** | **247-301-0122**<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1** | **шт.** | **1** | **51 596** | **51596** |
| **15** | **6124-0303-0404**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Заземление | **шт.** | **1** | **15 134** | **15134** |
| | | из них: | | | | |
| 15.1 | | затраты на труд рабочих | | | 11 346 | 11346 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 5 525 | 5525 |
| 15.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,06 | 5 508 | 11346 |
| 15.2 | | машины и механизмы | | | 3 552 | 3552 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 037 | 1037 |
| 15.2.1 | 311-601-2102 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,2266 | 120 | 27 |
| 15.2.2 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7313 | 352 | 257 |
| 15.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0721 | 12 279 | 885 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,0721* | *3 688* | *266* |
| 15.2.4 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 0,2266 | 8 003 | 1813 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,2266* | *2 582* | *585* |
| 15.2.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0721 | 7 908 | 570 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,0721* | *2 582* | *186* |
| 15.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 236 | 236 |
| 15.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0001 | 954 056 | 95 |
| 15.3.2 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | 1 234 | 123 |
| 15.3.3 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,00002 | 884 809 | 18 |
| **16** | **247-201-0501**<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66** | **шт.** | **1** | **13 689** | **13689** |
| **17** | **247-204-0716**<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **1** | **683** | **683** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **192048** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 44024 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *23370* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 38823 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9931* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 109201 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 12 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **192048,00** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **109201,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **5716,44** |
| | | **Итого** | | | | **197764,44** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **4428,17** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **3955,29** |
| | | **Итого** | | | | **206147,90** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **217630,34** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **26115,64** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **243745,98** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

**Руководитель**
**Азизханов Ж.С.**_____

**Технический надзор:**
**ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**

**Инженер-экперт**
**Ауесханов Н.С.**_____

**Авторский надзор:**
**ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"**

**Инженер-эксперт**
**Назыров А.Ю.**_____

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Елемесов Н.Ж.**_____