Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	787 567,34	703 185,13							84 382,22	787 567,34
Всего по стройке	787 567,34	703 185,13							84 382,22	787 567,34

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж. С.

Технический надзор :

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Усенов С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г.А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**582328**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			104238
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55534*
			машины и механизмы	тенге			99355
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25852*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			378736
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**231984**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15628
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7650*
			машины и механизмы	тенге			9689
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3119*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			206668
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,5	2 144	1072
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050	525
			Железобетонные элементы				
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	25 203	25203
			Формула объема = 2:2				
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	4 397	8794
5	5	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	45 626	91252

1	2	3	4	5	6	7	8
			Стальные конструкции				
6	6	252-207-0216 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка SH702R**	**шт.**	**2**	**3 691**	**7382**
7	7	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-6/**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**
8	8	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**37 251**	**37251**
			Линейная арматура				
9	9	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**	**1**	**5 612**	**5612**
10	10	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**1**	**2 421**	**2421**
11	11	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**4**	**3 120**	**12480**
12	12	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
13	13	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 682**	**3682**
14	14	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**1**	**7 846**	**7846**
15	15	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**1**	**16 785**	**16785**
16	16	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**1**	**6 822**	**6822**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**350344**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			88610
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*47884*
			машины и механизмы	тенге			89666
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22733*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			172068
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
			Кабельно-проводниковая продукция				
17	17	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,049**	**3 432 778**	**168206**
			Формула объема = (20+29).0,001				
18	18	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
19	19	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 29.1,02	**м**	**29,58**	**1 986**	**58746**
			Линейная арматура				
20	20	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
21	21	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
22	22	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
23	23	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
24	24	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
25	25	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	4 898	4898
27	27	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279	6279
28	28	252-207-4403 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	шт.	1	1 627	1627
29	29	252-207-5002 *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	шт.	1	3 297	3297
			Узел электроэнергии				
30	30	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	2 178	2178
31	31	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	51 596	51596
32	32	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1	15 134	15134
33	33	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	шт.	1	13 689	13689
34	34	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	683	683
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**582328**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			104238
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55534*
			машины и механизмы	тенге			99355
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25852*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			378736
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
			Всего прямые затраты				**582 328,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**40 180,63**
			Итого				**622 508,63**
			Сметная прибыль - 5%				**31 125,43**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**12 450,17**
			Итого				**666 084,24**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**703 185,13**
			НДС- 12%				**84 382,22**
			Стоимость строительства				**787 567,34**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Туесханов Н. С.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

Назыров А.Ю.