Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Форма №КС-3

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"
Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	560 785,09	500 700,98							60 084,12	560 785,09
Всего к оплате	560 785,09	500 700,98							60 084,12	560 785,09

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель
Азизханов Ж.С.

Технический надзор:

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Директор
Усенов С.Б.

Подрядчик:

ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор
Елемесов Н.Ж.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**440942**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			100015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53651*
		машины и механизмы	тенге			98020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**79681**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8330
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4076*
		машины и механизмы	тенге			4847
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66505
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**0,5**	**2 144**	**1072**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,5**	**1 050**	**525**
		Железобетонные элементы				
3	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**
		Формула объема = 1:2				
3.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,5912	4 587	7299
3.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,3536	11 483	4060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3536*	*3 688*	*1304*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0988	7 908	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0988*	*2 582*	*255*

1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000015	1 022 349	15
3.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,05	2 233	112
3.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	59	177
3.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	605	121
3.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,05	501	25
3.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01	1 103	11
4	**225-204-0303** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**1**	**45 626**	**45626**
		Линейная арматура				
5	**252-207-2615** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
6	**252-207-1014** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 682**	**3682**
7	**252-202-0511** *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**1**	**7 846**	**7846**
8	**252-207-2318** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**1**	**5 208**	**5208**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**361261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91685
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49575*
		машины и механизмы	тенге			93173
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23616*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			176403
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Кабельно-проводниковая продукция				
9	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,051**	**3 432 778**	**175072**
		Формула объема = (20+31).0,001				
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	78410
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	43111
9.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	16,07418	4 878	78410
9.2		машины и механизмы			1 753 210	89414
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	22514
9.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	3,3235731	26 875	89321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*6,6471462*	*6 774*	*22514*
9.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,2174742	426	93
9.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	7248
9.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,0506	193	203
9.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,2024	228	958
9.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,0506	126	132
9.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,0506	5 668	5955
10	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
11	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	**31,62**	**1 986**	**62797**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 31.1,02				
		Линейная арматура				
12	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
13	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
14	**252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
15	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
16	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
17	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
18	**252-207-2337** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
19	**252-207-2338** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6 279**	**6279**
20	**252-207-4403** *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	**шт.**	**1**	**1 627**	**1627**
21	**252-207-5002** *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	**1**	**3 297**	**3297**
		Узел электроэнергии				
22	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			1 929	1929
		в том числе оплата труда рабочих			939	939
22.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3502	5 508	1929
22.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	12 279	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*3 688*	*38*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	7 908	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*2 582*	*27*
22.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
23	**247-301-0122** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**
24	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			11 346	11346
		в том числе оплата труда рабочих			5 525	5525
24.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 508	11346
24.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	120	27
24.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	352	257
24.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	12 279	885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*3 688*	*266*
24.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2266	8 003	1813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2266*	*2 582*	*585*

1	2	3	4	5	6	7
24.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	7 908	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*2 582*	*186*
24.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
24.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
24.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884 809	18
25	**247-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**
26	**247-204-0716** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**440942**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			100015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53651*
		машины и механизмы	тенге			98020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
		Всего прямые затраты				**440942**
		в том числе оборудование				**242908,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**13664,35**
		Итого				**454606,35**
		Сметная прибыль - 5%				**10584,92**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**9092,13**
		Итого				**474283,39**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**500700,98**
		НДС 12%				**60084,11701**
		Стоимость строительства				**560785,09**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель
Азизханов Ж.С.

Технический надзор:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт
Ауесханов Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

Инженер-эксперт
Назыров А.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"
Елемесов Н.Ж.