Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Форма №КС-3

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №15 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №15 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	560 785,09	500 700,98							60 084,12	560 785,09
Всего к оплате	560 785,09	500 700,98							60 084,12	560 785,09

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель
Азизханов Ж.С. _____

Технический надзор:

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Директор
Усенов О.Б. _____

Подрядчик:

ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А. _____

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №15 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**440942**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			100015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53651*
		машины и механизмы	тенге			98020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**79681**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8330
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4076*
		машины и механизмы	тенге			4847
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66505
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,5**	**2 144**	**1072**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,5**	**1 050**	**525**
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов Формула объема = 1 2	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**
4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**1**	**45 626**	**45626**

1	2	3	4	5	6	7
		Линейная арматура				
5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
6	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 682**	**3682**
7	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**1**	**7 846**	**7846**
8	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**1**	**5 208**	**5208**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**361261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91685
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49575*
		машины и механизмы	тенге			93173
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23616*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			176403
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Кабельно-проводниковая продукция				
9	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (20+31).0,001	**км**	**0,051**	**3 432 778**	**175072**
10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
11	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 31.1,02	**м**	**31,62**	**1 986**	**62797**
		Линейная арматура				
12	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
13	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
14	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
15	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
16	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
17	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
18	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
19	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6 279**	**6279**
20	252-207-4403 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	**шт.**	**1**	**1 627**	**1627**
21	252-207-5002 *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	**1**	**3 297**	**3297**
		Узел электроэнергии				

1	2	3	4	5	6	7
22	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
23	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**
24	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
25	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**
26	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**440942**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			100015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53651*
		машины и механизмы	тенге			98020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
		Всего прямые затраты				**440942**
		в том числе оборудование				**242908,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**13664,35**
		Итого				**454606,35**
		Сметная прибыль - 5%				**10584,92**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**9092,13**
		Итого				**474283,39**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**500700,98**
		НДС 12%				**60084,11701**
		Стоимость строительства				**560785,09**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель:
Азизханов Ж.С.

Технический надзор:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт:
Ауесханов Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

Инженер-эксперт:
Назыров А.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г.А.