Форма №КС-3

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
**Технический надзор:** ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
**Подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"
**Договор:** Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024г.
**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №20 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б/н от 03.10.2024г. | | Бюджет | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №20 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 560 785,09 | 500 700,98 | | | | | | | 60 084,12 | 560 785,09 |
| **Всего к оплате** | **560 785,09** | **500 700,98** | | | | | | | **60 084,12** | **560 785,09** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

**Руководитель**
**Азнаханов Ж.С.** _____

**Технический надзор:**

**ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**

**Директор**
**Усенов С.Б.** _____

**Подрядчик:**

**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор**
**Аликулов Г.А.** _____

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №20 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
**Технический надзор:** ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
**Авторский надзор:** ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
**Подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **440942** |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **79681** |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 6124-0203-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** | **м** | 0,5 | 2 144 | 1072 |
| 2 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | 0,5 | 1 050 | 525 |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| 3 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | 0,5 | 25 203 | 12602 |
| 4 | 225-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А** | **шт.** | 1 | 45 626 | 45626 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 5 | 252-207-2615<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** | **шт.** | 1 | 3 120 | 3120 |
| 6 | 252-207-1014<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** | **шт.** | 1 | 3 682 | 3682 |
| 7 | 252-202-0511<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком** | **шт.** | 1 | 7 846 | 7846 |
| 8 | 252-207-2318<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT21.116 сквозной** | **шт.** | 1 | 5 208 | 5208 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **361261** |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 9 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** | **км** | 0,051 | 3 432 778 | 175072 |
| 10 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | **м** | 20,4 | 246 | 5018 |
| 11 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | **м** | 31,62 | 1 986 | 62797 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 12 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | **шт.** | 2 | 257 | 514 |
| 13 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | **м** | 2 | 1 299 | 2598 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 252-207-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 1 | 69 | 69 |
| 15 | 252-207-2613<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 3 120 | 6240 |
| 16 | 252-207-3106<br>*РСНБ РК 2022* | Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен | шт. | 3 | 1 718 | 5154 |
| 17 | 252-207-1109<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 2 209 | 4418 |
| 18 | 252-207-2337<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 4 898 | 4898 |
| 19 | 252-207-2338<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 6 279 | 6279 |
| 20 | 252-207-4403<br>*СпрСЦ 06.2024* | Корпус предохранителя VO-63 | шт. | 1 | 1 627 | 1627 |
| 21 | 252-207-5002<br>*СпрСЦ 06.2024* | Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий | шт. | 1 | 3 297 | 3297 |
| | | Узел электроэнергии | | | | |
| 22 | 6119-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание, однофазного | шт. | 1 | 2 178 | 2178 |
| 23 | 247-301-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 1 | 51 596 | 51596 |
| 24 | 6124-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 15 134 | 15134 |
| 25 | 247-201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66 | шт. | 1 | 13 689 | 13689 |
| 26 | 247-204-0716<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 683 | 683 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **440942** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | 440942 |
| | | **в том числе оборудование** | | | | 242908,00 |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | 13664,35 |
| | | **Итого** | | | | 454606,35 |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | 10584,92 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | 9092,13 |
| | | **Итого** | | | | 474283,39 |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | 500700,98 |
| | | **НДС 12%** | | | | 60084,11701 |
| | | **Стоимость строительства** | | | | 560785,09 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

**Руководитель**
**Азизханов Ж.С.** _____

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г.А.** _____

**Технический надзор:**
**ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**

**Инженер-эксперт**
**Ауесхянов Н.С.** _____

**Авторский надзор:**
**ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"**

**Инженер-эксперт**
**Назыров А.Ю.** _____