Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	611 115,03	545 638,42							65 476,61	611 115,03
Всего по стройке	611 115,03	545 638,42							65 476,61	611 115,03

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж. С.

Технический надзор:

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Усенов С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**451859**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			103090
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55342*
			машины и механизмы	тенге			101526
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26059*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			247244
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**79681**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8330
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4076*
			машины и механизмы	тенге			4847
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1560*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			66505
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,5**	**2 144**	**1072**
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,5**	**1 050**	**525**
			Железобетонные элементы				
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов Формула объема = 1:2	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	1	45 626	45626
			Линейная арматура				
5	5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120	3120
6	6	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682	3682
7	7	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	7 846	7846
8	8	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1	5 208	5208
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**372178**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			94760
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51266*
			машины и механизмы	тенге			96679
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24499*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			180739
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
			Кабельно-проводниковая продукция				
9	9	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (20+33).0,001	км	0,053	3 432 778	181937
10	10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 20.1,02	м	20,4	246	5018
11	11	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 33.1,02	м	33,66	1 986	66849
			Линейная арматура				
12	12	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	257	514
13	13	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299	2598
14	14	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	69	69
15	15	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	3 120	6240
16	16	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	3	1 718	5154
17	17	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	2 209	4418
18	18	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	4 898	4898
19	19	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279	6279
20	20	252-207-4403 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	шт.	1	1 627	1627

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	252-207-5002 *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	1	3 297	3297
			Узел электроэнергии				
22	22	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	1	2 178	2178
23	23	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	1	51 596	51596
24	24	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	1	15 134	15134
25	25	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	1	13 689	13689
26	26	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	683	683
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**451859**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			103090
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55342*
			машины и механизмы	тенге			101526
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26059*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			247244
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
			Всего прямые затраты				**451 859,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**31 178,27**
			Итого				**483 037,27**
			Сметная прибыль - 5%				**24 151,86**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**9 660,75**
			Итого				**516 849,88**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**545 638,42**
			НДС- 12%				**65 476,61**
			Стоимость строительства				**611 115,03**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Азизханов Ж. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Ауесханов Н. С.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

_____ **Назыров А.Ю.**