Счет-фактура № 00000000003 от 16 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №5-Қ от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340024156, Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры в селе Бейнеу	тенге	1	8 878 215,18	8 878 215,18	12%	1 065 385,82	9 943 601,00		
Всего по счету:					**8 878 215,18**		**1 065 385,82**	**9 943 601,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Өркен-1» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры в селе Бейнеу "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 5-К	29.06.2016г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	9 943 601	8 878 215	8 878 215						1 065 386	9 943 601
за август 2016 г.	9 943 601	8 878 215	8 878 215						1 065 386	9 943 601
5% после завершения работ		443 911							53 269	497 180
К оплате :		8 434 304							1 012 117	9 446 421

(Девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч четыресто двадцать один) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №5-Қ от 29.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры в селе Бейнеу»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	340,00	22,22	21,00	7553	7141	0,01	3				
					1,21	5,29	412	1798	0,02	6				
2.	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы в ручную после разработки их механизированным способом	м3	17,90	200,88	--	3596	--	1,42	25				
					200,88	--	3596	--	--	--				
3.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,10	167,40	--	686	--	1,18	5				
					167,40	--	686	--	--	--				
4.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	421,10	63,01	52,60	26535	22152	0,05	22				
					7,11	17,92	2994	7546	0,07	28				
5.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	205,80	6,48	6,48	1333	1333	--	--				
					--	2,10	--	433	0,01	2				
6.	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	м3	205,80	3,20	3,20	658	658	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		59			--	1,04	--	214	0,00	1
7.	Е0101-27-2	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59	м3	74,20	6,48	6,48	481	481	--	--
					--	2,10	--	156	0,01	1
8.	Е0101-27-8	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59	м3	74,20	3,20	3,20	237	237	--	--
					--	1,04	--	77	0,00	0
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	м3	280,00	21,55	4,52	6033	1264	0,11	30
					17,03	--	4768	--	--	--
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	м3	280,00	23,62	12,00	6613	3359	0,01	3
					1,62	2,75	454	769	0,01	3
11.	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,80	122,18	--	1808	--	0,89	13
					122,18	--	1808	--	--	--
12.	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	67,20	9,24	9,24	621	621	--	--
					--	3,00	--	202	0,01	1
13.	Е0101-24-10К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	67,20	31,64	31,64	2126	2126	--	--
					--	10,27	--	690	0,04	3
		Итого по разделу: Земляные работы								58282
		Раздел: Фундаменты								
14.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50мм	м2	88,26	560,11	24,55	49436	2167	0,26	23
					39,83	9,20	3515	812	0,04	4
15.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм1 при ширине поверху до 1000 мм из ьетона кл. В15 на с/с цементе W4, F50	м3	19,90	8782,80	353,46	174778	7034	3,60	72
					585,00	133,52	11642	2657	0,65	13
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,43	53000,00	--	22638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	20,20	183,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	20,20	519,00	--	10483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-20	Устройство монолитных ленточных фундаментов бетонных ФЛм1 из бетона кл. В15 на с/с цементе W4, F50	м3	34,60	8507,16	311,32	294348	10772	2,82	98
					441,00	117,61	15259	4069	0,57	20
20.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	35,12	183,00	--	6427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	35,12	519,00	--	18227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В15 на с/с цементе W4, F50	м3	9,30	8782,80	353,46	81680	3287	3,60	33
					585,00	133,52	5440	1242	0,65	6
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	53000,00	--	13291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,44	183,00	--	1727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,44	519,00	--	4899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором марки М100	м2	43,52	209,88	4,19	9134	182	0,38	17
					58,05	1,58	2526	69	0,01	0
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	287,32	245,44	3,82	70520	1098	0,21	61
					37,35	1,44	10731	414	0,01	2
28.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная перегородок, фундаментов цементным раствором 1:2	м2	19,06	216,27	4,19	4122	80	0,38	7
					58,05	1,58	1106	30	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								765406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
29.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3	105,40	1494,98	321,26	157571	33861	4,10	432
					603,00	119,25	63556	12569	0,59	62
30.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3	45,26	1494,98	321,26	67663	14540	4,10	186
					603,00	119,25	27292	5397	0,59	27
31.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3	47,00	1494,98	321,26	70264	15099	4,10	193
					603,00	119,25	28341	5605	0,59	28
32.	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	м3	193,71	3500,00	--	677974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок толщ. 190 мм	т	0,24	8679,65	422,15	2083	101	56,40	14
					8257,50	157,50	1982	38	0,77	0
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	т	0,24	41200,00	--	9888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-12-1	Устройство щетин для крепления мауэрлата вдоль оси А и В	т	0,01	8679,65	422,15	110	5	56,40	1
					8257,50	157,50	105	2	0,77	0
36.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00	--	706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0110-87-3	Устройство перегородок толщ. 100 ммв жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	10,50	1642,29	14,13	17244	148	2,32	24
					389,25	5,33	4087	56	0,03	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки								1003503
		Раздел: Перемычки								
38.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе марки М100	шт	66,00	102,13	66,43	6740	4385	0,15	10
					23,85	23,85	1574	1574	0,11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	3,75	26800,00 ---	-- ---	100436 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Перемычки								107176
		Раздел: Покрытие								
40.	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с антисептированием, обертыванием концов балок толем	м2	334,40	268,23 --- 169,88	30,89 --- 11,68	89698 --- 56808	10330 --- 3906	1,09 --- 0,06	364 --- 19
41.	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 7,4 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, II сорта	м3	9,80	18300,00 ---	-- ---	179340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 7,0 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, II сорта	м3	1,40	18666,00 ---	-- ---	26132 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, II сорта	м3	9,20	14475,00 ---	-- ---	133170 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	70,40	84,00 ---	-- ---	5914 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С11011-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	334,40	60,00 ---	-- ---	20064 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные жесткие толщ. 150 мм ГОСТ 9573-96	м3	50,16	3405,00 ---	-- ---	170795 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С11011-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	334,40	60,00 ---	-- ---	20064 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С12021-237	М/к из полосовой стали 50х3 мм, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,07	154400,00 ---	-- ---	10666 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 6х35 мм	т	0,01	92100,00 ---	-- ---	749 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	20,40	573,75	28,11	11704	573	0,78	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				---	---	---	---	---	---
					123,75	10,58	2524	216	0,05	1
51.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм и цементно-песчаного раствора М100	м2	305,28	186,24	15,94	56856	4866	0,24	74
					---	---	---	---	---	---
					34,65	5,96	10578	1819	0,03	9
52.	Е0112-17-2К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 30мм	м2	305,28	76,22	2,10	23269	641	0,01	4
					---	---	---	---	---	---
					1,65	0,75	504	229	0,00	1
53.	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчаной стяжки	1т	0,43	5239,08	327,33	2242	140	11,60	5
					---	---	---	---	---	---
					1890,00	123,75	809	53	0,60	0
54.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	т	0,43	41200,00	--	17634	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								768297
		Раздел: Кровля								
55.	Е0110-14-1	Установка деревянных контрукций кровли с антисептированием, установкой прокладок из толя	м3	7,58	23741,72	334,28	179962	2534	22,10	168
					---	---	---	---	---	---
					3397,50	126,00	25753	955	0,62	5
56.	Е0110-3-4	Устройство лобовой доски	м2	10,00	774,60	8,67	7746	87	0,68	7
					---	---	---	---	---	---
					104,63	3,26	1046	33	0,02	0
57.	Е0110-3-5	Устройство карнизной доски	м2	29,00	504,96	7,54	14644	219	1,43	41
					---	---	---	---	---	---
					214,65	2,86	6225	83	0,01	0
58.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами лобовой доски и карнизной доски	м2	39,00	186,45	0,80	7272	31	0,06	2
					---	---	---	---	---	---
					9,25	0,32	361	12	0,00	0
59.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м3	8,36	573,75	28,11	4797	235	0,78	7
					---	---	---	---	---	---
					123,75	10,58	1035	88	0,05	0
60.	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством конькового элемента, с установкой противоветрового элемента, с учетом покрытия слухового окна	м2	405,10	479,17	8,20	194111	3322	0,42	172
					---	---	---	---	---	---
					67,73	3,08	27437	1248	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	72495,00	--	2146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12021-25 7	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, огрунтованные	т	0,14	130100,00	--	17871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	405,10	20,48	0,91	8297	369	0,03	12
					4,68	0,34	1896	138	0,00	1
64.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	м2	405,10	131,98	0,55	53465	223	0,04	16
					6,48	0,20	2625	81	0,00	0
65.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски и карнизной доски за 2 раза	м2	39,00	165,65	1,61	6460	63	0,53	21
					88,65	0,61	3457	24	0,00	0
66.	Е0112-15-1	Укладка рубероида в один слой полосой шириной 1,0 м в прикарнизной части крыши вдоль осей А и В	м2	42,40	207,23	1,19	8787	50	0,16	7
					27,00	0,45	1145	19	0,00	0
67.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	87,78	61,05	0,90	5359	79	0,03	3
					5,42	0,34	476	30	0,00	0
68.	Е0110-52-1	Огнезащита ходовых досок	м2	26,33	20,48	0,91	539	24	0,03	1
					4,68	0,34	123	9	0,00	0
69.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами ходовых досок	м2	26,33	131,98	0,55	3475	14	0,04	1
					6,48	0,20	171	5	0,00	0
70.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	1155,99	81,61	2312	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
71.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,05	12325,00	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 180 мм, толщина 40 мм, III сорта	м3	0,04	11624,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм,	м3	0,01	14206,00	--	142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 50 мм, III сорта			--	--	--	--	--	--
74.	С12065-68	Деревянный блок, окрашенный	м2	1,21	9060,00	--	10963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-81 9	Петля	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-81 3	Шпингалет	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0110-7-1	Устройство обшивки из доски	м2	4,96	887,43	4,64	4402	23	0,36	2
					58,05	1,76	288	9	0,01	0
78.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций сдухового окна	м3	0,26	573,75	28,11	151	7	0,78	0
					123,75	10,58	33	3	0,05	0
79.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций слухового окна	м2	9,40	186,45	0,80	1753	8	0,06	1
					9,25	0,32	87	3	0,00	0
80.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колероммасляным разбеленным деревянных констукции слухового окна	м2	5,68	165,65	1,61	941	9	0,53	3
					88,65	0,61	504	3	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								537120

ИТОГО:

3239784	156148	2209
337685	55448	258

Накладные расходы :

На общестроительные работы 456975

Всего накладных расходов: 456975

Итого с накладными 3696759

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 2209
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 258
- в накладных расходах, чел-ч. 228

Всего трудозатрат, чел-ч.: 2695

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221806
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3918565
Итого с временными, 1,1 %	3961669
Итого с зимними удорожаниями, 0,588 %	3984964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4000811
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4040428
Пересчет в текущих ценах, К-2,15426	8704132
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	174083
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8878215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1065386
Итого с НДС	9943601

Принял ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____