Счет-фактура № 00000000015 от 28 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №5-Қ от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340024156, Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры в селе Бейнеу	тенге	1	9 121 784,82	9 121 784,82	12%	1 094 614,18	10 216 399,00		
Всего по счету:					**9 121 784,82**		**1 094 614,18**	**10 216 399,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)
Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры в селе Бейнеу "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь-месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 5-К	29.06.2016г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	20 160 000	18 000 000	18 000 000						2 160 000	20 160 000
за ноябрь 2016 г.	10 216 399	9 121 785	9 121 785						1 094 614	10 216 399
5% после завершения работ		456 089							54 731	510 820
К оплате :		8 665 696							1 039 883	9 705 579

(Девять миллионов семьсот пять тысяч пятьсот семьдесят девять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №5-Қ от 29.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры в селе Бейнеу»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-5-1	Установка деревянных лестниц с антисептированием	м3	0,21	22951,16	316,57	4820	66	22,50	5
					3487,50	119,25	732	25	0,58	0
2.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций лестницы	м3	0,21	573,75	28,11	120	6	0,78	0
					123,75	10,58	26	2	0,05	0
3.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,03	11564,85	5475,87	313	148	28,90	1
					5040,00	1552,87	137	42	5,46	0
4.	С12021-267	Лестница металлическая, огрунтованная	т	0,03	133700,00	--	3623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-172-4	Масляная окраска лестницы, количество окрасок 2	м2	0,73	148,40	0,07	109	--	0,65	0
					108,00	0,02	79	--	0,00	0
		Итого по разделу:								8985
		Раздел: ОКНА								
6.	Е0110-16-2	Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	27,00	593,71	59,17	16030	756	1,18	15
					198,45	21,16	5358	270	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15 для жилья, окрашенные	м2	27,00	4860,00	--	131220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-79 9	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	12,00	879,00	--	10548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-201 -1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	27,00	718,72	2,93	19406	79	0,41	11
					63,00	1,10	1701	30	0,01	0
10.	Е0110-22- 2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	27,00	227,29	5,58	6137	151	0,59	16
					94,05	2,12	2539	57	0,01	0
11.	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм, длина 1550 мм, окрашенные	м	18,60	864,00	--	16070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /подоконные сливы/ из оцинкованного листа толщ.0,7 мм	м2	4,70	406,68	0,05	1911	--	0,05	0
					7,70	0,02	36	--	0,00	0
		Итого по разделу: ОКНА								201322
		Раздел: ДВЕРИ								
13.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	45,36	400,18	102,53	18152	4651	0,90	41
					151,65	35,67	6879	1618	0,14	6
14.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ЛПЩ, окрашенные	м2	8,40	4810,00	--	40404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-9Л внутренние, окрашенные	м2	22,68	4010,00	--	90947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8; ДГ 21-8Л внутренние, окрашенные	м2	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9ЛПТ, окрашенные	м2	7,56	5610,00	--	42412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	16,00	1380,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8,00	1960,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный /для дверей бойлерной/	шт	4,00	5500,00	--	22000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /для дверей бойлерной/	шт	4,00	798,85	16,96	3195	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
22.	Е0110-16-1	Установка в жилых зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2 /для дверного блока бойлерной/	м2	1,08	828,63	71,29	895	77	1,64	2
					272,25	25,25	294	27	0,10	0
23.	С12061-2	Блоки фрамужные одностворные со спаренными створками ОС 9-3 для жилья, окрашенные	м2	1,08	3430,00	--	3704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-798	Скобяные для фрамуг /независимо от высоты/ для жилых зданий	комплект	4,00	720,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	1,08	440,29	1,74	476	2	0,32	0
					49,73	0,63	54	1	0,00	0
26.	Е0110-23-1	Установка блоков-лазов в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	400,18	102,53	800	205	0,90	2
					151,65	35,67	303	71	0,14	0
27.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10, окрашенные	м2	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных дверей-лазов	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	128,40	95,32	0,32	12239	41	0,08	10
					11,79	0,11	1514	14	0,00	0
30.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	26,00	583,00	--	15158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ДВЕРИ								350142
		Раздел: ПОЛЫ								
31.	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	258,20	560,11	24,55	144621	6339	0,26	68
					39,83	9,20	10284	2375	0,04	12
32.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	м3	15,49	10940,88	--	169496	--	3,66	57
					567,00	--	8784	--	--	--
33.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,80	183,00	--	2892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М150	м2	258,20	224,20	9,95	57888	2569	0,36	92
					52,20	3,74	13478	966	0,02	5
35.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума с тепло-звукоизолирующим слоем на клее "Бустилат"	м2	258,20	806,29	4,90	208184	1265	0,38	99
					58,50	1,85	15105	478	0,01	2
36.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	м	284,02	109,84	0,46	31197	131	0,08	22
					12,04	0,18	3420	51	0,00	0
37.	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	11,12	560,11	24,55	6228	273	0,26	3
					39,83	9,20	443	102	0,04	0
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	м3	0,67	10940,88	--	7300	--	3,66	2
					567,00	--	378	--	--	--
39.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,68	183,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М25	м2	11,12	208,53	9,95	2319	111	0,36	4
					52,20	3,74	580	42	0,02	0
41.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе марки М25 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,12	814,09	11,72	9053	130	1,06	12
					171,68	4,39	1909	49	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементном растворе марки М25	м	12,23	136,50	0,32	1670	4	0,24	3
					41,63	0,11	509	1	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ								640972
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
43.	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу кровли с относом 5 см, с открытым рустом, без установки каркаса	м2	269,32	1190,59	18,28	320650	4924	5,93	1597
					990,57	4,49	266780	1208	0,02	6
44.	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	277,40	169,00	--	46881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая по шпаклевке	м2	269,32	23,54	0,16	6339	43	0,10	27
					15,75	0,07	4242	19	0,00	0
46.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	700,96	195,18	3,39	136816	2373	0,65	456
					117,00	0,72	82012	505	0,05	35
47.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /бойлерная/	м2	64,90	209,09	3,39	13570	220	0,65	42
					117,00	0,72	7593	47	0,05	3
48.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений стен клеевая простая по шпаклевке	м2	543,61	23,54	0,16	12795	87	0,10	55
					15,75	0,07	8562	38	0,00	0
49.	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен со шпаклевкой /бойлерная/	м2	38,20	88,67	1,42	3387	54	0,19	7
					30,38	0,54	1161	21	0,00	0
50.	Е0115-163-8	Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, со шпаклевкой	м2	184,05	88,67	1,42	16320	261	0,19	35
					30,38	0,54	5591	99	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								556757
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
51.	Е0126-12-2	Теплоизоляция наружных стен минераловатными плитами толщ.80 мм	м2	270,00	167,60	50,15	45251	13540	0,53	144
					92,03	18,68	24848	5044	0,09	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышеннойжесткости ГОСТ 9573-96	м3	21,60	3405,00	--	73548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке безустройства каркаса улучшенное стен	м2	270,00	375,07	4,92	101269	1328	1,15	311
					193,05	1,87	52124	505	0,01	2
54.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	т	0,39	41200,00	--	16010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, с грунтовкой штукатурки	м2	270,00	101,33	1,65	27358	445	0,09	25
					17,12	0,63	4622	170	0,00	1
56.	Е0115-179-4	Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2	18,16	35,96	--	653	--	0,18	3
					29,70	--	539	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								264089
		Раздел: КРЫЛЬЦО Кр-1 С ПАНДУСОМ /4 шт./								
57.	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	44,52	560,11	24,55	24936	1093	0,26	12
					39,83	9,20	1773	410	0,04	2
58.	Е0106-1-15	Устройство монолитного крыльца и пандуса из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 F50	м3	5,40	7510,25	100,65	40555	544	0,97	5
					146,25	38,03	790	205	0,19	1
59.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,51	183,00	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,51	519,00	--	2859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, огрунтованных /ЗД-1/	1т	0,01	93997,62	304,24	511	2	198,00	1
					33075,00	114,75	180	1	0,56	0
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	13,08	245,44	3,82	3210	50	0,21	3
					37,35	1,44	489	19	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	15,48	89,04	5,89	1378	91	0,41	6
					71,78	2,23	1111	35	0,01	0
64.	С12021-245	М/к ограждения из гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,23	172800,00	--	40435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к ограждения, количество окрасок 2	м2	6,32	148,40	0,07	938	--	0,65	4
					108,00	0,02	682	--	0,00	0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦО Кр-1 С ПАНДУСОМ /4 шт./								115831
		Раздел: ОТМОСТКА								
66.	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	49,04	560,11	24,55	27468	1204	0,26	13
					39,83	9,20	1953	451	0,04	2
67.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	49,04	589,95	--	28931	--	0,14	7
					24,75	--	1214	--	--	--
68.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на каждые 0,5 см толщины до 5 см	м2	49,04	384,24	--	18843	--	0,09	5
					15,92	--	781	--	--	--
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								75243
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
69.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	4,00	332,58	54,70	1330	219	1,15	5
					189,00	20,25	756	81	0,10	0
70.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	4,00	22600,00	--	90400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0119-4-1	Установка счетчика газа	установк	4,00	5655,02	286,52	22620	1146	11,20	45
					1917,00	108,00	7668	432	0,52	2
72.	СПРАЙС-ЛИ	Счетчик газа G4	шт	4,00	1855,13	--	7421	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
73.	Е0119-5-1	Установка системы контроля загазованности	шт	4,00	1372,07	91,69	5488	367	4,10	16
					742,50	33,75	2970	135	0,17	1
74.	СПРАЙС-ЛИСТ	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-2 с МГК-3025 и СЗБО-1	комплект	4,00	20035,43	--	80142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм /Ду-15 мм/	м	18,00	292,95	4,59	5273	83	0,28	5
					51,30	1,71	923	31	0,01	0
76.	СПРАЙС	Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-15 мм, Ру-0,01МПа	шт	4,00	303,57	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм /Ду-20 мм/	м	40,00	302,95	4,59	12118	184	0,28	11
					51,30	1,71	2052	68	0,01	0
78.	СПРАЙС	Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-20мм,Ру-0,01МПа	шт	8,00	404,76	--	3238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм /Ду-25 мм/	м	45,00	285,95	4,59	12868	207	0,28	13
					51,30	1,71	2308	77	0,01	0
80.	СПРАЙС	Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-25мм,Ру-0,01МПа	шт	4,00	640,86	--	2563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130810-45	Опоры для крепления трубы Дн-32 мм к кирпичной стене /типовые конструкции Серия №5.908-1/	кг	9,40	200,00	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-19-2	Устройство заделки опор цементным раствором М150	м3	0,02	11277,95	283,24	192	5	4,15	0
					722,25	106,99	12	2	0,52	0
83.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 /Ду-25 мм/ мм-футляр	м	1,20	343,95	4,59	413	6	0,28	0
					51,30	1,71	62	2	0,01	0
84.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов из	м	5,60	935,75	20,80	5240	116	0,72	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм /футляр/			---	---	---	---	---	---
					130,50	7,79	731	44	0,04	0
85.	Е0116-30-1	Заделка футляров при проходе через стены диам. до 100 мм	1сальник	10,00	770,63	--	7706	--	1,80	18
					---	---	---	---	---	---
					301,50	--	3015	--	--	--
86.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	103,00	78,92	--	8129	--	0,33	34
					---	---	---	---	---	---
					69,75	--	7184	--	--	--
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,79	21,80	0,05	192	--	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	51	--	0,00	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза	м2	8,79	40,72	0,04	358	--	0,04	0
					---	---	---	---	---	---
					8,32	--	73	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								268785
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
89.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	м	32,00	310,32	5,28	9930	169	1,05	34
					---	---	---	---	---	---
					188,55	1,98	6034	63	0,01	0
90.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,02	49,00	--	1471	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
91.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-25 мм 11б27п1	шт	8,00	755,54	--	6044	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	м	48,00	439,78	12,19	21109	585	1,64	79
					---	---	---	---	---	---
					292,50	4,57	14040	219	0,02	1
93.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	43,15	30,00	--	1295	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
94.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-15 мм 11б27п1	шт	4,00	298,44	--	1194	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
95.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	10,72	200,00	--	2144	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод В1/	1сальник	4,00	770,63 301,50	-- --	3083 1206	-- --	1,80 --	7 --
97.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20х2 мм с гидравлическим испытанием	м	48,00	439,78 292,50	12,19 4,57	21109 14040	585 219	1,64 0,02	79 1
98.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	43,15	30,00	--	1295	--	--	--
99.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-15 мм 11б27п1	шт	4,00	298,44	--	1194	--	--	--
100.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,44	200,00	--	1288	--	--	--
101.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	143,32 126,00	1,57 --	573 504	6 --	0,70 --	3 --
102.	С131101-96	Смесители для умывальников настольные,с нижней камерой смешения	компл	4,00	1750,00	--	7000	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								78728
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
103.	Е0117-5-1	Установка моек стальных на одно отделение	комплект	4,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	15910 1116	56 18	1,56 0,03	6 0
104.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	4,00	1700,00	--	6800	--	--	--
105.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ТРК-ПВХ100-П Ду-100 мм	м	28,00	748,88 102,38	1,43 0,54	20969 2867	40 15	0,56 0,00	16 0
106.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость колена 90 град.-100-ПВХ-II Ду-100 мм	шт	4,00	104,56	--	418	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость тройника прямого 90 град.-100х50 мм	шт	4,00	111,31	--	445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ревизии Ду-100 мм	шт	4,00	256,35	--	1025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ТРК-ПВХ100-П Ду-50 мм	м	4,00	620,54	0,64	2482	3	0,58	2
					106,20	0,25	425	1	0,00	0
110.	С130804-66	Стоимость колена 90 град.-100-ПВХ-II Ду-50 мм	10шт	0,40	837,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,28	200,00	--	856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. к до 100 мм /выпуски К1/	1сальни	4,00	770,63	--	3083	--	1,80	7
					301,50	--	1206	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								52323
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
113.	Ц0108-599-1	Щиток учета квартирный с автоматическими выключателями, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	4,00	961,60	22,60	3846	90	2,00	8
					412,00	2,30	1648	9	0,01	0
114.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4,00	62,90	5,40	252	22	--	--
					54,00	2,30	216	9	0,01	0
115.	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	шт	12,00	357,80	--	4294	--	2,00	24
					281,00	--	3372	--	--	--
116.	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	20,00	120,30	1,70	2406	34	0,49	10
					76,50	0,30	1530	6	0,00	0
117.	Ц0108-592-1	Патрон стенной	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2
					77,00	0,40	308	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	4,00	115,10	2,80	460	11	0,64	3
					102,00	0,50	408	2	0,00	0
119.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	495,00	47,20	14,80	23364	7326	0,16	79
					26,30	4,30	13018	2128	0,02	12
120.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	32,00	62,70	0,20	2006	6	0,34	11
					57,80	0,10	1850	3	0,00	0
121.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	18,00	47,00	0,20	846	4	0,29	5
					45,50	0,10	819	2	0,00	0
122.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	48,50	0,20	291	1	0,29	2
					47,00	0,10	282	1	0,00	0
123.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	м	40,00	31,00	3,10	1240	124	0,16	6
					27,90	0,30	1116	12	0,00	0
124.	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус квартирного щита учета навесной под электронный счетчик ЩКН-1х12-1-СЭ1-УХЛ4	шт	4,00	672,91	--	2692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электронный однофазный однотарифный 220В. 5-50А ЦЭ 6807Б1	шт	4,00	3501,14	--	14005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка для установки автоматических выключателей и УЗО, длиной 100 см	шт	4,00	101,19	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический двухполюсный 25А, Iр-25А ВМ 40 2Р	шт	4,00	303,57	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический однополюсный 16А, Iр-10А ВА 40 1Р	шт	8,00	128,17	--	1025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический однополюсный 16А, Iр-6А ВМ 40 1Р	шт	16,00	146,39	--	2342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 30 мА	шт	12,00	910,07	--	10928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	СПРАЙС-ПРАЙС	Патрон резьбовой подвесной керамический 220В,4А Е27УК-2	шт	20,00	31,03 ---	-- --	621 ---	-- --	-- --	-- --
132.	СПРАЙС-ПРАЙС	Патрон резьбовойнастенный керамический 220В, 4А Е27ФпК-05	шт	4,00	23,61 ---	-- --	94 ---	-- --	-- --	-- --
133.	С151706-10	Лампы накаливания 220В, 60Вт /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	10,00	33,00 ---	-- --	330 ---	-- --	-- --	-- --
134.	С151706-17	Лампы накаливания 220В, 100Вт /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	8,00	49,00 ---	-- --	392 ---	-- --	-- --	-- --
135.	С151706-21	Лампы накаливания 220В, 200Вт /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-200	шт	6,00	58,00 ---	-- --	348 ---	-- --	-- --	-- --
136.	С151801-119	Звонок электрический 200В с кнопкой "Зуммер"	шт	4,00	431,00 ---	-- --	1724 ---	-- --	-- --	-- --
137.	С151607-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07	17987,00 ---	-- --	1169 ---	-- --	-- --	-- --
138.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33	26980,00 ---	-- --	8769 ---	-- --	-- --	-- --
139.	С151607-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	45198,00 ---	-- --	4746 ---	-- --	-- --	-- --
140.	С151801-143	Розетка штепсельная с заземляющими контактами и защитными шторками для скрытой установки, одноместная, тип РС16-004	шт	32,00	46,00 ---	-- --	1472 ---	-- --	-- --	-- --
141.	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С16-057	шт	18,00	156,00 ---	-- --	2808 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки, тип С56-043	шт	6,00	182,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПРАЙС-ПРАЙС	Коробка монтажная КУВ-1М	шт	112,00	9,11	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151803-60	Коробка распаячная при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,10	28100,00	--	2698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	48400,00	--	1529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								100765
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
146.	Е0119-2-2	Установка автономных котлов	прибор	1,00	1547,07	118,23	1547	118	6,12	6
					1084,59	44,03	1085	44	0,22	0
147.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автономный газовый котел двухконтурнвй настенный производительностью 15,08кВт KiTurAMi WOrld Plus-30R в комплекте	комплект	1,00	52281,00	--	52281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	9,28	234,78	19,17	2179	178	0,61	6
					100,35	7,19	931	67	0,04	0
149.	С131204-65	Радиаторы отопления алюминиевые "ZHYLU" секционных ГОСТ 31311-2005	секция	52,00	397,00	--	20644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0118-22-5	Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	комплект	4,00	62,80	--	251	--	0,12	0
					23,18	--	93	--	--	--
151.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	м	4,00	345,16	4,08	1381	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
152.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 DAnfOss	шт	2,00	1090,52	--	2181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	м	15,00	266,16	4,08	3992	61	0,31	5
					53,77	1,53	806	23	0,01	0
154.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	м	18,00	268,16	4,08	4827	73	0,31	6
					53,77	1,53	968	28	0,01	0
155.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,96	200,00	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	37,00	12,26	--	454	--	0,05	2
					11,01	--	407	--	--	--
157.	Е0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	м2	2,80	151,64	0,07	425	--	0,67	2
					111,24	0,02	311	--	0,00	0
158.	Е0119-2-2	Установка автономных котлов	прибор	1,00	1547,07	118,23	1547	118	6,12	6
					1084,59	44,03	1085	44	0,22	0
159.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автономный газовый котел двухконтурнвй настенный производительностью 15,08кВт KiTurAMi WOrld Plus-30R в комплекте	комплект	1,00	52281,00	--	52281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	9,28	234,78	19,17	2179	178	0,61	6
					100,35	7,19	931	67	0,04	0
161.	С131204-6 5	Радиаторы отопления алюминиевые "ZHYLU" секционных ГОСТ 31311-2005	секция	52,00	397,00	--	20644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0118-22-5	Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	комплект	4,00	62,80	--	251	--	0,12	0
					23,18	--	93	--	--	--
163.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	м	4,00	345,16	4,08	1381	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
164.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 DAnfOss	шт	2,00	1090,52	--	2181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	м	15,00	266,16	4,08	3992	61	0,31	5
					53,77	1,53	806	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	м	18,00	268,16	4,08	4827	73	0,31	6
					53,77	1,53	968	28	0,01	0
167.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,96	200,00	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	37,00	12,26	--	454	--	0,05	2
					11,01	--	407	--	--	--
169.	Е0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	м2	2,80	151,64	0,07	425	--	0,67	2
					111,24	0,02	311	--	0,00	0
170.	Е0119-2-2	Установка автономных котлов	прибор	1,00	1547,07	118,23	1547	118	6,12	6
					1084,59	44,03	1085	44	0,22	0
171.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автономный газовый котел двухконтурнвй настенный производительностью 15,08кВт KiTurAMi WOrld Plus-30R в комплекте	комплект	1,00	52281,00	--	52281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	8,75	234,78	19,17	2054	168	0,61	5
					100,35	7,19	878	63	0,04	0
173.	С131204-65	Радиаторы отопления алюминиевые "ZHYLU" секционных ГОСТ 31311-2005	секция	49,00	397,00	--	19453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0118-22-5	Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	комплект	4,00	62,80	--	251	--	0,12	0
					23,18	--	93	--	--	--
175.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	м	4,00	345,16	4,08	1381	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
176.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 DAnfOss	шт	2,00	1090,52	--	2181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	м	27,00	266,16	4,08	7186	110	0,31	8
					53,77	1,53	1452	41	0,01	0
178.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	5,00	268,16	4,08	1341	20	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб Ду-15 мм			53,77	1,53	269	8	0,01	0
179.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,82	200,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	36,00	12,26	--	441	--	0,05	2
					11,01	--	396	--	--	--
181.	Е0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	м2	3,00	151,64	0,07	455	--	0,67	2
					111,24	0,02	334	--	0,00	0
182.	Е0119-2-2	Установка автономных котлов	прибор	1,00	1547,07	118,23	1547	118	6,12	6
					1084,59	44,03	1085	44	0,22	0
183.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автономный газовый котел двухконтурнвй настенный производительностью 15,08кВт KiTurAMi WOrld Plus-30R в комплекте	комплект	1,00	52281,00	--	52281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	8,75	234,78	19,17	2054	168	0,61	5
					100,35	7,19	878	63	0,04	0
185.	С131204-6 5	Радиаторы отопления алюминиевые "ZHYLU" секционных ГОСТ 31311-2005	секция	49,00	397,00	--	19453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0118-22-5	Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	комплект	4,00	62,80	--	251	--	0,12	0
					23,18	--	93	--	--	--
187.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	м	4,00	345,16	4,08	1381	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
188.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 DAnfOss	шт	2,00	1090,52	--	2181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	м	27,00	266,16	4,08	7186	110	0,31	8
					53,77	1,53	1452	41	0,01	0
190.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	м	5,00	268,16	4,08	1341	20	0,31	2
					53,77	1,53	269	8	0,01	0
191.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	4,82	200,00	--	964	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	36,00	12,26	--	441	--	0,05	2
					11,01	--	396	--	--	--
193.	Е0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	м2	3,00	151,64	0,07	455	--	0,67	2
					111,24	0,02	334	--	0,00	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								361378
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
194.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1009,91	13,82	808	11	1,62	1
					259,88	5,18	208	4	0,03	0
195.	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	т	0,001	54500,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
197.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
198.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1009,91	13,82	808	11	1,62	1
					259,88	5,18	208	4	0,03	0
199.	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	т	0,001	54500,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
201.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
202.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1009,91	13,82	808	11	1,62	1
					259,88	5,18	208	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	т	0,001	54500,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
205.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
206.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1009,91	13,82	808	11	1,62	1
					259,88	5,18	208	4	0,03	0
207.	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	т	0,001	54500,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
209.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85	16,96	321	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								6169

ИТОГО:

	3087964	56675	3883
	654727	19339	131

Накладные расходы :

На монтажные работы	25404
На общестроительные работы	596349
На металломонтажные работы	161
На сантехнические работы	116934
Всего накладных расходов:	738849
Итого с накладными	3826812

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3883
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	131
- в накладных расходах, чел-ч.	369

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 4383

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	209411
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4036223
Итого с временными, 1,1 %	4076919
Итого с зимними удорожаниями, 0,588 %	4098912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4113873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4151276
Пересчет в текущих ценах, К-2,15426	8942927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	178859
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9121785
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1094614
Итого с НДС	10216399

Принял ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»:

Технадзор: