Форма №3-КС

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Автор: ТОО "Улмад"
Подрядчик: ТОО"JANA KZ QURYLYS"
Субподряд: ТОО "Абыла "
Договор: Дополнительное соглашение №190022-6 от 28.07.2021г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.
Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Наименование пусковых косплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО	1 069 361 000	49 875 893	45 306 473						5 985 107	55 861 000
Удержание 5%										
Возврат 5%										
К оплате	**1 069 361 000**	**49 875 893**	**45 306 473**						**5 985 107**	**55 861 000**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____/М.Л.Енжанов /

Инженер:
Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

_____/Е.Кенжебаев /

Подрядчик:
Директор ТОО"JANA KZ QURYLYS"

_____/М.Мутгалиев/

Субподряд:
Директор ТОО "Абыла "

_____/К.Байтилеуов /

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Улмад"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Глобус инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО"JANA KZ QURYLYS"
организация, адрес, телефон, факс

Субподряд ТОО "Абыла "
организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

Договор Дополнительное соглашение №190022-6 от 28.07.2021г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

А К Т № 8
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ 2021года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГЗ"										
		РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка										
		Земляные и др.работы										
163	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**1249,102655**	**238,32**	**226,81**	**297684**	**283313**	**--**	**56190**	**382184**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,50**	**50,97**	**14371**	**63671**		**28310**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	18,24	788,02		14371,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	39,6							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	39,596554		7155,00		283313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	39,596554		1608,00		63671,26			
164	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**2312,114429**	**187,94**	**178,88**	**434532**	**413579**	**--**	**82008**	**557863**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**20952**	**92947**		**41323**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	26,59	787,99		20952,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	57,8							
2.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	57,802861		7155,00		413579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	57,802861		1608,00		92947,00			
165	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**71,5086937**	**1401,40**	**--**	**100212**	**--**	**--**	**72153**	**186154**
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	**--**	**100212**	**--**		**13789**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	110,12	910,00		100212,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**71,485442**		**1401,40**	**--**	**100180**	**--**	**--**	**72129**	**186094**
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	**--**	**100180**	**--**		**13785**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	110,09	910,00		100180,00				
167	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**133,5620588**		**3089,43**	**150,05**	**412630**	**20040**	**274884**	**121740**	**577119**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**117706**	**5264**		**42750**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	136,23	864,00		117706,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,67							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,674672		4287,00		20040,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,674672		1126,00		5263,68			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	146,918265	1871,00				274884,00		
168	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**655,9681517**		**665,52**	**--**	**436560**	**--**	**--**	**314323**	**810954**
		НР - 72%; СП - 8%				**665,52**	**--**	**436560**	**--**		**60071**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	580,53	752,00		436560,00				
169	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1433,499407**		**16,02**	**16,02**	**22960**	**22960**	**--**	**6307**	**31608**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,11**	**--**	**8759**		**2341**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	5,45							
7.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	5,447298		4215,00		22960,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	5,447298		1608,00		8759,26			
170	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1433,499407**		**7,08**	**7,08**	**10151**	**10151**	**--**	**2788**	**13974**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,70**	**--**	**3873**		**1035**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,41							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	2,408279		4215,00		10151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	2,408279		1608,00		3872,51			
171	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**44,3350332**		**730,94**	**--**	**32406**	**--**	**--**	**23333**	**60198**
		НР - 72%; СП - 8%				**730,94**	**--**	**32406**	**--**		**4459**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	43,09	751,99		32406,00				
172	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1433,499407**		**135,12**	**63,84**	**193694**	**91515**	**--**	**104076**	**321592**
		НР - 72%; СП - 8%				**71,28**	**29,56**	**102180**	**42371**		**23822**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	154,82	660,00		102180,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	37,63							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	37,629359		2376,00		89407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	37,629359		1126,00		42370,66			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	150,517438		14,00		2107,00			
173	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1433,499407**		**77,60**	**66,55**	**111244**	**95401**	**4300**	**22489**	**144432**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,05**	**13,74**	**11543**	**19692**		**10699**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	17,49	660,03		11543,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,49							
11.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,488693		5455,00		95401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,488693		1126,00		19692,27			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	143,349941	30,00				4300,00		
174	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1249,102655**	**18,25**	**18,25**	**22797**	**22797**	**--**	**6262**	**31384**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**6,96**	**--**	**8697**		**2325**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	5,41							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	5,408614		4215,00		22797,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	5,408614		1608,00		8697,05			
175	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1249,102655**	**7,50**	**7,50**	**9372**	**9372**	**--**	**2574**	**12901**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**2,86**	**--**	**3575**		**956**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,22							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00178	2,223403		4215,00		9372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00178	2,223403		1608,00		3575,23			
176	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1249,102655**	**161,14**	**76,00**	**201280**	**94932**	**--**	**108217**	**334257**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,14**	**35,19**	**106349**	**43953**		**24760**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	161,13	660,00		106349,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	39,03							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	39,034458		2376,00		92746,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	39,034458		1126,00		43952,80			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	156,137832		14,00		2186,00			
177	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**1249,102655**	**77,60**	**66,55**	**96934**	**83129**	**3747**	**19596**	**125853**
		НР - 72%, СП - 8%				**8,05**	**13,74**	**10058**	**17159**		**9322**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	15,24	660,01		10058,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	15,24							
15.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	15,239052		5455,00		83129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	15,239052		1126,00		17159,17			
15.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	124,910265	30,00				3747,00		
178	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**112,770718**	**36,59**	**36,59**	**4126**	**4126**	**--**	**987**	**5522**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,16**	**--**	**1371**		**409**	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,8525							
16.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	0,852547		4840,00		4126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	0,852547		1608,00		1370,90			
179	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 прим	**Грунты 2 группы. Разравнивание вручную**	**м3 грунта**		**3,4877542**	**1401,40**	**--**	**4888**	**--**	**--**	**3519**	**9079**
		НР - 72%, СП - 8%				**1401,40**	**--**	**4888**	**--**		**673**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	5,37	910,05		4888,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2491651**	**1151316**	**282931**	**1018691**	**3791168**
								1057403	**311332**	**--**	**280829**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2491651**				
	Материалы		Тенге					**282932**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1368735**			
		Накладные расходы	Тенге					**1018691**				
		Сметная прибыль	Тенге					**280827**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3791170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1607
		Сметная заработная плата	Тенге						1368735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3791170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1607
		Сметная заработная плата	Тенге						1368735			
		РАЗДЕЛ 2.										
		Трубопровод и фасонные части										
180	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	3,0195		539551,73	193687,69	1629176	584840	103194	1095058	2942173
		НР - 99%; СП - 8%				311688,00	54637,28	941142	164977		217939	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	296	893,77	1053,00		941142,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	170,57							
18.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	148,86135		3578,00		532626,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	148,86135		942,00		140227,39			
18.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	1,38897		4041,00		5613,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,38897		1345,00		1868,16			
18.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	105,6825		81,00		8560,00			
18.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	12,25917		1457,00		17862,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	12,25917		1126,00		13803,83			
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	8,062065		2503,00		20179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	8,062065		1126,00		9077,89			
18.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	10,356885	228,00				2361,00		
18.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	356,301	283,00				100833,00		
181	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400/250/ мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3019,5		-72,61	-1,22	-219238	-3669	--	-211258	-464936
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-215570	--		-34440	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0501	151,28	-1425,00		-215570,00				
19.2	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	45,2925		81,00		3669,00			
192	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3049,695		10851,00	--	33092240	--	33092240	--	35739620
		СП - 8%				--	--	--	--		2647379	
417	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км кабеля	3,0195		20887,73	18636,74	63071	56274	--	12916	82065
		НР - 72%; СП - 8%				2250,99	3689,95	6797	11142		6079	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	19,02	357,31		6797,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	8,19							
21.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	13,2858		9445,00		125484,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	13,2858		1608,00		21363,57			
21.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	14,01048		3290,00		46094,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	14,01048		1126,00		15775,80			
21.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	14,01048		1142,00		16000,00			
418	Прайс АРТ Пласт	**Лента сигнальная**	м	2473,623		19,64	--	48589	--	48589	--	52476
		СП - 8%				--	--	--	--		3887	
419	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3099,195		288,62	147,72	894498	457825	52807	367861	1363347

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**123,86**	**41,00**	**383866**	**127051**		**100989**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	340,91	1126,00		383866,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	123,97							
23.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	12,086861		4743,00		57328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	12,086861		1608,00		19435,67			
23.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	99,794079		3592,00		358460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	99,794079		942,00		94006,02			
23.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	99,794079		15,00		1497,00			
23.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	12,086861		3354,00		40539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	12,086861		1126,00		13609,81			
23.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,239678	369,00				457,00		
23.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,024794	1834958,00				45495,00		
23.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,297523	1772,00				527,00		
23.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,27067	2834,00				3601,00		
23.11	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,257853	383,00				99,00		
23.12	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,859517	1413,00				2627,00		
420	**2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,099195**		**89227,00**	**--**	**276532**	**--**	**276532**	**--**	**298654**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22123**	
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -140 ШТ										
441	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**140**		**1596,56**	**768,37**	**223519**	**107572**	**33067**	**135705**	**387962**
		НР - 108%, СП - 8%				**592,00**	**305,52**	**82880**	**42773**		**28738**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,64	89,6	925,00		82880,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	26,6							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	16,8		4383,00		73634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	16,8		1608,00		27014,40			
25.4	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	9,8		3463,00		33937,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	9,8		1608,00		15758,40			
25.5	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,00504	2076543,00				10466,00		
25.6	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	38,976	516,00				20112,00		
25.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0812	11,368	219,00				2490,00		
442	**2104-9999-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**7,28**		**64610,00**	**--**	**470361**	**--**	**470361**	**--**	**507990**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37629**	
443	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**140**		**754,72**	**--**	**105661**	**--**	**14664**	**98277**	**220253**
		НР - 108%; СП - 8%				**649,98**	**--**	**90997**	**--**		**16315**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,69	96,6	942,00		90997,00				
27.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0672	218211,00				14664,00		
444	**2401-0107-0501 РСНБ РК 2015**	**Таблички и знаки эмалированные**	**100 шт.**	**1,4**		**110596,00**	**--**	**154834**	**--**	**154834**	**--**	**167221**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12387**	
445	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,56**		**22353,27**	**1114,41**	**168991**	**8425**	**125671**	**33305**	**218480**
		НР - 91%; СП - 8%				**4615,80**	**225,39**	**34895**	**1704**		**16184**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	37,04	941,99		34895,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,49							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020412		4287,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020412		1126,00		22,98			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,204496		45,00		99,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,331316		5846,00		7783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,331316		1126,00		1499,06			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,055944		4383,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,055944		1608,00		89,96			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,065016		89,00		6,00			
29.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,081648		2503,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,081648		1126,00		91,94			
29.9	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,7112	14640,00				112892,00		
29.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,76072	70,00				403,00		
29.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,05292	58366,00				3089,00		
29.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006199	24659,00				153,00		
29.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,268	310,00				703,00		
29.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,567	6994,00				3965,00		
29.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,032054	30,00				0,96		
29.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,92156	907,00				4464,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**36908234**	**1211266**	**34371959**	**1531864**	**41515305**
								1325008	**347647**	--	**3075209**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**1234100**				
		Материалы	Тенге					**52807**				
		Всего заработная плата	Тенге						**528856**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**276532**				
		Накладные расходы	Тенге					**380777**				
		Сметная прибыль	Тенге					**129190**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**1744067**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**492**
		Сметная заработная плата	Тенге						**528856**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2801131**				
		Материалы	Тенге					**276596**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1359369**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**203423**				
		Местные материалы	Тенге					**470361**				
		Накладные расходы	Тенге					**1362345**				
		Сметная прибыль	Тенге					**333078**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4496555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1316**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1359369**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**32873002**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-215570**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**33092240**				
		Накладные расходы	Тенге					**-211258**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2612940**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**35274683**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-151**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-215570**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**41515305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1656**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1672655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**45306473**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2382412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2362582			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					658979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34654890		
		- Накладные расходы	Тенге							2550555	
		- Сметная прибыль	Тенге							3356038	
	ИТОГО с оборудованием		Тенге			45 306 473					
	Оборудование		Тенге			0					
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге			45 306 473					
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге			1 313 888					
	Итого по временным зданиям и сооружениям		Тенге			46 620 361					
	Доп.затраты при производстве строительных-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%		Тенге			424 245					
	ИТОГО по дополнительным затратом		Тенге			47 044 606					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			940 892					
	ИТОГО с оборудованием		Тенге			47 985 498					
	Пересчет в текущих ценах, 2019г- 100% К-1,0498961		Тенге			50 379 787					
	ИТОГО в текущих ценах		Тенге			50 379 787					
	Пересчет с понижающим коэффициентом к=0,9899980716678		Тенге			49 875 893					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			5 985 107					
	Итого с НДС		Тенге			**55 861 000**					

Технадзор:

Инженер-эксперт **ТОО "Глобус инжиниринг"** _____ / **Тулендиев К.** /

Подрядчик :

Прораб **ТОО"JANA KZ QURYLYS"** _____ / **Камытбеков Б./**

Субподряд :

Прораб ТОО **"Абыла "** _____ /**Корабоев А.И.** /

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ /**М.І.Енжанов** /

Авторский надзор:

ТОО «Улмад» **А. Арманов**