Форма №3-КС

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Автор: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО"JANA KZ QURYLYS"

Субподряд: ТОО "Абыла "

Договор: Дополнительное соглашение №190022-6 от 28.07.2021г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

## СПРАВКА №9

### о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

| Наименование пусковых косплексов,объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за ноябрь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО | 1 119 496 000 | 44 763 393 | 40 662 359 | | | | | | 5 371 607 | 50 135 000 |
| Удержание 5% | | | | | | | | | | |
| Возврат 5% | | | | | | | | | | |
| **К оплате** | **1 119 496 000** | **44 763 393** | **40 662 359** | | | | | | **5 371 607** | **50 135 000** |

**Заказчик:**
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ /М.Л.Евжанов /

**Инженер:**
Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

_____ /Е.Кенжебаев /

**Подрядчик:**
Директор ТОО"JANA KZ QURYLYS"

_____ /М.Муталиев/

**Субподряд:**
Директор ТОО "Абыла "

_____ /К.Байтилеуов /

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

форма 2

**Заказчик** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
организация, адрес, телефон, факс

**Автор** ТОО "Улмад"
организация, адрес, телефон, факс

**Инженер** ТОО "Глобус инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

**Подрядчик** ТОО"JANA KZ QURYLYS"
организация, адрес, телефон, факс

**Субподряд** ТОО "Абыла "
организация, адрес, телефон, факс

**Объект** Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

**Договор** Дополнительное соглашение №190022-6 от 28.07.2021г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

# А К Т № 9
## о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ 2021года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГЗ" | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные и др.работы** | | | | | | | | | | |
| 163 | 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | | 34,1855052 | 238,32 | 226,81 | 8147 | 7754 | -- | 1538 | 10460 |
| | | | | | | 11,50 | 50,97 | 393 | 1743 | | 775 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 787,40 | | 393,00 | | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0146 | 0,4991 | | | | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0317 | 1,08 | | | | | | | |
| 1.3 | 3101-0201-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0317 | 1,083681 | | 7155,00 | | 7754,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0317 | 1,083681 | | 1608,00 | | 1742,56 | | | |
| 164 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | | 63,2780657 | 187,94 | 178,88 | 11892 | 11319 | -- | 2244 | 15268 |
| | | | | | | 9,06 | 40,20 | 573 | 2544 | | 1131 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 787,41 | | 573,00 | | | | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0115 | 0,7277 | | | | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,025 | 1,58 | | | | | | | |
| 2.3 | 3101-0201-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,025 | 1,581952 | | 7155,00 | | 11319,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 1,581952 | | 1608,00 | | 2543,78 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **1,9570536** | | **1401,40** | **--** | **2743** | **--** | **--** | **1975** | **5095** |
| | | | | | | **1401,40** | **--** | **2743** | **--** | | **377** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,54 | 3,01 | 910,13 | | 2743,00 | | | | |
| **166** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **1,9564172** | | **1401,40** | **--** | **2742** | **--** | **--** | **1974** | **5093** |
| | | | | | | **1401,40** | **--** | **2742** | **--** | | **377** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,54 | 3,01 | 910,09 | | 2742,00 | | | | |
| **167** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **3,6553332** | | **3089,43** | **150,05** | **11293** | **548** | **7524** | **3332** | **15795** |
| | | | | | | **881,28** | **39,41** | **3221** | **144** | | **1170** | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 1,02 | 3,73 | 863,90 | | 3221,00 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,1279 | | | | | | | |
| 5.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,127937 | | 4287,00 | | 548,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,127937 | | 1126,00 | | 144,06 | | | |
| 5.4 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 4,020867 | 1871,00 | | | | 7523,00 | | |
| **168** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **17,9525699** | | **665,52** | **--** | **11948** | **--** | **--** | **8602** | **22194** |
| | | | | | | **665,52** | **--** | **11948** | **--** | | **1644** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,885 | 15,89 | 752,01 | | 11948,00 | | | | |
| **169** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **39,2320849** | | **16,02** | **16,02** | **628** | **628** | **--** | **173** | **865** |
| | | | | | | **--** | **6,11** | **--** | **240** | | **64** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,1491 | | | | | | | |
| 7.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0038 | 0,149082 | | 4215,00 | | 628,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,149082 | | 1608,00 | | 239,72 | | | |
| **170** | **1101-0104-0411 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **39,2320849** | | **7,08** | **7,08** | **278** | **278** | **--** | **76** | **382** |
| | | | | | | **--** | **2,70** | **--** | **106** | | **28** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,0659 | | | | | | | |
| 8.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00168 | 0,06591 | | 4215,00 | | 278,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00168 | 0,06591 | | 1608,00 | | 105,98 | | | |
| **171** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,2133635** | | **730,94** | **--** | **887** | **--** | **--** | **639** | **1648** |
| | | | | | | **730,94** | **--** | **887** | **--** | | **122** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,972 | 1,18 | 752,08 | | 887,00 | | | | |
| **172** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **39,2320849** | | **135,12** | **63,84** | **5301** | **2505** | **--** | **2848** | **8801** |
| | | | | | | **71,28** | **29,56** | **2796** | **1160** | | **652** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,108 | 4,24 | 659,89 | | 2796,00 | | | | |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0263 | 1,03 | | | | | | | |
| 10.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 1,029842 | | 2376,00 | | 2447,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 1,029842 | | 1126,00 | | 1159,60 | | | |
| 10.4 | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 4,119369 | | 14,00 | | 58,00 | | | |
| **173** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **39,2320849** | | **77,60** | **66,55** | **3045** | **2611** | **118** | **615** | **3953** |
| | | | | | | **8,05** | **13,74** | **316** | **539** | | **293** | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,0122 | 0,4786 | 660,22 | | 316,00 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 0,4786 | | 5455,00 | | 2611,00 | | | |
| 11.3 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 0,478631 | | 1126,00 | | 538,94 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,478631 | | | | | 118,00 | | |
| 11.4 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 3,923208 | 30,00 | | | | | | |
| **174** | **1101-0104-0406 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | | **34,1855052** | **18,25** | **18,25** | **624** | **624** | **--** | **171** | **859** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **6,96** | **--** | **238** | | **64** | |
| 12.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,148 | | 4215,00 | | 624,00 | | | |
| 12.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00433 | 0,148023 | | 1608,00 | | 238,02 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00433 | 0,148023 | | | | | | | |
| **175** | **1101-0104-0412 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | | **34,1855052** | **7,50** | **7,50** | **256** | **256** | **--** | **70** | **353** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **2,86** | **--** | **98** | | **26** | |
| 13.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,0609 | | 4215,00 | | 256,00 | | | |
| 13.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00178 | 0,06085 | | 1608,00 | | 97,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00178 | 0,06085 | | | | | | | |
| **176** | **1101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | | **34,1855052** | **161,14** | **76,00** | **5509** | **2598** | **--** | **2962** | **9148** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **85,14** | **35,19** | **2911** | **1203** | | **678** | |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,129 | 4,41 | 660,10 | | 2911,00 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0313 | 1,07 | | 2376,00 | | 2538,00 | | | |
| 14.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03125 | 1,068297 | | 1126,00 | | 1202,90 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03125 | 1,068297 | | 14,00 | | 60,00 | | | |
| 14.4 | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,125 | 4,273188 | | | | | | | |
| **177** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | | **34,1855052** | **77,60** | **66,55** | **2653** | **2275** | **103** | **536** | **3444** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **8,05** | **13,74** | **275** | **470** | | **255** | |
| 15.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,0122 | 0,4171 | 659,37 | | 275,00 | | | | |
| 15.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 0,4171 | | 5455,00 | | 2275,00 | | | |
| 15.3 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 0,417063 | | 1126,00 | | 469,61 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,417063 | | | | | 103,00 | | |
| 15.4 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 3,418551 | 30,00 | | | | | | |
| **178** | **1101-0107-1305 РСНБ РК 2015** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **3,0863148** | **36,59** | **36,59** | **113** | **113** | **--** | **27** | **151** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **12,16** | **--** | **38** | | **11** | |
| 16.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0076 | 0,0233 | | 4840,00 | | 113,00 | | | |
| 16.2 | 3101-0101-0203 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00756 | 0,023333 | | 1608,00 | | 37,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00756 | 0,023333 | | | | | | | |
| **179** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 прим** | **Грунты 2 группы. Разравнивание вручную** | **м3 грунта** | | **0,095453** | **1401,40** | **--** | **134** | **--** | **--** | **96** | **248** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1401,40** | **--** | **134** | **--** | | **18** | |
| 17.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,54 | 0,147 | 911,58 | | 134,00 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **68192** | **31509** | **7745** | **27878** | **103757** |
| | | | | | | | | **28939** | **8521** | **--** | **7685** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **68192** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | Тенге | | | | 7743 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 37460 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27880 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7686 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 103757 | | | | 44 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 37460 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 103757 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 44 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 37460 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопровод и фасонные части** | | | | | | | | | |
| **180** | **1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,3355** | | **539551,73** | **193687,69** | **181020** | **64982** | **11467** | **121673** | **326908** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **311688,00** | **54637,28** | **104571** | **18331** | | **24215** | |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 296 | 99,31 | 1053,00 | | 104571,00 | | | | |
| 18.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 56,49 | 18,95 | | | | | | | |
| 18.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 49,3 | 16,54015 | | 3578,00 | | 59181,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 49,3 | 16,54015 | | 942,00 | | 15580,82 | | | |
| 18.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,46 | 0,15433 | | 4041,00 | | 624,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 0,15433 | | 1345,00 | | 207,57 | | | |
| 18.5 | 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 35 | 11,7425 | | 81,00 | | 951,00 | | | |
| 18.6 | 3106-0101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,06 | 1,36213 | | 1457,00 | | 1985,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,06 | 1,36213 | | 1126,00 | | 1533,76 | | | |
| 18.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,67 | 0,895785 | | 2503,00 | | 2242,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,67 | 0,895785 | | 1126,00 | | 1008,65 | | | |
| 18.8 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,43 | 1,150765 | 228,00 | | | | 262,00 | | |
| 18.9 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 118 | 39,589 | 283,00 | | | | 11204,00 | | |
| **181** | **1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400/250/ мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **335,5** | | **-72,61** | **-1,22** | **-24360** | **-408** | **--** | **-23473** | **-51660** |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | | **-71,39** | **--** | **-23952** | **--** | | **-3827** | |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) | чел-ч | 0,0501 | 16,81 | -1424,99 | | -23952,00 | | | | |
| 19.2 | 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 5,0325 | | 81,00 | | 408,00 | | | |
| **192** | **2301-0502-0821 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **м** | **338,855** | | **10851,00** | **--** | **3676916** | **--** | **3676916** | **--** | **3971069** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **294153** | |
| **417** | **1310-0904-0101 РСНБ РК 2015** | **Прокладка сигнальной ленты в траншее** | **км кабеля** | **0,3355** | | **20887,73** | **18636,74** | **7008** | **6253** | **--** | **1435** | **9118** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | **2250,99** | **3689,95** | **755** | **1238** | | **675** | |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) | чел-ч | 6,3 | 2,11 | 357,20 | | 755,00 | | | | |
| 21.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,71 | 0,9099 | | | | | | | |
| 21.3 | 3204-0202-0201 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 4,4 | 1,4762 | | 9445,00 | | 13943,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,4 | 1,4762 | | 1608,00 | | 2373,73 | | | |
| 21.4 | 3204-0203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 4,64 | 1,55672 | | 3290,00 | | 5122,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,64 | 1,55672 | | 1126,00 | | 1752,87 | | | |
| 21.5 | 3204-0203-1401 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 4,64 | 1,55672 | | 1142,00 | | 1778,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **418** | **Прайс АРТ Пласт** | **Лента сигнальная** | **м** | **274,847** | | **19,64** | **--** | **5399** | **--** | **5399** | **--** | **5831** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **432** | |
| **419** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **344,355** | | **288,62** | **147,72** | **99389** | **50869** | **5868** | **40873** | **151483** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **123,86** | **41,00** | **42652** | **14117** | | **11221** | |
| 23.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,11 | 37,88 | 1126,01 | | 42652,00 | | | | |
| 23.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 13,77 | | | | | | | |
| 23.3 | 3105-0102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 1,342985 | | 4743,00 | | 6370,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 1,342985 | | 1608,00 | | 2159,52 | | | |
| 23.4 | 3105-0402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,0322 | 11,088231 | | 3592,00 | | 39829,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0322 | 11,088231 | | 942,00 | | 10445,11 | | | |
| 23.5 | 3105-0401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,0322 | 11,088231 | | 15,00 | | 166,00 | | | |
| 23.6 | 3301-0201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 1,342985 | | 3354,00 | | 4504,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 1,342985 | | 1126,00 | | 1512,20 | | | |
| 23.7 | 2105-0307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,137742 | 369,00 | | | | 51,00 | | |
| 23.8 | 2105-0402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,002755 | 1834958,00 | | | | 5055,00 | | |
| 23.9 | 2113-0809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,033058 | 1772,00 | | | | 59,00 | | |
| 23.10 | 2113-0816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00041 | 0,141186 | 2834,00 | | | | 400,00 | | |
| 23.11 | 2404-0207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,02865 | 383,00 | | | | 11,00 | | |
| 23.12 | 2204-0501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,206613 | 1413,00 | | | | 292,00 | | |
| **420** | **2306-0128-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,344355** | | **89227,00** | **--** | **30726** | **--** | **30726** | **--** | **33184** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2458** | |
| | | **Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| **446** | **1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **36300** | | **470,00** | **--** | **17061127** | **--** | **476528** | **16252907** | **35979157** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **456,88** | **--** | **16584599** | **--** | | **2665123** | |
| 25.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,333 | 12087,9 | 1372,00 | | 16584599,00 | | | | |
| 25.2 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0045 | 163,35 | 323,00 | | | | 52762,00 | | |
| 25.3 | 2113-0816-3427 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0025 | 90,75 | 128,00 | | | | 11616,00 | | |
| 25.4 | 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 363 | 671,00 | | | | 243573,00 | | |
| 25.5 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 326,7 | 516,00 | | | | 168577,00 | | |
| **447** | **1339-0201-0516 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/250х22,7/** | **стык** | **20** | | **2804,46** | **89,10** | **56089** | **1782** | **2307** | **31720** | **94834** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | **2600,00** | **--** | **52000** | **--** | | **7025** | |
| 26.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) | чел-ч | 2 | 40 | 1300,00 | | 52000,00 | | | | |
| 26.2 | 3106-0203-0301 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,9 | 18 | | 99,00 | | 1782,00 | | | |
| 26.3 | 2113-0702-0201 | Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84 | т | 0,00018 | 0,0036 | 363788,00 | | | | 1310,00 | | |
| 26.4 | 2113-0802-1701 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,24 | 4,8 | 147,00 | | | | 706,00 | | |
| 26.5 | 2113-0816-1301 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0006 | 0,012 | 14882,00 | | | | 179,00 | | |
| 26.6 | 2204-0201-9903 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,2 | 567,00 | | | | 113,00 | | |
| **448** | **1339-0201-0512 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/160х14,4/** | **стык** | **12** | | **2759,50** | **79,20** | **33114** | **950** | **964** | **19032** | **56318** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | **2600,00** | **--** | **31200** | **--** | | **4172** | |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) | чел-ч | 2 | 24 | 1300,00 | | 31200,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 3106-0203-0301 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,8 | 9,6 | | 99,00 | | 950,00 | | | |
| 27.3 | 2113-0702-0201 | Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84 | т | 0,00012 | 0,00144 | 363788,00 | | | | 524,00 | | |
| 27.4 | 2113-0802-1701 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,15 | 1,8 | 147,00 | | | | 265,00 | | |
| 27.5 | 2113-0816-1301 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0006 | 0,0072 | 14882,00 | | | | 107,00 | | |
| 27.6 | 2204-0201-9903 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,12 | 567,00 | | | | 68,00 | | |
| **453** | **1124-0203-0104 РСНБ РК 2015** | **Газопроводы. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводыпод газом без снижения давления** | **врезка** | **1** | | **7590,78** | **1267,90** | **7591** | **1268** | **1051** | **5219** | **13835** |
| | **Изм. и доп. вып. 10** | | | | | **5272,19** | -- | **5272** | -- | | **1025** | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1168,96 | | 5272,00 | | | | |
| 28.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 4,51 | 4,51 | | 547,00 | | 1176,00 | | | |
| 28.2 | 3106-0201-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,149 | 2,149 | | 30,00 | | 25,00 | | | |
| 28.3 | 3403-0202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,836 | 0,836 | | 26,00 | | 67,00 | | | |
| 28.4 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,589 | 2,589 | | | | | 222,00 | | |
| 28.5 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,056 | 1,056 | 210,00 | | | | 112,00 | | |
| 28.6 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,881 | 0,881 | 127,00 | | | | 165,00 | | |
| 28.7 | 2113-0812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0007 | 0,0007 | 235559,00 | | | | 552,00 | | |
| 28.8 | 2301-0201-0184 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,27 | 0,27 | 2045,00 | | | | | | |
| **454** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **1** | | **1236,51** | **808,02** | **1237** | **808** | -- | **636** | **2022** |
| | | | | | | **428,49** | **213,48** | **428** | **213** | | **150** | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1033,82 | | 428,00 | | | | |
| 29.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,414 | 0,414 | | 3578,00 | | 801,00 | | | |
| 29.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 0,226 | | 942,00 | | 211,01 | | | |
| 29.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 0,224 | | 4041,00 | | 4,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 0,224 | | 1345,00 | | 1,35 | | | |
| 29.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | | 2503,00 | | 3,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,001 | | 1126,00 | | 1,13 | | | |
| 29.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,001 | | | | | | | |
| **455** | **Прайс АРТ Пласт.стр 2** | **Муфта с ЗН д315** | **м** | **1** | | **47946,43** | -- | **47946** | -- | **47946** | -- | **51782** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **3836** | |
| **456** | **1122-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка ссоединением при помощи муфт** | **км трубопровода** | **0,008** | | **308266,29** | **6516,93** | **2466** | **52** | **140** | **2276** | **5122** |
| | | | | | | **284310,00** | **3080,22** | **2274** | **25** | | **379** | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1052,78 | | 2274,00 | | | | |
| 31.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 270 | 2,16 | | | | | | | |
| 31.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,59 | 0,0207 | | 4383,00 | | 12,00 | | | |
| 31.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,00272 | | 1608,00 | | 4,37 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,34 | 0,00272 | | 81,00 | | 10,00 | | | |
| 31.4 | 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 15 | 0,12 | | 1457,00 | | 20,00 | | | |
| 31.5 | 3106-0101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,74 | 0,01392 | | 1126,00 | | 15,67 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,74 | 0,01392 | | 2503,00 | | 10,00 | | | |
| 31.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 0,00408 | | 1126,00 | | 4,59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 0,00408 | | | | | 85,00 | | |
| 31.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,66 | 0,00528 | 16008,00 | | | | 19,00 | | |
| 31.8 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,00048 | 40422,00 | | | | 36,00 | | |
| 31.9 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 15,72 | 0,12576 | 283,00 | | | | | | |
| **457** | **2301-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009/ФУТЛЯР/** | **м** | **8,064** | | **693,00** | -- | **5588** | -- | **5588** | -- | **6035** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **447** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 21191255 | 126557 | 4264900 | 16452298 | 40655038 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 16799800 | 33924 | -- | 3011484 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 226326 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 9138 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 141962 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30726 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93061 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 25551 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 344937 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 119 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 141962 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 245658 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 12656 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 131115 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53345 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 129804 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 30037 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 405499 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 126 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 131115 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 20719271 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 476528 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 16560647 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3682504 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16229434 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2955896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 39904601 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 12071 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 16560647 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 40655038 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 12315 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | 16833724 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | **Тенге** | | | | | | | | 40662359 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 16828739 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 158066 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 42444 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4272645 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 16480176 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3019169 | |
| | | ИТОГО с оборудованием | Тенге | | | 40 662 359 | | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | 0 | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | Тенге | | | 40 662 359 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | | | 1 179 208 | | | | | |
| | | Итого по временным зданиям и сооружениям | Тенге | | | 41 841 567 | | | | | |
| | | Доп затраты при производстве строительных-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91% | Тенге | | | 380 758 | | | | | |
| | | ИТОГО по дополнительным затратом | Тенге | | | 42 222 326 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | 844 447 | | | | | |
| | | ИТОГО с оборудованием | Тенге | | | 43 066 772 | | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, 2019г- 100%К-1,0498961 | Тенге | | | 45 215 636 | | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | 45 215 636 | | | | | |
| | | Пересчет с понижающим коэффициентом к=0,9899980716678 | Тенге | | | 44 763 393 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | Тенге | | | 5 371 607 | | | | | |
| | **Итого с НДС** | | Тенге | | | **50 135 000** | | | | | |

**Технадзор:**
Инженер-эксперт **ТОО "Глобус инжиниринг"** _____ / **Кенжебаев Е. /**

**Подрядчик :**
Прораб **ТОО"JANA KZ QURYLYS"** _____ / **Камытбеков Б./**

**Субподряд :**
Прораб ТОО **"Абыла "** _____ /**Корабоев А.И. /**

**Заказчик:**
**Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**
_____ /**М.Д.Енжанов /**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Улмад»** **А. Арманов**