Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« » декабрь 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Байсын-А", Республика Казахстан , Жамбылская область , город Тараз ,улица Исатая, дом №2А**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Калмагамбетовой Ж.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту :«Строительство водозаборных скважин и водовода в с. Раевка Шортандинского района Акмолинскойобласти » Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, Раевский с.о., с.Раевка
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области Риб В.Ю.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Компания «АрАй-НС», ТОО «AlmasGroup»**
(наименование организации)
3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ГИПРОВОДХОЗ» 444-00-ГП,444-00-НВ,444-00-ЭС,444-00-ПЗ,444-00-ПОС.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а)ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района, № 78 от 28.10.2020 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единиц аизмерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	1376,63		1376,63	
Труба PE 100 SDR 26 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	12,12		12,12	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:При прокладке водопроводных сетей, котлованы и траншеи, разрабаты-ваемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований СН РК 1.03-05-2011. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время сигнальное освещение.

Грунт, извлеченный из котлована и траншей, следует разместить на рас-стоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допускается. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи глубиной более 1,3 м необходимо проверить устойчивость откосов. Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности при производстве работ возлагается на организацию, выполняющую работы. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

Согласно СП РК 4.01-103-2013 перед приемкой в эксплуатацию трубопроводы подлежат промывке (очистке) и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных анализов воды, отвечающих требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». за №209 от 16 марта 2015г.

До обратной засыпки котлованов и траншей выполнить гидравлическое испытание труб.

Для хозяйственно –питьевого водоснабжения с.Раевка проектом предусмотрено строительство 2х разведочно -эксплуатационных скважин № 1- с дебитом 3,0 л/ сек., Скважина № 2 – 2.0 л/ сек.

Дебиты скважин удовлетворят среднесуточную потребность села в во-де равную 128,4м3/сут. (1,49л/с).

«Проект бурения разведочно-эксплуатационных скважин для водоснабжения села РаевкаШортандинского района Акмолинской области» разработан согласно утверждённых эксплуатационных запасов подземных вод села Раевка на 25-летний срок эксплуатации по категории C_1 в количестве 506, 3 $м^3$/сут, в том числе по скважине №1-261,79 $м^3$/сут. и по скважине №3- 244,51 $м^3$/сут. Технические характеристики скважин даны в проекте бурения разведочно-эксплуатационных скважин,входящего в состав данного проекта.

.Вода в скважинах отвечает санитарным правилам «Санитарно -эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» за №209 от 16 марта 2015г.

инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам оего приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2021 г.;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 г.;***

месяц, год.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:*2*;

фактически, месяц:**7 месяцев**;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуюттребованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме,в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. директора ГКП на ПХВ «Шортанды СУ»Сыздыков Д.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство водозаборных скважин и водовода в с. РаевкаШортандинского района Акмолинской области».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)