Форма №2

Наименование **Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный,ул.Марите 21**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"
Основание: Договор №12/1 от 15.05.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Демонтажные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
1	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты парапета массой до 0,5 т.Установка+Демонтаж	шт.сборных конструкций	17	1664,88	1081,79	28303	18390	--	11423	42904
		НР - 72%; СП - 8%			583,09	350,19	9913	5953		3178	
7	Е12-080101-0302 1208-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые прямоугольные односкатные.Разборка+Будка выхода на кровлю	окно	1	4388,04	2,04	4388	2	--	3158	8150
		НР - 72%; СП - 8%			4386,00	--	4386	--		604	
8	Е11-460401-0702 1146-0401-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровель из листовой стали.Разборка	м2	12,2	121,80	1,42	1486	17	--	1057	2747
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	1469	--		203	
9	Е12-150103-0201 1215-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Шахта вентиляционная.Разборка	м2 внутренней поверхности шахты	6,4	273,02	--	1747	--	--	1258	3245
		НР - 72%; СП - 8%			273,02	--	1747	--		240	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами+Демонтаж	зонт	8	577,70	31,80	4622	255	--	3188	8435
		НР - 72%; СП - 8%			545,90	7,58	4367	61		625	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,8	124,61	3,87	1221	38	468	518	1879
		НР - 72%; СП - 8%			72,99	0,48	715	5		139	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8	202,72	5,56	1987	54	1097	609	2803
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	836	9		208	
16	Е11-150404-0306 1115-0404-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Заполнения оконных проемов и решетки.Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	663,11	--	29707	--	1243	20494	54217
		НР - 72%; СП - 8%			635,35	--	28464	--		4016	
18	Е12-060101-0301 1206-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные бетонные и мозаичные.Снятие	м2	6,76	3723,09	70,95	25168	480	--	17925	46541
		НР - 72%; СП - 8%			3652,14	30,78	24688	208		3447	
19	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий+Демонтаж покрытия из профлиста	м2 кровли	20	394,44	1,97	7889	39	--	5652	14624
		НР - 72%; СП - 8%			392,47	--	7849	--		1083	
20	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	20	246,65	31,68	4933	633	--	3225	8810
		НР - 72%; СП - 8%			214,97	8,96	4299	179		653	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	18	539,07	--	9703	--	--	6986	18025
		НР - 72%; СП - 8%			539,07	--	9703	--		1335	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	124,61	3,87	2243	70	859	952	3451
		НР - 72%; СП - 8%			72,99	0,48	1314	9		256	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	18	202,72	5,56	3649	100	2014	1118	5148
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	1535	17		381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								220979
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжения									
		Подземный газопровод									
37	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием+Демонтаж	км трубопровода	0,0046	640889,36	198036,66	2948	911	--	1746	5069
		НР - 72%; СП - 8%			442852,70	84202,67	2037	387		375	
38	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием+Демонтаж	км трубопровода	0,0005	696623,05	232682,12	348	116	--	202	595
		НР - 72%; СП - 8%			463940,93	98399,60	232	49		44	
39	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках,трубы металлические.Погрузка	т	0,022	1033,00	--	23	--		--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
40	С3411-101-0110 411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,22	150,00	--	33	--		--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Надземный газопровод									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ п.1.4 Кзтр=1,10	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка.На высоте свыше 3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1+демонтаж фасадного газопровода с креплениями	м трубопроводов	6	1093,89	9,58	6563	58	411	4400	11840
		НР - 72%; СП - 8%			1015,68	2,77	6094	17		877	
42	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ п.1.4 Кзтр=1,10	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм.Разборка.На высоте свыше 3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1	м трубопроводов	2,4	1392,60	12,68	3342	30	189	2256	6046
		НР - 72%; СП - 8%			1301,20	4,24	3123	10		448	
43	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках,трубы металлические.Погрузка	т	0,031	1033,00	--	32	--		--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
44	С3411-101-0110 411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,31	150,00	--	47	--		--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								23697
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				244 676				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Строительные работы											
		РАЗДЕЛ 2. Отделка фасада АС-6									
6	Е11-150111-0103 1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	53,8	462,52	5,58	24884	300	--	17782	46079
		НР - 72%; СП - 8%			456,94	2,12	24583	114		3413	
8	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)+Верхний наличник	м	133,295	191,09	1,90	25471	253	--	18225	47192
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	25218	95		3496	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)+Боковой наличник	м	526	191,09	1,90	100513	999	--	71920	186230
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	99514	373		13797	
12	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	56	191,09	1,90	10701	107	--	7657	19827
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	10595	40		1469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								299328
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				299 328				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**544 004**				
Прочие затраты			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**544 004**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			0,9%	4 896				
Итого с временными			Тенге				**548 900**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,72%	3 952				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**552 852**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	11 057				
Итого СМР			Тенге				**563 909**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**563 909**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	563 909				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,95**	**535 714**				
НДС			Тенге			12%	64 286				
Итого к оплате			**Тенге**				**600 000**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ Ахметов Ж.М.

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Адина-СтройПроект"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный,ул.Марите 21

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№12/1	15.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный,ул.Марите 21	600 000	535 714							64 286	600 000

Генподрядчик:
Директор:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Адина-СтройПроект"
Ахметов Ж.М.