Форма -3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Jasmin u Ko»**

Договор: **№ 18 от 10.06.2020 года.**

Наименование объекта: **"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан	101 809 887,00	114 027 073,00	101 809 887,00	114 027 073,00	114 027 073,00	114 027 073,00
	Всего к оплате:	101 809 887,00	114 027 073,00	101 809 887,00	114 027 073,00	114 027 073,00	114 027 073,00

"Подрядчик"

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»

_____ **К.Султанов**

"Субподрядчик"

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Jasmin u Ko»

_____ **Е.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasmin u Ko "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 18 от 10.06.2020 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	31598,55	158,34	5003314	988766
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	916,184	1434,41	1314182	946211
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	1748,304	1195,34	2089818	1504669
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3674,818	3298,67	12122012	3733205
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4769,864	741,63	3537474	2547088
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24281,29	29,17	708215	180965
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24281,29	151,99	3690453	1963244
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5211,684	219,31	1142957	236228
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	8807,81	113,00	995283	
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	7	451153,60	3158075	2292301

	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	107,991	16450,33	1776488	138824
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	648,15	28882,78	18720371	12819235
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	365,25	14545,00	5312561	---
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
		Итого прямые затраты по смете:				**59 571 202**	**27 350 736**
		С накладными расходами				27 350 736	
		Итого:				86 921 938	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				6 953 755	
		Итого:				93 875 693	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 220 384	
		Итого:				95 096 077	
		Зимние удорожания 0,98%				931 942	
		Итого:				96 028 018	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 920 560	
		Итого сметная стоимость:				97 948 578	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				20 569 201	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				81 240 685	
		Итого:				**101 809 887**	
		НДС 12%				**12 217 186**	
		Всего к оплате:				**114 027 073**	

"Сдал":

Подрядчик: ТОО "Jasmin и Ко":

Директор_____ **Е.К.Султанов**

"Принял":

Подрядчик: ТОО "Уш-Сай":

Директор_____ **К.А.Султанов**

Форма -3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Jasmin u Ko»**
Договор: **№ 18 от 10.06.2020 года.**

Наименование объекта: **"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"**	**289 309 887,00**	**324 027 073,00**	**289 309 887,00**	**324 027 073,00**	**187 500 000,00**	**210 000 000,00**
	Всего к оплате:	**289 309 887,00**	**324 027 073,00**	**289 309 887,00**	**324 027 073,00**	**187 500 000,00**	**210 000 000,00**

"Подрядчик "

Директор ТОО "Уш-Сай":

_____ **Султанов К.**

«Субподрядчик»:

Директор: ТОО «Jasmin u Ko»

_____ **Е.Султанов**

Форма-2

Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Субподрядчик: ТОО «Jasmin и Ко»

Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 18 от10.06.2020года

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8543,7	158,34	1352809	267345
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	247,72	1434,41	355332	255839
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	472,78	1195,34	565133	406896
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	993,74	3298,67	3278020	1009529
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1289,64	741,63	956436	688634
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6565,24	29,17	191489	48930
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6565,24	151,99	997834	530827
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1409,1	219,31	309025	63870
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	2850	113,00	322050	--
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	3627	560,69	2033626	581004
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4498,4	3902,91	17556864	2842350
12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	16,4	1238,38	20309	8882
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					

13	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	651850,23	391110	253888
14	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1	598482,77	598483	403972
15	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3,5	549459,62	1923109	1347933
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	8,5	451153,60	3834806	2783508
	*	**РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ**					
33	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7	2737,15	19160	15422
34	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	208	352,40	73299	34761
	*	**РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДЫ**					
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ №1**					
44	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,9	158,34	9960	1968
45	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,9	1434,41	2725	1962
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
48	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45	29,17	1313	335
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45	151,99	6839	3638
50	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,4	65,61	485	107
51	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	43,2	933,89	40344	18406

52	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	25	23979,72	599493	386107
53	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	43342,00	1087884	--
54	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	8890535,70	222263	21061
55	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1554,59	38865	28234
56	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	10566,00	265207	--
57	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	3758843,38	93971	10864
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	1,27	18843,25	23931	1633
59	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	5,08	2419,35	12290	10954
60	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,08	11149,00	56637	--
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ №2**					
61	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	87,3	158,34	13823	2732
62	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,7	1434,41	3873	2788
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
64	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
65	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	67	29,17	1954	499
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67	151,99	10183	5417

67	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	65,61	689	152
68	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	60	933,89	56033	25564
69	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	24	23979,72	575513	370662
70	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	43342,00	1044369	--
71	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	8890535,70	213373	20218
72	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1406,90	33766	26819
73	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	5574,00	134311	--
74	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3049401,45	73186	8978
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	1,32	18843,25	24873	1697
76	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	5,26	2419,35	12726	11342
77	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,26	11149,00	58644	--
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ №3**					
78	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	115,2	158,34	18241	3605
79	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6	1434,41	5164	3718
80	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
81	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621

82	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	94	29,17	2742	701
83	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94	151,99	14287	7600
84	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3	65,61	807	178
85	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	79,2	933,89	73964	33745
86	Е11-221401-0104 1122-1401-0104 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	18	20861,69	375510	246998
87	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	43342,00	783277	--
88	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	8890535,70	160030	15164
89	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1554,59	27983	20328
90	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	10566,00	190949	--
91	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	3758843,38	67659	7822
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	0,41	18843,25	7726	527
93	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	1,61	2419,35	3895	3472
94	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,61	11149,00	17950	--
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ №4**					
95	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	131	158,34	20743	4099
96	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1	1434,41	5881	4234

97	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
98	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
99	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	106,3	29,17	3101	792
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,3	151,99	16157	8595
101	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,3	65,61	1069	236
102	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	90	933,89	84050	38346
103	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	23	23979,72	551534	355218
104	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	43342,00	1000853	--
105	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	8890535,70	204482	19376
106	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1554,59	35756	25975
107	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	10566,00	243990	--
108	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	3758843,38	86453	9995
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	1,18	18843,25	22235	1517
110	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	4,73	2419,35	11444	10199
111	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,73	11149,00	52735	--
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	97,07	16450,33	1596834	124785

113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	582,58	28882,78	16826527	11522379
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	87	14545,00	1265415	--
126	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3963,3	854,37	3386125	974278
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	219,74	16450,33	3614795	282478
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1557,46	20749,45	32316443	21379006
143	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	100	14545,00	1454500	--
150	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7588,318	854,37	6483231	1865398
		Итого прямые затраты по смете:				**110 576 335**	**49 505 007**
		С накладными расходами				49 505 007	
		Итого:				160 081 342	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				12 806 507	
		Итого:				172 887 849	
		Временные здания и сооружения 1,3%				2 247 542	
		Итого:				175 135 391	
		Зимние удорожания 0,98%				1 716 327	
		Итого:				176 851 718	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				3 537 034	
		Итого сметная стоимость:				180 388 752	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				37 881 638	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				149 618 362	
		Итого:				187 500 000,00	
		НДС 12%				**22 500 000,00**	
		Всего к оплате:				**210 000 000,00**	

"Сдал":

Директор: ТОО «Jasmin и Ко»

_____ Султанов Е.

"Принял":

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ Султанов К.