Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Абылайхана, 34, тел.: (8-716-36) 4-62-88** — **060140010407**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №69 от15.10.2020

Номер документа	Дата составления
44	24.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу :улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция2) город щучинска, Бурабайский Район Акмолинской области Корректировка (привязка)"			Работа	1	297 152 221,00	297 152 221,00	31 837 737,96
				Итого	1	x	297 152 221,00	31 837 737,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 24.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома поадресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район Акмолинской области Корректировка (привязка)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№69	15.10.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	297 152 221,00	265 314 483,04							31 837 737,964	297 152 221,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Руководитель _____ Молдаханов Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Қазбайлық Астана"
Директор _____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____ Кусаинов Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060140010407, Акмолинская область, г.Щучинск, Абылай хана 34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614, г.Астана, ул.Пушкина 71/4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 3/30 "Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома позиция 2 по адресу: ул.Канай-Би пересечение ул.Геологическая в г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области" Корректировка (сметной документации)

(наименование, адрес)

Объект: 2-01 Строительство пятиэтажного 45-ти квартирного жилого дома позиция 2.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 15.10.2020г.

Акт выполненных работ №7

за Октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы										
			Раздел 1: Блоки стен подвалов										
1	2	6105-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,03467	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	10 957,0 10 729,0	228,0 58,0			10 957,0	
2	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03467	301 181,0		10 442,0		10 442,0		10 442,0	
			Итого по разделу 1: Блоки стен подвалов					21 399,0 10 729,0	228,0 58,0	10 442,0 0,0	0,0 0,0	21 399,0	
			Раздел 2: Стены										
3	50	6105-0201-1001 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	421,6	45 081,0 39 103,0	5 541,0 1 079,0	19 006 150,0 16 485 825,0	2 336 085,0 454 906,0	184 239,0		19 006 150,0	
4	51	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	99,986656	154 940,97		15 492 029,0		15 492 029,0		15 492 029,0	
5	52	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,022768	99 104,0		2 380 752,0		2 380 752,0		2 380 752,0	
6	53	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	87,2712	25 902,0		2 260 499,0		2 260 499,0		2 260 499,0	
7	54	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	102,93	22 149,0		2 279 797,0		2 279 797,0		2 279 797,0	
8	55	6107-0102-0215 ЕСП РСНБ РК 2023	Обшивка изоспан В	$м^2$	1 010,14	450,0 446,0	4,0 1,0	454 563,0 450 522,0	4 040,0 1 010,0			454 563,0	
9	56	235-104-0103 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм	$м^2$	1 049,34	3 685,0		3 866 818,0		3 866 818,0		3 866 818,0	
10	57	6105-0201-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	298,05	35 866,0 28 322,0	7 543,0 1 652,0	10 689 861,0 8 441 372,0	2 248 192,0 492 379,0	298,0		10 689 861,0	
11	58	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	87,20943	154 940,97		13 512 314,0		13 512 314,0		13 512 314,0	
12	59	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75		64,3788	25 902,0		1 667 540,0		1 667 540,0		1 667 540,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	60	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³	41,73	26 682,0 19 661,0	6 965,0 1 356,0	1 113 440,0 820 454,0	290 650,0 56 586,0	2 337,0		1 113 440,0	
14	61	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	38,986	30 709,0		1 197 221,0		1 197 221,0		1 197 221,0	
15	62	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,5903	25 201,0		115 680,0		115 680,0		115 680,0	
16	63	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	4,4957	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	1 420 763,0 1 391 239,0	29 523,0 7 481,0			1 420 763,0	
17	64	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,0185	382 476,0		1 154 504,0		1 154 504,0		1 154 504,0	
18	65	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,28	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	88 488,0 86 649,0	1 839,0 466,0			88 488,0	
19	66	6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	307	1 772,0 796,0	632,0 123,0	544 004,0 244 372,0	194 024,0 37 761,0	105 608,0		544 004,0	
20	67	6104-0301-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	56	7 858,0 4 379,0	3 419,0 666,0	440 048,0 245 224,0	191 464,0 37 296,0	3 360,0		440 048,0	
21	68	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	13,03	154 003,0		2 006 659,0		2 006 659,0		2 006 659,0	
22	69	6106-0302-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,27	116 185,0 75 944,0	26 966,0 6 860,0	379 925,0 248 337,0	88 179,0 22 432,0	43 409,0		379 925,0	
23	70	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	88,37	272,0 194,0	4,0 0,0	24 037,0 17 144,0	353,0 0,0	6 539,0		24 037,0	
24	72	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2082	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	65 797,0 64 430,0	1 367,0 346,0			65 797,0	
25	73	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1518	382 476,0		58 060,0		58 060,0		58 060,0	
26	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0564	306 812,0		17 304,0		17 304,0		17 304,0	
27	75	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0346	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	10 935,0 10 707,0	228,0 58,0			10 935,0	
28	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0346	301 181,0		10 421,0		10 421,0		10 421,0	
			Итого по разделу 2: Стены					80 257 609,0 28 506 275,0	5 385 944,0 1 110 721,0	46 365 388,0 0,0	0,0 0,0	80 257 609,0	
			Раздел 3: Перегородки										
29	84	6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм. применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	м²	368,4	8 798,0 8 108,0	690,0 149,0	3 241 183,0 2 986 987,0	254 196,0 54 892,0			3 241 183,0	
30	85	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,296867	154 940,97		2 215 170,0		2 215 170,0		2 215 170,0	
31	86	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	76,2588	25 902,0		1 975 255,0		1 975 255,0		1 975 255,0	
32	87	6105-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство перегородок из пазогребневых гипсовых плит на эластичном сопряжении толщина 100 мм	м²	1 031,6	8 758,0 4 410,0	217,0 61,0	9 034 753,0 4 549 356,0	223 858,0 62 928,0	4 261 539,0		9 034 753,0	
33	88	217-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая малярная, 50 мм		1 787,7628	14,0		25 029,0		25 029,0		25 029,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	89	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	м	0,0335	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	10 587,0 10 367,0	220,0 56,0			10 587,0	
35	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0335	301 181,0		10 090,0		10 090,0		10 090,0	
36	91	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2849	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	90 036,0 88 165,0	1 871,0 474,0			90 036,0	
37	92	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2849	382 476,0		108 967,0		108 967,0		108 967,0	
			Итого по разделу 3: Перегородки					16 711 070,0 7 634 875,0	480 145,0 118 350,0	8 596 050,0 0,0	0,0 0,0	16 711 070,0	
			Раздел 4: Покрытие										
38	99	6104-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²	шт.	12	8 255,0 3 557,0	3 189,0 616,0	99 060,0 42 684,0	38 268,0 7 392,0	18 108,0		99 060,0	
39	100	6104-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²	шт.	240	10 169,0 4 269,0	3 721,0 719,0	2 440 560,0 1 024 560,0	893 040,0 172 560,0	522 960,0		2 440 560,0	
40	101	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	536,7	18 252,63		9 796 187,0		9 796 187,0		9 796 187,0	
41	102	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	805,4598	17 419,05		14 030 345,0		14 030 345,0		14 030 345,0	
42	104	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	18,48	109 991,0 82 450,0	4 843,0 972,0	2 032 634,0 1 523 676,0	89 499,0 17 963,0	419 459,0		2 032 634,0	
43	105	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	18,7572	33 871,0		635 325,0		635 325,0		635 325,0	
44	106	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,72	87 001,0 82 212,0	911,0 119,0	62 641,0 59 193,0	656,0 86,0	2 792,0		62 641,0	
45	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21	301 181,0		63 248,0		63 248,0		63 248,0	
46	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51	306 812,0		156 474,0		156 474,0		156 474,0	
47	109	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26	312 810,0		81 331,0		81 331,0		81 331,0	
48	110	6103-0703-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,3	91 723,0 87 457,0	2 721,0 748,0	119 240,0 113 694,0	3 537,0 972,0	2 009,0		119 240,0	
49	111	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3	301 181,0		391 535,0		391 535,0		391 535,0	
50	112	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,64	1 131 162,0 1 126 984,0	4 178,0 1 307,0	723 944,0 721 270,0	2 673,0 836,0			723 944,0	
51	113	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,64	1 080 957,0		691 812,0		691 812,0		691 812,0	
52	114	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление балконных плит	т	0,1	1 485 769,0 284 840,0	16 194,0 3 175,0	148 577,0 28 484,0	1 620,0 318,0	118 474,0		148 577,0	
53	115	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,33	69 932,0 52 853,0	3 967,0 794,0	232 874,0 176 000,0	13 210,0 2 644,0	43 664,0		232 874,0	
54	116	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,37995	35 504,0		120 002,0		120 002,0		120 002,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	м³ т	0,0285	306 812,0		8 744,0		8 744,0		8 744,0	
56	118	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т т	0,4029	287 369,0		115 781,0		115 781,0		115 781,0	
57	119	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т т	0,03648	1 131 162,0 1 126 984,0	4 178,0 1 307,0	41 265,0 41 112,0	153,0 48,0			41 265,0	
58	120	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т т	0,03648	1 080 957,0		39 433,0		39 433,0		39 433,0	
59	121	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³ м³	4,14	92 590,0 43 392,0	6 824,0 1 301,0	383 323,0 179 643,0	28 251,0 5 386,0	175 429,0		383 323,0	
60	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	0,03852	306 812,0		11 818,0		11 818,0		11 818,0	
61	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	0,24282	301 181,0		73 133,0		73 133,0		73 133,0	
			Итого по разделу 4: Покрытие					32 499 286,0 3 910 316,0	1 070 907,0 208 205,0	27 518 063,0 0,0	0,0 0,0	32 499 286,0	
			Раздел 5: Кровля										
62	124	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	м² изолируемой поверхности м² изолируемой поверхности	127,52	526,0 370,0	33,0 6,0	67 076,0 47 182,0	4 208,0 765,0	15 685,0		67 076,0	
63	125	235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП1), стеклоткань, пленка/пленка**	м²	140,272	995,0		139 571,0		139 571,0		139 571,0	
64	136	6105-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка столбов прямоугольных неармированных.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	м³ м³	0,9	46 565,0 39 914,0	6 649,0 1 295,0	41 908,0 35 923,0	5 985,0 1 166,0	2,0		41 908,0	
65	137	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,279972	154 940,97		43 379,0		43 379,0		43 379,0	
66	138	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	м³	0,1863	25 902,0		4 826,0		4 826,0		4 826,0	
67	139	6107-0101-0214 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	м³ м³	14,02175	276 848,0 110 878,0	2 341,0 675,0	3 881 893,0 1 554 704,0	32 825,0 9 465,0	2 294 365,0		3 881 893,0	
68	140	6107-0101-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	м³ м³	2,83	215 844,0 85 441,0	4 181,0 1 307,0	610 839,0 241 798,0	11 832,0 3 699,0	357 208,0		610 839,0	
69	141	6107-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	м² м²	93,22	11 941,0 7 409,0	85,0 28,0	1 113 140,0 690 667,0	7 924,0 2 610,0	414 549,0		1 113 140,0	
70	142	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м³ м³	16,85175	15 536,0 4 123,0	186,0 59,0	261 809,0 69 480,0	3 134,0 994,0	189 195,0		261 809,0	
71	143	6107-0115-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	м² м²	808,56	550,0 156,0	8,0 3,0	444 708,0 126 135,0	6 469,0 2 426,0	312 104,0		444 708,0	
72	144	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	м² изолируемой поверхности м² изолируемой поверхности	735,6	526,0 370,0	33,0 6,0	386 926,0 272 172,0	24 275,0 4 414,0	90 479,0		386 926,0	
73	145	235-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм**	м²	809,16	3 685,0		2 981 755,0		2 981 755,0		2 981 755,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	146	6110-0101-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	735,6	8 238,0 5 151,0	56,0 10,0	6 059 873,0 3 789 076,0	41 194,0 7 356,0	2 229 604,0		6 059 873,0	
75	147	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	813,5736	3 607,0		2 934 560,0		2 934 560,0		2 934 560,0	
76	149	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,653	460 305,0		300 579,0		300 579,0		300 579,0	
77	152	6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^2$	24,2	8 798,0 8 108,0	690,0 149,0	212 912,0 196 214,0	16 698,0 3 606,0			212 912,0	
78	153	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,939154	154 940,97		145 513,0		145 513,0		145 513,0	
79	154	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	5,0094	25 902,0		129 753,0		129 753,0		129 753,0	
80	155	6105-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	5,3	40 438,0 34 525,0	5 857,0 1 140,0	214 321,0 182 982,0	31 042,0 6 042,0	297,0		214 321,0	
81	156	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,85701	154 940,97		132 786,0		132 786,0		132 786,0	
82	157	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,714175	99 104,0		70 778,0		70 778,0		70 778,0	
83	158	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,0971	25 902,0		28 417,0		28 417,0		28 417,0	
84	163	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0074	68 224,0 63 648,0	4 418,0 1 382,0	505,0 471,0	32,0 10,0	1,0		505,0	
85	164	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	301 181,0		2 229,0		2 229,0		2 229,0	
86	165	6107-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	3	61 606,0 31 501,0	2 651,0 823,0	184 818,0 94 503,0	7 953,0 2 469,0	82 362,0		184 818,0	
87	166	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,666	15 536,0 4 123,0	186,0 59,0	10 347,0 2 746,0	124,0 39,0	7 478,0		10 347,0	
88	167	6107-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	6,3	11 941,0 7 409,0	85,0 28,0	75 228,0 46 677,0	535,0 176,0	28 016,0		75 228,0	
89	168	6107-0101-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного	$м^2$	21	6 127,0 1 228,0	151,0 47,0	128 667,0 25 788,0	3 171,0 987,0	99 708,0		128 667,0	
90	169	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	21	526,0 370,0	33,0 6,0	11 046,0 7 770,0	693,0 126,0	2 583,0		11 046,0	
91	170	235-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм	$м^2$	23,1	3 685,0		85 124,0		85 124,0		85 124,0	
92	171	6110-0101-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$	21	8 238,0 5 151,0	56,0 10,0	172 998,0 108 171,0	1 176,0 210,0	63 651,0		172 998,0	
93	172	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	23,226	4 923,0		114 342,0		114 342,0		114 342,0	
94	173	6107-0102-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Обшивка досками	$м^2$	7,65	2 032,0 1 919,0	53,0 17,0	15 545,0 14 680,0	405,0 130,0	459,0		15 545,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	174	215-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01071	114 981,0		1 231,0		1 231,0		1 231,0	
96	175	6107-0115-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	32,19	550,0 156,0	8,0 3,0	17 704,0 5 022,0	258,0 97,0	12 425,0		17 704,0	
97	176	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,666	255 996,0 112 568,0	3 469,0 1 110,0	170 493,0 74 970,0	2 310,0 739,0	93 213,0		170 493,0	
98	177	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	17,4	7 916,0 4 989,0	39,0 8,0	137 738,0 86 809,0	678,0 139,0	50 251,0		137 738,0	
99	197	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	26,9	37 396,0 29 852,0	7 543,0 1 652,0	1 005 952,0 803 019,0	202 907,0 44 439,0	27,0		1 005 952,0	
100	198	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,87094	154 940,97		1 219 531,0		1 219 531,0		1 219 531,0	
101	199	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	5,5683	25 902,0		144 230,0		144 230,0		144 230,0	
102	209	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,421	68 224,0 63 648,0	4 418,0 1 382,0	28 722,0 26 796,0	1 860,0 582,0	67,0		28 722,0	
103	210	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,421	382 476,0		161 022,0		161 022,0		161 022,0	
			Итого по разделу 5: Кровля					23 894 794,0 8 503 755,0	407 688,0 92 686,0	14 983 355,0 0,0	0,0 0,0	23 894 794,0	
			Раздел 6: Лестницы										
104	211	6104-0501-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	14	27 042,0 12 527,0	14 165,0 3 271,0	378 588,0 175 378,0	198 310,0 45 794,0	4 900,0		378 588,0	
105	212	6104-0501-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т	шт.	10	20 071,0 12 522,0	7 365,0 1 441,0	200 710,0 125 220,0	73 650,0 14 410,0	1 840,0		200 710,0	
106	213	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	31,42	17 676,0		555 380,0		555 380,0		555 380,0	
107	214	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	52,89	13 184,0		697 302,0		697 302,0		697 302,0	
108	224	6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича. ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	2,4	8 798,0 8 108,0	690,0 149,0	21 115,0 19 459,0	1 656,0 358,0			21 115,0	
109	225	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,093139	154 940,97		14 431,0		14 431,0		14 431,0	
110	226	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,4968	25 902,0		12 868,0		12 868,0		12 868,0	
			Итого по разделу 6: Лестницы					1 880 394,0 320 057,0	273 616,0 60 562,0	1 286 721,0 0,0	0,0 0,0	1 880 394,0	
			Раздел 7: Двери										
111	227	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	8,19	11 667,0 10 081,0	155,0 49,0	95 553,0 82 563,0	1 269,0 401,0	11 720,0		95 553,0	
112	229	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,19	70 068,0		573 857,0		573 857,0		573 857,0	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	246	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²	м²	90,4995	13 129,0 6 935,0	584,0 197,0	1 188 168,0 627 614,0	52 851,0 17 828,0	507 702,0		1 188 168,0	
114	247	223-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	м²	90,4995	66 343,0		6 004 008,0		6 004 008,0		6 004 008,0	
			Итого по разделу 7: Двери					7 861 586,0 710 177,0	54 120,0 18 229,0	7 097 287,0 0,0	0,0 0,0	7 861 586,0	
			Раздел 8: Окна										
115	248	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	210,105	8 150,0 4 398,0	562,0 190,0	1 712 356,0 924 042,0	118 079,0 39 920,0	670 235,0		1 712 356,0	
116	249	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	73,08	10 825,0 5 990,0	566,0 190,0	791 091,0 437 749,0	41 363,0 13 885,0	311 979,0		791 091,0	
117	250	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	17,2275	12 848,0 7 018,0	562,0 188,0	221 339,0 120 903,0	9 682,0 3 239,0	90 754,0		221 339,0	
118	251	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,612	12 267,0 7 445,0	553,0 188,0	7 507,0 4 556,0	338,0 115,0	2 613,0		7 507,0	
119	252	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	261	54 831,92		14 311 131,0		14 311 131,0		14 311 131,0	
120	253	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	22,185	52 601,12		1 166 956,0		1 166 956,0		1 166 956,0	
121	254	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	14,04	46 671,04		655 261,0		655 261,0		655 261,0	
122	255	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,1875	56 816,0		181 101,0		181 101,0		181 101,0	
123	256	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,612	31 092,0		19 028,0		19 028,0		19 028,0	
124	257	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	3,7995	-3 029,0		-11 509,0		-11 509,0		-11 509,0	
			Итого по разделу 8: Окна					19 054 261,0 1 487 250,0	169 462,0 57 159,0	17 397 549,0 0,0	0,0 0,0	19 054 261,0	
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
125	326	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону потолок	м²	200	2 507,0 2 315,0	20,0 7,0	501 400,0 463 000,0	4 000,0 1 400,0	34 400,0		501 400,0	
126	327	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит	м²	200	1 617,0 1 590,0	7,0 3,0	323 400,0 318 000,0	1 400,0 600,0	4 000,0		323 400,0	
127	330	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	632,1	4 173,0 3 469,0	299,0 130,0	2 637 753,0 2 192 755,0	188 998,0 82 173,0	256 000,0		2 637 753,0	
128	331	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами		500	1 724,0	12,0	862 000,0	6 000,0	24 000,0		862 000,0	

		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	332	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	м²	2 061,5	1 664,0 112,0	3,0	832 000,0 230 888,0	1 500,0	230 888,0		230 888,0	
130	338	6112-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	кг	1 850	2 671,0 2 303,0	12,0 3,0	4 941 350,0 4 260 550,0	22 200,0 5 550,0	658 600,0		4 941 350,0	
131	340	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	4 481,7	4 173,0 3 469,0	299,0 130,0	18 702 134,0 15 547 017,0	1 340 028,0 582 621,0	1 815 089,0		18 702 134,0	
132	341	6112-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	3 500	1 724,0 1 664,0	12,0 3,0	6 034 000,0 5 824 000,0	42 000,0 10 500,0	168 000,0		6 034 000,0	
133	342	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14 430,5	112,0		1 616 216,0		1 616 216,0		1 616 216,0	
134	343	6112-0202-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м²	1 720	3 814,0 2 933,0	47,0 13,0	6 560 080,0 5 044 760,0	80 840,0 22 360,0	1 434 480,0		6 560 080,0	
135	348	6112-0202-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м²	197,3	11 093,0 9 893,0	135,0 50,0	2 188 649,0 1 951 889,0	26 635,0 9 865,0	210 125,0		2 188 649,0	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					44 597 870,0 36 433 971,0	1 712 101,0 716 569,0	6 451 798,0 0,0	0,0 0,0	44 597 870,0	
			Итого по отделу ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы					226 778 269,0 87 517 405,0	9 554 211,0 2 382 539,0	129 706 653,0 0,0	0,0 0,0	226 778 269,0	
			Отдел 2: ЛС 2-01-04-04. Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение										
136	53	1308-0206-1301 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1 956	711,0 656,0	7,0 2,0	1 390 716,0 1 283 136,0	13 692,0 3 912,0	93 888,0		1 390 716,0	
137	54	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	6 284	1 171,0 954,0	7,0 2,0	7 358 564,0 5 994 936,0	43 988,0 12 568,0	1 319 640,0		7 358 564,0	
138	56	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	472,0 417,0	10,0 3,0	33 984,0 30 024,0	720,0 216,0	3 240,0		33 984,0	
139	57	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	270	396,0 358,0	5,0 2,0	106 920,0 96 660,0	1 350,0 540,0	8 910,0		106 920,0	
140	58	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	331,0 299,0	2,0 0,0	148 950,0 134 550,0	900,0 0,0	13 500,0		148 950,0	
141	59	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 611	149,0 119,0	2,0 0,0	240 039,0 191 709,0	3 222,0 0,0	45 108,0		240 039,0	
142	60	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 333	354,0 299,0	18,0 5,0	471 882,0 398 567,0	23 994,0 6 665,0	49 321,0		471 882,0	
143	63	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	1,53	306 172,0		468 443,0		468 443,0		468 443,0	
144	64	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,01632	208 547,0		3 403,0		3 403,0		3 403,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
145	65	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,99512	319 368,0		637 177,0		637 177,0		637 177,0	
146	66	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,663	409 569,0		271 544,0		271 544,0		271 544,0	
147	67	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,74668	491 703,0		2 825 660,0		2 825 660,0		2 825 660,0	
148	68	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0051	1 274 152,0		6 498,0		6 498,0		6 498,0	
149	69	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,8262	780 291,0		644 676,0		644 676,0		644 676,0	
150	70	243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,9639	1 897 010,0		1 828 528,0		1 828 528,0		1 828 528,0	
151	71	6119-0301-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	130	1 484,0 1 462,0	5,0 0,0	192 920,0 190 060,0	650,0 0,0	2 210,0		192 920,0	
152	72	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	127,5	88,0		11 220,0		11 220,0		11 220,0	
153	73	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5,1	111,0		566,0		566,0		566,0	
154	80	6119-0301-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	320	1 484,0 1 462,0	5,0 0,0	474 880,0 467 840,0	1 600,0 0,0	5 440,0		474 880,0	
155	81	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	326,4	88,0		28 723,0		28 723,0		28 723,0	
156	82	6119-0301-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	270	1 749,0 1 729,0	5,0 0,0	472 230,0 466 830,0	1 350,0 0,0	4 050,0		472 230,0	
157	83	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	275,4	172,0		47 369,0		47 369,0		47 369,0	
158	84	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	219	4 441,0 3 135,0	32,0 10,0	972 579,0 686 565,0	7 008,0 2 190,0	279 006,0		972 579,0	
159	85	247-213-0105 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	219	249,0		54 531,0		54 531,0		54 531,0	
160	99	247-202-0404 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	871	400,0		348 400,0		348 400,0		348 400,0	
161	100	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	375	870,0		326 250,0		326 250,0		326 250,0	
162	112	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,6885	233 522,0		160 780,0		160 780,0		160 780,0	
163	113	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	655	1 417,0 1 312,0	34,0 8,0	928 135,0 859 360,0	22 270,0 5 240,0	46 505,0		928 135,0	
164	114	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	668,1	65,0		43 426,0		43 426,0		43 426,0	

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-04. Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение					20 498 993,0	120 744,0	9 578 012,0	0,0	20 498 993,0	
			ИТОГО по акту					10 800 237,0	31 331,0	0,0	0,0		
								247 277 262,0	9 674 955,0	139 284 665,0	0,0	247 277 262,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					98 317 642,0	2 413 870,0	0,0	0,0		
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%									15 578 468	
			Сметная прибыль 5%									788 567	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									13 182 215	
			ИТОГО в сметных ценах									5 272 886	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									282 099 397	
			НДС 12%									294 793 870	
			ИТОГО с НДС									35 375 264	
			Итого со скидкой									330 169 135	
												297 152 221	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кызылайлык Астана", БИН 060140004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060140010407
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Молдакулов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бестау С", БИН 061240009707
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кусаинов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "КЕМ Project", БИН 100340014166
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саяпин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)