Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» 12 2022 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау»,020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, Е.Н.Ауельбекова,139
БИН 050 140 006 348, телефон 8 (716-2) 50-61-01
фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН , телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от _____ 2022 года, ТОО «РСУ-16», Касенов Руслан Естаевич, Акмолинская область, г. Кокшетау,Ш.Уалиханова,193/4,каб.25, БИН 000 540 002 905, телефон 8 (716-2)77-20-37
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): от _____ 2022 года, ТОО "Атлантис-ПВ"», Камалов Шингис Бахытбекович, аттестат № KZ81VJE00073720 от 18.04.2022 года, KZ32VJE00072662 от 25.02.2022 года, БИН 040 840 006 470,телефон 8-702-999-04-54
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от _____ 2022 года ТОО "Кокшедорпроект" Халикова Надия Рафкатовна, №00901 от 19.05.2017 г., БИН 140 240 005 253, телефон 8-(7162)-33-71-98
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул.Валиханова в г. Кокшетау " Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____20___года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «___»_____20____года
№_____
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают,

изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе и договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» KZ03REA00214797 от 29.03.2021 года, №KZ17REA00271872 от 25.04.2022 года, KZ33REA00302721 от 28.10.2022 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Кокшедорпроект" № 043/АКО

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2020 года*** ;
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2022 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовительные работы	км	2,989	2,989	2,989	2,989
Перенос опор телефонизации	шт	6	6	8	8
Колодцы канализационных сетей	шт	7	7	7	7
Колодцы водопроводных сетей	шт	33	33	22	22
Водоотводные лотки	п.м.	234	234	240	240
Дождеприемные колодцы	шт	5	5	5	5
Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	85	85	85	85
Земляные работы	м3	39037,2	39037,2	39037,2	39037,2
Установка бортового камня	п.м.	8137	8137	7760	7760
Устройство дополнительного слоя основания из щгпс 20 см	м3	6775,10	6775,10	6946,8	6946,8
Ресайклирование	м2	32692,5	32692,5	32852	32852
Устройство геосетки	м2	31184,1	31184,1	31298	31298
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси Н-	м2	31184,1	31184,1	31298	31298

7см					
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	м2	31656,7	31656,7	31806	31806
Устройство дополнительного слоя основания из щгпс 15 см	м3	1277,40	1277,40	1323,4	1323,4
Устройство основания из щебня фр.0-40 способом заклинки Н-12	м2	8516	8516	8822	8822
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси Н-6см	м2	8512,50	8512,50	8818,5	8818,5
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	8516	8516	8822	8822
Установка поребрика	п.м.	9844	9844	10303	10303
Устройство основания из щгпс Н-13 см	м2	9315,1	9315,1	9268	9268
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	8821,35	8821,35	8714,25	8714,25
Устройство основания из щебня фр. 40-80 мм Н-15 см	м2	420	420	415	415
Устройство основания из щебня фр. 20-40 мм Н-10 см	м2	420	420	415	415
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	420	420	415	415
Установка знаков	шт	344	344	346	346
Дорожная разметка	км	2,989	2,989	2,989	2,989
Искусственная неровность (сегменты)	шт	108	108	52	52
Установка ограждения	п.м.	2708	2708	2708	2708
Установка автопавильонов	шт	14	14	14	14
Устройство тактильного покрытия	м2	493,75	493,75	553,75	553,75
Посадка деревьев	шт	910	910	910	910
Посев газона	м2	12954,8	12954,8	12954,8	12954,8
Устройство светофорных объектов	Объект	1	1	1	1
Устройство наружного освещения	км	0,685	0,685	0,685	0,685
Устройство светодиодных знаков	шт	14	14	14	14

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **721 499,832** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **639 711,214** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **4 332,164** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
649 349,849 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **645 017,685**тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4 332,164** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул. Валиханова в г. Кокшетау "

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Рахимжанов Адлет Болтаевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт Камалов Шингис Бахытбекович , в части несущих и граждающих конструкций, в части инженерных сетей

фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись , дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Атлантис-ПВ"», в лице директора Шайкенова Кудайбергена Рахимжановича

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного эксперта, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Камалов Шингис Бахытбекович в части несущих и граждающих конструкций, в части инженерных сетей

фамилия, имя, отчество (при наличии), эксперта, специализация аттестата), должность), подпись,дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО "Кокшедорпроект"

(наименование организации)

2) организация ТОО"Кокшедорпроект"Голубовский Владимир Владимирович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного эксперта, фамилия, имя, отчество

М.П.

3) аттестованный эксперт ГИП Халикова Надия Рафкатовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

1) Начальник участка Ибрагимов Хабир Багадырович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись , дата

2) Директор ТОО "РСУ-16"»

Касенов Руслан Естаевич М.П.

(наименование организации), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	2,989		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	344		
12	Элементы освещения (замена светильников)	шт	115		
13	Зеленые насаждения	шт	910		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение	км	0,685		

Заказчик Рахимжанов Адлет Болтаевич М.П.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор ГИП Халикова Надия Рафкатовна М.П
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«5» декабря 2022 года

Подрядчик (застройщик) ***ТОО "РСУ-16», Акмолинская область, город Кокшетау, улица Шокана Уалиханова 193/4, 25***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Касенова Руслана Естаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул. Валиханова в г. Кокшетау;***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» в лице руководителя Рахимжанова Адлета Болтаевича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж», лицензия № 12010638 от 24.07.2012 г., ТОО «Кокшетау Жолдары», лицензия №12016100 от 08.08.2012 г., ТОО «АСМ ГРУПП», лицензия №20006665 от 15.05.2020 г.***
(наименование организации);

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кокшедорпроект» №043/АКО***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау»***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовительные работы	км	2,989	2,989	2,989	2,989
Перенос опор телефонизации	шт	6	6	6	6
Колодцы канализационных сетей	шт	7	7	7	7
Колодцы водопроводных сетей	шт	33	33	33	33
Водоотводные лотки	п.м.	234	234	234	234
Дождеприемные колодцы	шт	5	5	5	5
Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	85	85	85	85
Земляные работы	м3	39037,2	39037,2	39037,2	39037,2
Установка бортового камня	п.м.	8137	8137	8137	8137
Устройство дополнительного слоя основания из щгпс 20 см	м3	6775,10	6775,10	6775,10	6775,10
Ресайклирование	м2	32692,5	32692,5	32692,5	32692,5
Устройство геосетки	м2	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси Н-7см	м2	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	м2	31656,7	31656,7	31656,7	31656,7
Устройство дополнительного слоя основания из щгпс 15 см	м3	1277,40	1277,40	1277,40	1277,40
Устройство основания из щебня фр.0-40 способом заклинки Н-12	м2	8516	8516	8516	8516
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси Н-6см	м2	8512,50	8512,50	8512,50	8512,50
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	8516	8516	8516	8516
Установка поребрика	п.м.	9844	9844	9844	9844
Устройство основания из щгпс Н-13 см	м2	9315,1	9315,1	9315,1	9315,1
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	8821,35	8821,35	8821,35	8821,35
Устройство основания из щебня фр. 40-80 мм Н-15 см	м2	420	420	420	420
Устройство основания из щебня фр. 20-40 мм Н-10 см	м2	420	420	420	420
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	420	420	420	420
Установка знаков	шт	344	344	344	344
Дорожная разметка	км	2,989	2,989	2,989	2,989
Искусственная неровность (сегменты)	шт	108	108	108	108
Установка ограждения	п.м.	2708	2708	2708	2708

Установка автопавильонов	шт	14	14	14	14
Устройство тактильного покрытия	м2	493,75	493,75	493,75	493,75
Посадка деревьев	шт	910	910	910	910
Посев газона	м2	12954,8	12954,8	12954,8	12954,8
Устройство светофорных объектов	Объект	1	1	1	1
Устройство наружного освещения	км	0,685	0,685	0,685	0,685
Устройство светодиодных знаков	шт	14	14	14	14

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2020 г.***
(месяц, год)

окончание работ ***ноябрь 2022 г***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев***;
фактически ***8 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют

требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул.Валиханова в г.Кокшетау»***
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***директор Касенов Р.Е.* 05.12. 2022 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«09» 12 2022 года

Авторский надзор ТОО «Кокшедорпроект» Голубовского Владимира Владимировича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Эксперт по авторскому надзору ТОО «Кокшедорпроект» ГИП Халикова Надия Рафкатовна №00901 от 19.05.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №169/022 от 19.06.2020 г.
по объекту: «Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул. Валиханова в г. Кокшетау»

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» Руководитель Рахимжанов Адлет Болтаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «РСУ-16» ГСЛ №20006370 от 24.04.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенова Руслана Естаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями:
ТОО «Кокшеэлектромонтаж», лицензия № 12010638 от 24.07.2012 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Саржегитов О.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Кокшетау Жолдары», лицензия №12016100 от 08.08.2012 г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенов Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АСМ ГРУПП», лицензия №20006665 от 15.05.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Манукян А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. 2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - август 2020 года;

окончание работ – ноябрь 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 (восемь) месяцев;
фактически 8 (восемь) месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Кокшедорпроект», номер проекта № 043/АКО, утвержденный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау»

Авторский надзор:
ТОО «Кокшедорпроект» Голубовский Владимир Владимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «9» 12 2022г.

подпись, дата

М.П.

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Кокшедорпроект» ГИП Халикова Н.Р.

_____ «9» 12 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«08» 12 2022 года

Технический надзор: ТОО "Атлантис-ПВ", Шайкенов Кудайберген Рахимжанович, РК, г.Павлодар,пр. Нурсултана Назарбаева 97,195
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ТОО "Атлантис-ПВ" эксперт Камалов Шингис Бахытбекович № KZ81VJE00073720 от 18.04.2022 года, KZ32VJE00072662 от 25.02.2022 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № 077/022 от «20» апреля 2020г.
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул.Валиханова в г. Кокшетау "
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау», Руководитель Рахимжанов Адлет Болтаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «РСУ-16» ГСЛ №20006370, от 24.04.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Касенова Руслана Естаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

ТОО «Кокшеэлектромонтаж», лицензия № 12010638 от 24.07.2012 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Саржегитов О.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Кокшетау Жолдары», лицензия №12016100 от 08.08.2012 г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касенов Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АСМ ГРУПП», лицензия №20006665 от 15.05.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Манукян А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - август 2020 года;

окончание работ – ноябрь 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 8 месяцев;
фактически - 8 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего – 721 499,832 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 639 711,214 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 649 349,849 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - 645 017,685 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Кокшедорпроект» № 043/АКО

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" Шайкенов Кудайберген Рахимжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «01» 12 2022г.

подпись, дата

М.П.

ТОО "Атлантис-ПВ" эксперт Камалов Шингис Бахытбекович
№ KZ81VJE00073720 от 18.04.2022 года, KZ32VJE00072662 от 25.02.2022 года

_____ «01» 12. 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)