Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева , 1А, БИН 990340006995**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на пластиковые в корпусе №1 и в корпусе №3 по адресу : СКО, г.Петропавловск , ул.Ю.Медведева,1а**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Июль 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11-06/28	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на пластиковые в корпусе №1 и в корпусе №3 по адресу : СКО, г.Петропавловск , ул.Ю.Медведева,1а	13 312 082,00	11 885 787,50	11 885 787,50	11 885 787,50					1 426 294,50	13 312 082,00

М.П.

Заказчик Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Фурманюк А.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Маженов Е.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизев С.Ю.

(фамилия, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на пластиковые в корпусе №1 и в корпусе №3 по адресу : СКО, г.Петропавловск , ул.Ю.Медведева,1а**

Договор подряда (контракт) **№11-06/28 от 13.02.2024г.**

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах третьего квартала 2023 года (2023.8)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01 на Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №1-01-00-01:				**676300**
	Раздел 2.	**Здание корпуса №3**				**676300**
3	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м²**	**93,18**	**7258**	**676300**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 на Монтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-03-01:				**6309373**
	Раздел 1.	**Здание корпуса №3**				**6309373**
		Окна				
1	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**82,74**	**9236**	**764187**
2	**223-102-0610** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**82,74**	**53337**	**4413103**

1	2	3	4	5	6	7
5	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	10,44	10685	111551
6	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	10,44	57276	597961
12	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.	$м^2$ поверхности	61,32	3948	242091
14	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм.	$м^2$ поверхности	61,32	1761	107985
15	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	4,22	17179	72495

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

		ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1:				**2933521**
		Здание корпуса №3				
1	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	82	4372	358504
2	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	82	2307	189174
4	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (прим. ПВХ откосная панель)	1000 $м^2$	0,06316	3715098	234646
5	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив /ДЕМОНТАЖ/	м	224,22	584	130944
6	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос (прим. 280мм)	м	151,72	3175	481711
7	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (прим. изготовление отливов и откосов)	т конструкций	0,17	1165916	198206
8	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	44,61428	2735	122020
9	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив (прим. шириной 320мм)	м	72,5	2477	179582
10	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (прим. изготовление отливов и откосов)	т конструкций	0,093	1165916	108430

1	2	3	4	5	6	7
11	**224-104-0304** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	**м²**	**24,36608**	**2735**	**66641**
		Здание корпуса №1				
24	**314-504-0103** *РСНБ РК 2022*	**Автогидроподъемники высотой подъема 22 м**	**маш.-ч**	**56,19145**	**15370**	**863663**
		Итого на 3 квартал 2023 год				9 919 194
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%	624 909
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				10 544 103
		Сметная прибыль			5%	527 205
		Непредвиденные работы и затраты			2%	210 882
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью				11 282 190
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075	12 128 355
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	11 885 787,50
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	1 426 294,50
		Итого с НДС				**13 312 082,00**

Заказчик:

Фурманюк А.П.
Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Прудовикова О.Б.
Директор ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Технический надзор:

Мизёв С.Ю.
Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"

Расценки проверил Дзятко А.М.