авпор

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева , 1А, БИН 990340006995**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на пластиковые в корпусе №1 и в корпусе №3 по адресу : СКО, г.Петропавловск , ул.Ю.Медведева,1а**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **август 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		11-06/28	13.02.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС
			из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт по замене	51 570 885,00	34 159 645,54	46 045 433,04	34 159 645,54					4 099 157,46

М.П.

Заказчик Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Фурманюк А.П. "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизёв С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

980000

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на пластиковые в корпусе №1 и в корпусе №3 по адресу : СКО, г.Петропавловск , ул.Ю.Медведева,1а**

Договор подряда (контракт) **№11-06/28 от 13.02.2024г.**

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах третьего квартала 2023 года (2023.8)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01 на Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 1-01-00-01:				**2843369**
		Раздел 1. Здание корпуса №1				**316714**
1	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	**42,51**	**7258**	**308538**
2	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив /ДЕМОНТАЖ/**	м	**14**	**584**	**8176**
		Раздел 2. Здание корпуса №3				**2526655**
3	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	**348,12**	**7258**	**2526655**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 на Монтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-03-01:				**19729688**
		Раздел 1. Здание корпуса №3				**19184375**
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
1	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	257,14	9236	2374945
2	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	257,14	53337	13715076
5	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	37,86	10685	404534
6	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	37,86	57276	2168469
11	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	м^2	92,8	5618	521350
	Раздел 2.	**Здание корпуса №1**				**545313**
		Витражи				
19	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	42,51	6411	272532
25	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	м^2	5	5618	28090
26	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.	м^2 поверхности	15,93	3948	62892
28	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм.	м^2 поверхности	15,2	1761	26767
29	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	0,7828	17179	13448
		Прочие работы				
30	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м^2	8,5	11055	93968
31	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м^2	8,5	2267	19270
32	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	7	2477	17339
33	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм (отлив)	м^2	4,025	2735	11008
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1				
		ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ				
		Здание корпуса №1				**5934617**

1	2	3	4	5	6	7
13	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (с двумя поворотно-откидными строрками)	$м^2$	42,51	60104	2555021
14	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,56	4372	59284
15	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	13,56	2307	31283
16	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,175	17179	3006
17	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	3,8	5618	21348
18	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (прим. ПВХ откосная панель)	1000 $м^2$	0,0164079	3715098	60957
19	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив (шириной 320мм)	м	5,31	2477	13153
20	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (прим. изготовление отливов)	т конструкций	0,016	1165916	18655
21	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	4,5	11055	49748
22	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	4,5	2267	10202
23	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	10	2259	22590
24	314-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	201	15370	3089370
		Итого на 3 квартал 2023 год				28 507 673
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР		6,3%		1 795 983
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				30 303 657
		Сметная прибыль		5%		1 515 183

1	2	3	4	5	6	7
						4
						980000
		Непредвиденные работы и затраты			2%	606 073
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью				32 424 913
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075	34 856 781
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	34 159 645,54
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	4 099 157,46
		Итого с НДС				**38 258 803,00**

Заказчик:

Фурманюк А.Г.

Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов С.С.

Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Прудовикова О.Б.

Директор ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Технический надзор:

Мизев С.Ю.

Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"

Расценки проверил Дзятко А.М.