техн.

Заказчик: КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ГЛАВНОГО КОРПУСА В ЗДАНИИ КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ФИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ" ПО УЛ.4-Я ЛИНИЯ,2 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ГЛАВНОГО КОРПУСА В ЗДАНИИ КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ФИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ" ПО УЛ.4-Я ЛИНИЯ,2 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО	13 244 633,6	11 825 565,70	11 825 565,70						1 419 067,9	13 244 633,6

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СпектрСтройСевер" адрес г.Петропавловск ул. Имени Жамбыла 154 БИН 081040016548
Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО" Фирма Дедов и К" БИН 060740008119
Эксперт _____ Ляхов И.В. Аттестат KZ65VJE00023083

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" БИН:9803400015
Лицензия 12013109 от 3.08.2012г. Приказ №21 от 11 мая 2020 г.
ГИП _____ Хиснутдинов Р.К.

ЗАКАЗЧИК
КГПна праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, 4-Я ЛИНИЯ, 2
БИН 951240001014

и.о. главного врача _____ Бижанов К.Б.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ГЛАВНОГО КОРПУСА В ЗДАНИИ КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ФИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ" ПО УЛ.4-Я ЛИНИЯ,2 В Г.

Наименование объекта - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ГЛАВНОГО КОРПУСА В ЗДАНИИ КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ФИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ" ПО УЛ.4-Я ЛИНИЯ,2 В Г.

Договор № 210 от 27.04.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 год

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки										
1	2	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж (Демонтаж остекленной перегородки из ПВХ профилей)**	м2	13,8	2866,09	112,56	39552	1553	--	26504	71340	
			НР - 69%; СП - 8%			2753,52	29,88	37999	412		5284		
2	3	Е11-460401-0501 1146-0401-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	121	419,11	138,86	50712	16802	1	35360	92958	
			НР - 84%; СП - 8%			280,24	67,65	33909	8186		6886		
3	4	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	83,33	1452,86	163,70	121067	13641	1	81745	219037	
			НР - 72%; СП - 8%			1289,16	73,32	107425	6109		16225		
			РАЗДЕЛ 4.Двери										
4	58	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (ДГ1-6,ДО-8)м2**	м2	130,5	895,21	145,05	116825	18929	--	89979	223349	
			НР - 84%; СП - 8%			750,16	70,67	97896	9222		16544		
5	59	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 прим.	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (металлическая)м2**	м2	2,52	895,21	145,05	2256	366	--	1738	4313	
			НР - 84%; СП - 8%			750,16	70,67	1890	178		319		
			РАЗДЕЛ 5.Полы										
6	83	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	857,4	28,80	--	24696	--	--	17781	45874	
			НР - 72%; СП - 8%			28,80	--	24696	--		3398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	84	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	801,3	89,46 87,02	2,44 1,19	71681 69729	1952 951	--	50890 9806	132376	
8	85	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	136,98	664,90 637,91	26,99 13,15	91078 87381	3696 1801	1	64211 12423	167712	
9	86	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Полы цементные. Разборка покрытия (стяжка цементная и шлакобетонная) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	136,98	1516,70 1015,26	501,44 225,91	207758 139070	68688 30945	--	122410 26413	356581	
10	87	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия (разборка толя) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	801,3	89,46 87,02	2,44 1,19	71681 69729	1952 951	--	50890 9806	132376	
11	88	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	801,3	86,98 84,73	2,25 1,10	69694 67892	1802 878	--	49514 9537	128745	
12	89	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия (разборка 2 слоя толя) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	136,98	89,46 87,02	2,44 1,19	12254 11920	334 163	--	8699 1676	22629	
РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка													
13	123	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	293,14	625,31 578,80	46,51 21,09	183302 169669	13634 6182	1	126612 24793	334708	
14	124	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц (потолков) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	932,14	246,01 246,01	-- --	229314 229314	-- --	--	165106 31554	425973	
15	127	Е12-110101-0211 1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1016,64	1965,53 1419,56	12,56 6,12	1998232 1443177	12765 6219	542290	1043565 243344	3285142	
16	132	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	100	4211,03 1784,71	25,83 19,01	421103 178471	2583 1901	240049	144297 45232	610633	
17	139	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка (демонтаж обшивки ниш и стояков из ДСП и ГКЛ) *НР - 84%; СП - 8%*	м2	186,5	804,22 732,26	71,96 35,06	149987 136566	13421 6539	--	120208 21616	291811	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	1	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях (полипропиленовых труб) *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	785,5	409,90 398,07	1,42 --	321974 312682	1113 --	8179	225131 43768	590874	
19	2	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	898,88 856,90	41,98 20,45	9888 9426	462 225	--	6949 1347	18183	
20	3	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	58	2810,75 2714,80	-- --	163023 157458	-- --	5565	113370 22111	298505	
21	4	Е12-150102-1102 1215-0102-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 160 кг. Прочистка и промывка *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	3816,23 3720,28	-- --	3816 3720	-- --	96	2679 520	7014	
22	5	Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5197,16 5183,10	14,06 6,85	20789 20732	56 27	--	14947 2859	38595	
23	6	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т (сплит-системы). Установка (демонтаж) *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	3	3803,24 3437,75	365,48 92,47	11410 10313	1096 277	--	10379 1743	23532	
24	7	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,5	1416,17 372,63	20,67 7,23	3540 932	52 18	2556	931 358	4829	
25	8	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	1554,68 372,63	20,67 7,23	279842 67074	3720 1301	209048	67007 27748	374597	
26	9	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	200	1598,35 372,63	20,67 7,23	319670 74526	4133 1446	241011	74452 31530	425652	
27	10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1883,53 372,63	20,67 7,23	9418 1863	103 36	7452	1861 902	12181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	14	С123-040905-0802 2304-0905-0802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	150	1673,00	--	250950	--	250950	--	271026	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20076		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК										
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
29	1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (полипропиленовых). Разборка	м трубопроводов	481	332,31	2,73	159842	1314	13986	104386	285367	
			НР - 72%; СП - 8%			300,50	0,91	144542	439		21138		
30	2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (полипропиленовых). Разборка	м трубопроводов	15,7	571,64	4,67	8975	73	787	5861	16022	
			НР - 72%; СП - 8%			516,91	1,55	8115	24		1187		
			РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД Т3,Т4										
31	44	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (полипропиленовых). Разборка	м трубопроводов	200	332,31	2,73	66463	546	5817	43404	118656	
			НР - 72%; СП - 8%			300,50	0,91	60100	183		8789		
32	45	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (полипропиленовых). Разборка	м трубопроводов	10,7	571,64	4,67	6117	50	536	3994	10920	
			НР - 72%; СП - 8%			516,91	1,55	5531	17		809		
			РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ										
33	76	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	100	620,13	3,00	62013	300	1	44539	115077	
			НР - 72%; СП - 8%			617,14	1,46	61714	146		8524		
34	77	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	20	771,14	6,00	15423	120	--	11060	28601	
			НР - 72%; СП - 8%			765,14	2,92	15303	58		2119		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 Электроосвещение										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
35	1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	50	48,85	0,56	2442	28	--	1748	4526	
			НР - 72%; СП - 8%			48,28	0,27	2414	14		335		
36	2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	50	146,05	1,50	7303	75	--	5230	13535	
			НР - 72%; СП - 8%			144,55	0,73	7228	37		1003		
37	6 (5)	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	120	19,41	--	2329	--	--	1677	4326	
			НР - 72%; СП - 8%			19,41	--	2329	--		320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	6	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания (светильник-указатель). Демонтаж	шт.	2	48,85	0,56	98	1	--	70	181	
			НР - 72%; СП - 8%			48,28	0,27	97	1		13		
39	7	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015 к=0,3	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования(демонтаж)	шт.	35	3009,00	--	105315	--	--	64242	183122	
			НР - 61%; СП - 8%			3009,00	--	105315	--		13565		
40	56	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1200	326,89	2,40	392271	2880	186447	146807	582204	
			НР - 72%; СП - 8%			169,12	0,80	202944	954		43126		
41	57	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2	256011,00	--	307213	--	307213	--	331790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24577		
42	63	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	52	236,53	98,90	12300	5143	--	7947	21866	
			НР - 84%; СП - 8%			137,63	44,29	7157	2303		1620		
43	64	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	100	646,68	276,97	64668	27697	--	41475	114634	
			НР - 84%; СП - 8%			369,70	124,05	36970	12405		8491		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
44	1	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише (демонтаж)	шт.	5	944,91	265,11	4725	1326	--	2733	8055	
			НР - 72%; СП - 8%			679,80	79,50	3399	398		597		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06 УСТРОЙСТВО СВЯЗИ										
45	1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	120	73,84	0,19	8860	22	--	6371	16450	
			НР - 72%; СП - 8%			73,65	0,09	8838	11		1219		
46	2	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.	2	2307,65	343,85	4615	688	--	2504	7688	
			НР - 61%; СП - 8%			1963,80	88,37	3928	177		570		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
47	1	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования(демонтаж)	шт.	60	655,13	0,53	39308	32	--	23958	68327	
			НР - 61%; СП - 8%			654,60	--	39276	--		5061		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	2	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	12	327,50 327,30	0,20 --	3930 3928	2 --	--	2396 506	6832	
49	3	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	13167,53 13167,00	0,53 --	13168 13167	1 --	--	8032 1696	22895	
			РАЗДЕЛ 2.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
			Демонтажные работы										
50	35	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	4081,14 3520,80	560,34 144,01	4081 3521	560 144	--	2236 505	6822	
51	36	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	601,80 601,80	-- --	6018 6018	-- --	--	3671 775	10464	
52	37	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1122,10 1121,67	0,43 --	1122 1122	-- --	--	684 145	1951	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
53	1	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж(демонтаж) *НР - 72%; СП - 8%*	камера	2	1027,75 1026,08	1,67 --	2055 2052	3 --	--	1478 283	3816	
54	2	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	85	73,84 73,65	0,19 0,09	6276 6260	16 8	--	4513 863	11652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	3	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе (демонтаж)	м кабеля	V 137	243,42	197,60	33348	27071	--	10701	47573	
			НР - 72%; СП - 8%			45,82	62,66	6278	8585		3524		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									10653898
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4323004					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250803				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109868				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2021987			
			- Накладные расходы	Тенге							3268932		
			- Сметная прибыль	Тенге							789178		
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									127847
			ИТОГО	Тенге									10781745
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге									260918
			Итого	Тенге									11042663
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									220853
			ИТОГО	Тенге									11263516
			Итого в ценах 2019г к=1,0499	Тенге									11825565,7
			НДС 12%	Тенге									1419067,9
			ВСЕГО по АКТУ	Тенге									13244633,6

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СпектрСтройСевер" адрес :г.Петропавловск ул. Имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО" Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт _____ Ляхов И.Б. Аттестат KZ65VJE00023083

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" БИН:9803400015
Лицензия 12013109 от3.08.2012г. Приказ №21 от 11 мая 2020 г.
ГИП _____ Хиснутдинов Р.К.

ЗАКАЗЧИК

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, 4-Я ЛИНИЯ, 2 БИН 951240001014
и.о. главного врача _____ Бижанов К.Б.