Подрядчик : ТОО "ИНСЕКТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "METAL-STROY"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство подъездных путей с разворотом и тротуаров к общеобразовательной школе на 300 мест в п.Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области"

Объект : Автомобильные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24-1 от 22.04.2024 года

Акт выполненных работ № 1

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Автомобильные дороги

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	449,6	118	53053	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	449,6	109	49006	
3	3	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 910,8	81	154775	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	112,4	97	10903	
5	5	1101-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$ уплотненного грунта	112,4	487	54739	
6	6	1101-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$ уплотненного грунта	112,4	219	24616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	561,975	269	151171	
8	8	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	561,975	74	41586	
			Асфальтобетонное покрытие/1776$м^2$/					
9	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	266,418	13 177	3510590	
10	10	7101-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 776,12	2 678	4756449	
11	11	7101-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0801, 7101-0403-0802, 7101-0403-0803	$м^2$	1 776,12	673	1195329	
12	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,243284	220 814	274535	
13	13	1127-0602-0307 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4/6 см/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	1 776,12	728	1293015	
14	14	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	258,958296	24 424	6324797	
15	15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,532836	6 563	3497	
16	16	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,548821	152 522	83707	
17	17	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	1 776,12	3 393	6026375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	18	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	419,61	8 152	3420661	
			Покрытия тротуаров и остановочных площадок					
19	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	291	6 759	1966869	
			Итого по Акту:	Тенге			**29 395 673,00**	
Сметная прибыль (5%)							1 469 784,0	
Непредвиденные работы и затраты (5%)							1 469 784,0	
Итого с непредвиденными работами и затратами							**32 335 241,0**	
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							**34 760 384,08**	
Скидка по договору, 22 %							**7 647 284,5**	
Итого в текущих ценах с учетом скидки							**27 113 099,58**	
НДС (12%)							3 253 571,95	
Итого с НДС							**30 366 671,53**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ""METAL-STROY"", БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНСЕКТ", БИН 970640000745

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сегизбаев К. Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.