Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140008047

Заказчик **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, р-он Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, дом № 6**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240001278

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №74 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
29	**29.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подземного приемного(резервуара) для сточных вод из ж/б изделии 500 м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	21 765 242,00	21 765 242,00	2 331 990,21
				Итого	1	x	21 765 242,00	2 331 990,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.

Форма КС3

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор подряда № 74 от 06.05.2020г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ **за май** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код

Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**19 433 252**	**0**			**10 547 055**		**2 331 990**	**21 765 242**
за май месяц 2020 год	**19 433 252**			**8 886 197**	**10 547 055**		**2 331 990**	**21 765 242**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1
за май
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Подземная накопительная чаша											
		2.1 Днище резервуара									
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1829	217344		1126472		1126472		1216590
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	222453		37372		37372		40362

13 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9263	209067	193659	193659		209152
	2.2 Стены резервуара					–	15493	
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	222453	66736	66736		72075
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0384	217344	443034	443034		478477
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7126	209067	985249	985249		1064069
	2.3 Перекрытие на отм.-2,750 м.					–	78820	
21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274	222453	60952	60952		65828
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6446	217344	357444	357444		386040

23 2105-0301-3202

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5566	209067	116367	116367	125676
Итого				**3 658 269**		
в том числе						
- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 387 285		
Сметная прибыль (8 %), тенге				270 984		
Всего				**3 658 269**		
Временные здания и сооружения (2%)				**73 165**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)				171 273		
Непредвиденные работы и затраты (2%)				**78 054**		
- в текущих ценах с01.01.19 г.				**3 980 763**		
Налог на добавленную стоимость (12 %)				477 692		
Всего по сметному расчету				**4 458 455**		
Договорная стоимость-10%				**4 012 609**		

Заказчик:
ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

Койшекенов Т

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"
Директор

Муханов М.А.

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

Мукатов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

Алгазин Б.А.

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №2
за май
на Технологическая часть

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2900-0002-0002(пл)	Решетка металлическая РМУ-2Б	шт	2	1988000		3976000		3976000		4294080
6	5900-0002-0003(пл) (МЗ)	Грабли механические МГ-9Т	шт		3010400		–		–		–
8	2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,8	539005		431204		431204		465700
14	5900-0001-0001(пл) (МЗ)	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	шт		330357		–		–		–

21	5900-0000-0001(пл) (М3)	Воздуходувка типа «Рутс» КИТ Аэро 2РВ Г 6005/80 Р - 2шт и шкаф управления воздуходувками типа Рутс - 1шт	комплект	1	11718750	11718750	–	11718750
							11718750	–

Итого	**16 478 530**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 407 204
- оборудование, тенге	11 718 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	352 576
Справочно:	
поставки заказчика, тенге	11 718 750
Всего	**16 478 530**
Временные здания и сооружения (2%)	**95 196**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	**222 843**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**101 556**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**16 898 125**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 027 775
Всего по сметному расчету	18 925 900
Договорная стоимость-10%	17 033 310

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"
Директор

_____ **Муханов М.А.**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____ **Алгазин Б.А.**

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3
за май
на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Ограждение территории L=91,5м. h=2,0м.									
		4.1 Ограждение L=91,5 м.									
25	2105-0109-0707	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	170,6	1707		291214		291214		314511
		4.2 Стойка Ст-1 (32шт)							–	23297	
29	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	94,4	1330		125552		125552		135596

								–	10044
	4.3 Секция СО-1 (24шт)								
31 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58286	241146	140554	140554		151798
							–	11244	
	4.4 Секция СО-2 (4шт)								
35 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09714	241146	23425	23425		25299
							–	1874	
	4.5 Секция СО-1 с калиткой (2шт)								
39 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08503	241146	20505	20505		22145
							–	1640	
	4.6 Ворота В-1 (1шт)								
43 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02478	241146	5976	5976		6454
							–	478	
	Итого				**655 803**				
	в том числе								

- материалы, изделия и конструкции, тенге	607 226
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 577
Всего	**655 803**
Временные здания и сооружения (2%)	**13 116**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	**30 703**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 992**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**713 614**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	85 634
Всего по сметному расчету	**799 248**
Договорная стоимость-10%	**719 323**

Заказчик:
ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"
Директор

_____ **Муханов М.А.**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____ **Алгазин Б.А.**