Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, р-он Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, дом № 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №74 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
33	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подземного приемного(резервуара) для сточных вод из ж/б изделии 500 м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	5 888 421,00	5 888 421,00	630 902,25
				Итого	1	x	5 888 421,00	630 902,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г № 74 от 06.05.2020г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за июнь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		74	06.05.2020г				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2020г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**24 690 770**			**11 160 897**	**13 529 874**		**2 962 892**	**27 653 663**
за июнь месяц 2020 год	**5 257 519**			**2 274 700**	**2 982 819**		**630 902**	**5 888 421**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель: _____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"
Директор _____ **Мукатов А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Заказ 657-ЭСП

Форма

Заказчик: **ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Стройка : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перенос проекта									
1	9500-0001-0001	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1 -го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м:	км хода	0,147	79794		11730		–		11730
2	9500-0001-0002	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м:	км хода	0,147	20919		3075		–		3075
		Итого					**14 805**				

	Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 777				
	Итого по смете					16 582				
	Раздел 1 Земляные работы									
1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3	452,84	200,85	192,16	90952	87016	42	19390	119169
				8,6	50,87	3894	23036	–	8827	
2 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	792,47	114		90342		–		97569
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3	452,84	20,25	17,25	9169	7813	42	3077	13226
				2,9	6,54	1314	2960	–	980	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	1004,82	150,79	143,03	151521	143722	–	30511	196595
				7,76	34,41	7799	34578	–	14563	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	45,08	1864,64	–	84058	–	–	60522	156146
				1864,64	–	84058	–	–	11566	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	1049,9	17,89	17,89	18779	18779	–	5121	25812
				–	6,77	–	7113	–	1912	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1049,9	152,14	73,08	159728	76727	–	84525	263793
				79,06	32,76	83001	34395	–	19540	
	Раздел 2 Подземная накопительная чаша									
	2.1 Днище резервуара									

8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	24,14	5465,95	1677,8	131948	40502	71768	33868	179081
					815,16	693,41	19678	16739	–	13265	
9	1105-0201-0301	Устройство монолитного днища резервуара /бетон кл. В 25/ НР = 99 %	м3	17,8018	36012,09	3792,54	641080	67514	485832	103982	804667
					4928,38	971,7	87734	17298	–	59605	

Итого	**1 856 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	287 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	442 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 684
- перевозка грузов, тенге	90 342
Накладные расходы, тенге	340 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 485
Всего	**1 856 058**
Временные здания и сооружения (2%)	**37 121**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	86 897
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**39 602**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**2 034 483**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	244 138
Всего по сметному расчету	**2 278 621**
Договорная стоимость-10%	**2 050 759**

Технологическая часть

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6	5900-0002-0003(пл) (М3)	Грабли механические МГ-9Т	шт	1	3010400	3010400	–	3010400
10	2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	23002	230020	230020	248422
11	2302-0101-0303	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	52793	52793	52793	57016
12	2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1	25902	25902	25902	27974
14	5900-0001-0001(пл) (М3)	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	шт	1	330357	330357	–	330357
16	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	46	1045	48070	48070	51916
17	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014(патрубок)	м	2,55	1045	2665	2665	2878
18	2304-0502-0703	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29539	29539	29539	31902
19	2301-0804-0103	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	м	0,482	16428	7918	7918	8551
		Итого				**3 769 416**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				396 907		
		- оборудование, тенге				3 340 757		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				31 752		

Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	3 340 757
Всего	**3 769 416**
Временные здания и сооружения (2%)	**8 573**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	20 069
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 146**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**3 807 204**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	456 864
Всего по сметному расчету	**4 264 068**
Договорная стоимость-10%	**3 837 661**
Итого по Акту	
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**5 841 687**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	701 002
Всего по сметному расчету	**6 542 689**
Договорная стоимость-10%	**5 888 421**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Технадзор:

ТОО ""Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____**Мукатов А.А.**

Авторский надзор:

ТОО "QAZJOBA"

_____**Алгазин Б.А.**