Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, р-он Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, дом № 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №74 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
43	23.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подземного приемного(резервуара) для сточных вод из ж/б изделии 500 м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	18 784 985,00	18 784 985,00	2 012 676,96
				Итого	1	x	18 784 985,00	2 012 676,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Форма КС3

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г № 74 от 06.05.2020г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ **за июль** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		74	06.05.2020г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**41 463 079**			**24 669 054**	**16 794 025**		**4 975 569**	**46 438 648**
за июль месяц **2020** год	**16 772 308**			**13 531 839**	**3 240 469**		**2 012 677**	**18 784 985**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель: _____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ **Мукатов А.А.**

Заказчик: **ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** **Форма**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Стройка : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3

за июль

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Подземная накопительная чаша									
		2.1 Днище резервуара									
9	1105-0201-0301	Устройство монолитного днища резервуара /бетон кл. В 25/ НР = 99 %	м3 железобетона	32,0982	36012,24	3792,52	1155928	121733	876002	187488	1450889
					4928,41	971,67	158193	31189	–	107473	
10	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,2772	18754,38	1330,21	117725	8350	1808	99923	235060
					17136,14	356,53	107567	2238	–	17412	
		2.2 Стены резервуара									

14 1105-0201-0102	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью свыше 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке из бетона кл. В25 W6/ НР = 99 %	м3 железобетона	30,72	43317,25	4985,87	1330706	153166	995431	212491	1666653
				5928,03	1058,85	182109	32528	–	123456	
18 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,88	18754,17	1330,21	54012	3831	829	45845	107846
				17136,11	356,6	49352	1027	–	7989	
19 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,6396	18899,31	972,48	12088	622	184	10443	24333
				17639,15	303,31	11282	194	–	1802	
	2.4 Перекрытие на отм.-1,500 м.									
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,002	217344		217779		217779		235201
	2.5 Стены лотков							–	17422	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2891	217344		62834		62834		67861
31 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5566	209067		116367		116367		125676

Раздел 3 Надземная часть

3.1 Стены, перемычки

37 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,643	79562	51158	51158		55251
						–	4093	
	3.2 Балки покрытия							
39 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,867	555088	1591437	1591437		1718752
						–	127315	
	3.3 Покрытие, монолитный участок							
44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7121	217344	154771	154771		167153
47 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,43	62482	214313	214313		231458
54 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100 К=1,030;	м3	11,64312	17665	205676	205676		222130
						–	16454	
	3.4 Кровля							
56 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,14	56997	64977	64977		70175
57 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,456	59546	27153	27153		29325
58 2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	20854	8759	8759		9460

59	2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,161	20854	24211	24211	26148
60	2107-0101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 250 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,083	28885	2397	2397	2589
64	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,28	1220	72322	72322	78108
		3.5 Двери					–	5786
69	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	42281	79911	79911	86304
		3.6 Окна					–	6393
71	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,08	13351	134578	134578	145344
73	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	9,1	2426	22077	22077	23843
		3.7 Металлоконструкции балкона с лестницей					–	1766
76	2105-0204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,1292	414569	53562	53562	57847

Итого	**7 527 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 617 159
Накладные расходы, тенге	556 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	557 566
Всего	**7 527 120**
Временные здания и сооружения (2%)	**150 542**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	352 405
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**160 601**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**8 190 668**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	982 880
Всего по сметному расчету	**9 173 548**
Договорная стоимость-10%	**8 256 193**

Технологияческая часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2900-0002-0001(пл)	Щитовой затвор AISI-304.1000x1000	шт	2	1420000		2840000		2840000		3067200
6	5900-0002-0003(пл) (М3)	Грабли механические МГ-9Т	шт	1	3010400		3010400		–		3010400

19	2301-0804-0103	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	м	14,518	16428	238502	238502	–	257582

Итого	**6 335 182**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 078 502
- оборудование, тенге	3 010 400
Сметная прибыль (8 %), тенге	246 280
Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	3 010 400
Всего	**6 335 182**
Временные здания и сооружения (2%)	**66 496**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	155 660
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**70 939**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**6 628 277**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	795 393
Всего по сметному расчету	**7 423 670**
Договорная стоимость-10%	**6 681 303**

Наружные сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Монтажные работы

7 2301-0501-1023	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,016	22043	926159	926159		1000252
9 5101-0101-1200(об)	Задвижки чугунные 30ч930бр, 30ч530бр параллельные с невыдвижным шпинделем фланцевые под электропривод, редуктор, Т до 100 °С, PN 10, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	462846	462846	–		462846
	2.2 Колодцы диаметром 2000 мм - 2 шт					462846	–	
16 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28056	56112	56112		60601
17 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26349	52698	52698		56914
18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20396	40792	40792		44055
19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23115	92460	92460		99857
20 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9965	19930	19930		21524

21	2303-0101-1005	Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	38784	77568	77568		83773
22	2106-0304-0401	Лестницы металлическая	т	0,0388	573703	22260	22260		24041
							–	1781	

Итого	**1 853 863**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 287 979
- оборудование, тенге	462 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 038
Всего	**1 853 863**
Временные здания и сооружения (2%)	**27 820**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	65 125
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 679**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**1 976 487**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	237 178
Всего по сметному расчету	2 213 665
Договорная стоимость-10%	**1 992 299**

Электросиловое оборудование, электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Электросиловое оборудование								
2	2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	1850	1850	1850		1998
4	5108-0401-0819(об)	Пункт распределительный ПР 8501-1054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	114864	114864	–		114864
6	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354	10354	10354		11182
8	2900-0001-0005(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, 25А	шт	1	3567	3567	3567		3852
10	5800-0001-0001(пл)(об)	Ящик силовой с рубильником ЯБПВ-1 100А	шт	1	12411	12411	–		12411
12	2900-0001-0007(пл)	Пускатель магнитный КМЭ 0910	шт	4	9224	36896	36896		39848
14	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1506	6024	6024		6506
							–	482	
	Раздел 2 Электроосвещение								
17	2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1142	5710	5710		6167
18	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,5	577	289	289		312
20	2307-0103-0424	Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	1	66187	66187	66187		71482
21	2900-0001-0007(пл)	Лампа ДНАТ 250W	шт	1	2082	2082	2082		2249

39	2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2653297	13266	13266	14327
40	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	425792	55353	55353	59781
41	2306-0128-2015	Кабели силовые ВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	791164	3956	3956	4272
42	2306-0128-1804	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,085	276343	23489	23489	25368
43	2306-0201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11	358682	39455	39455	42611
44	2306-0112-0818	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,02	938495	18770	18770	20272
							–	1502

Итого	**466 765**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 345
- оборудование, тенге	127 275
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 145

Всего	**466 765**
Временные здания и сооружения (2%)	**6 790**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	15 894
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 243**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**496 692**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	59 603
Всего по сметному расчету	556 295
Договорная стоимость-10%	**500 666**

Наружое электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтажные работы									
8	2900-0000-0002(пл)	Опора освещения коническая 8-ми гранная СТВ 8-3,0-01	шт	5	53571		267855		267855		289283
10	2404-0207-0903	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	6518		32590		32590		35197
12	2307-0106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	5	46857		234285		234285		253028
14	2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,146	640309		93485		93485		100964
16	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0625	58972		3686		3686		3981
17	2306-0901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0075	68153		511		511		552
19	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670		17340		17340		18727

Итого	**701 732**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	649 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 980

Всего	**701 732**
Временные здания и сооружения (2%)	**14 035**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	32 854
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**14 972**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**763 593**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	91 631
Всего по сметному расчету	**855 224**
Договорная стоимость-10%	**769 702**

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие									
		1.3 Бортовой камень									
17	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,096	36894		114224		114224		123362

Раздел 2 Площадка для мусоросборника

2.0 Подраздел без наименования

18	2106-0106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	3	75381		226143		226143		244234
21	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6	5469		32814		32814		35439
									–	2625	
		Раздел 4 Ограждение территории L=91,5м. h=2,0м.									
		4.1 Ограждение L=91,5 м.									
26	2900-0000-0001(пл)	Спиральный барьер безопасности (СББ) Егоза 600-50-3	бухта	9	5804		52236		52236		56415
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	68	186,1	102,71	12655	6984	2828	3739	17706
					41,81	37,88	2843	2576	–	1312	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	68	73,18	1,63	4976	111	3204	1157	6624
					24,43	0,24	1661	16	–	491	
		4.3 Секция СО-1 (24шт)									
32	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0516	220349		11370		11370		12280
33	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС-1, МС-2)	т	0,04224	357202		15088		15088		16295
		4.4 Секция СО-2 (4шт)							–	1207	
36	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0086	220349		1895		1895		2047

37 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС-1, МС-2)	т	0,00704	357202	2515	2515			2716
	4.5 Секция СО-1 с калиткой (2шт)					–		201	
40 2107-0510-0903	Навес	шт.	2	1478	2956	2956			3192
41 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3783	3783	3783			4086
	4.6 Ворота В-1 (1шт)					–		303	
44 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00153	220349	337	337			364
45 2107-0510-0903	Навес	шт.	4	1478	5912	5912			6385
46 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882	1882	1882			2033
						–		151	

Итого	
в том числе	**533 178**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	477 187
Накладные расходы, тенге	4 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 496
Всего	
Временные здания и сооружения (2%)	**533 178**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	**10 664**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	24 962
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**11 376**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**580 180**
	69 622

Всего по сметному расчету	649 802
Договорная стоимость-10%	**584 822**

Итого по Акту

- в текущих ценах с01.01.19 г.	**18 635 897**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 236 308
Всего по сметному расчету	**20 872 205**
Договорная стоимость-10%	**18 784 985**

Заказчик:
ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
Директор

_____**Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____**Алгазин Б.А.**