Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, р-он Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, дом № 6**	**050140008047**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84**	**030240001278**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №74 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
69	**03.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подземного приемного(резервуара) для сточных вод из ж/б изделии 500 м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	1 425 321,60	1 425 321,60	152 713,03
				Итого	1	x	1 425 321,60	152 713,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г № 74 от 06.05.2020г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за декабрь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		74	06.05.2020г				

Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**61 297 717,50**			**61 297 717,50**			**7 355 726,10**	**68 653 443,60**
за декабрь месяц **2020** год	**1 272 608,57**			**1 272 608,57**			**152 713,03**	**1 425 321,60**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

...г.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Заказ 657-ЭСП

Форма

Заказчик: ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ за декабрь

на Электросиловое оборудование, электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электросиловое оборудование									
1	1308-0303-1401	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4546	24	4546	24	2104	1741	6790
					2418	–	2418	–	–	503	
3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
					2594	303	2594	303	–	1135	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1494	179	1494	179	18	978	2670

				1297	61	1297	61	–	198	
1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2630	24	2630	24	1377	885	3796
				1229	–	1229	–	–	281	
9 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
				2594	303	2594	303	–	1135	
11 1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5298,25	110,25	21193	441	11248	6930	30373
				2376	30,25	9504	121	–	2250	
13 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5034,25	3,25	20137	13	10292	7079	29393
				2458	–	9832	–	–	2177	
15 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50	486,76	22,62	24338	1131	13535	7171	34030
				193,44	5,76	9672	288	–	2521	
	Раздел 2 Электроосвещение									
16 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	1806,4	653,6	9032	3268	641	5280	15457
				1024,6	442,2	5123	2211	–	1145	
19 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	1	4637	924	4637	924	1767	1836	6991
				1946	604	1946	604	–	518	

	Раздел 3 Внешний контур заземления											
0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,5	1553,83	–	17869	–	–	12866	33194
				1553,83	–	17869	–	–	2459	
46 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	55	612,91	24,84	33710	1366	23035	6967	43931
				169,25	6,67	9309	367	–	3254	
47 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3139,67	167,67	9419	503	6377	1920	12246
				846,33	42,33	2539	127	–	907	
48 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,5	810,61	–	9322	–	–	6712	17317
				810,61	–	9322	–	–	1283	

Итого	**637 373**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	176 491
Накладные расходы, тенге	136 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 213

на Электроснабжение 0,4 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы									
0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	45,09	1553,87	–	70064	–	–	50446	130151
				1553,87	–	70064	–	–	9641	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,09	810,65	–	36552	–	–	26317	67899
				810,65	–	36552	–	–	5030	
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	167	513,25	438,37	85713	73208	–	27189	121934
				74,88	151,25	12505	25258	–	9032	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10	1696		16960		16960		18317
5 1310-0904-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %	м канала	1	161	62	161	62	–	76	256
				99	26	99	26	–	19	
6 2900-0000-0001(пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 150	м	167	31		5177		5177		5591
7 1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,015	1030533,33	6866,67	15458	103	10625	4734	21807
				315333,33	3466,67	4730	52	–	1615	
	Раздел 2 Монтажные работы									
8 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	21	335,29	154,14	7041	3237	921	2763	10588
				137,29	45,48	2883	955	–	784	
9 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	110,2	3,5	1102	35	221	618	1858

	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, 16А	шт	1	3567	3567	3567		3852
						–	285	

Итого	**615 866**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 620
Накладные расходы, тенге	133 848
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 620

на Наружое электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтажные работы									
1	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4420	95	4420	95	434	2823	7822
					3891	30	3891	30	–	579	
2	5108-0401-0104(об)	Ящики управления ЯОУ 9601-3474 УХЛ4	шт.	1	67711		67711		–		67711
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2630	24	2630	24	1377	885	3796
					1229	–	1229	–	–	281	
4	2307-0204-0902	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294		2478

- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	175 604
- оборудование, тенге	67 711
Накладные расходы, тенге	106 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 394

на Наружные сети канализации (минусовой акт)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,68	150,79	143,03	18047	17118	–	3634	23415
					7,76	34,41	929	4118	–	1734	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,59	1864,62	–	6694	–	–	4820	12435
					1864,62	–	6694	–	–	921	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	123,27	17,89	17,89	2205	2205	–	601	3030
					–	6,77	–	835	–	224	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	123,27	152,13	73,08	18753	9008	–	9924	30971

				79,05	32,76	9745	4038	–	2294	
-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,73	2998,93	154,96	11186	578	6959	3774	16157
				978,28	43,7	3649	163	–	1197	
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Трубопроводы									
6 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0416	1088197,12	416586,54	45269	17330	–	32496	83986
				671610,58	117427,88	27939	4885	–	6221	
7 2301-0501-1023	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,016	22043		926159		926159		1000252
8 1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	28045	12569	28045	12569	1834	16772	48402
				13642	3299	13642	3299	–	3585	
10 1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	45862,5	16746,5	91725	33493	48385	18013	118517
				4923,5	4174	9847	8348	–	8779	
11 1122-0301-0109	Трубы канализации стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	24879000	812200	124395	4061	116124	5415	140195
				842000	252000	4210	1260	–	10385	
12 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	5231000	736000	26155	3680	20616	2760	31228
				371800	185800	1859	929	–	2313	
13 1122-1101-0109	Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	63310	27892	63310	27892	22473	20494	90508
				12945	7756	12945	7756	–	6704	

	Врезка диаметром 350 мм в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	44321 10174	22350 6269	44321 10174	22350 6269	11797 –	16279 4848	65448
	2.2 Колодцы диаметром 2000 мм - 2 шт									
15 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,62409	28705,11 9247,01	6881,79 2710,15	132735 42759	31822 12532	58154 –	54738 14998	202471
16 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28056		56112		56112		60601
17 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26349		52698		52698		56914
18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20396		40792		40792		44055
19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23115		92460		92460		99857
20 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9965		19930		19930		21524
21 2303-0101-1005	Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	38784		77568		77568		83773
22 2106-0304-0401	Лестницы металлическая	т	0,0388	573703		22260		22260		24041

												1781
Итого							**-2 257 781**					
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге							-144 392					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							-182 106					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							-54 432					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							-1 574 321					
Накладные расходы, тенге							-189 720					
Сметная прибыль (8 %), тенге							-167 241					

на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,68	150,79	143,03	18047	17118	–	3634	23415
					7,76	34,41	929	4118	–	1734	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,59	1864,62	–	6694	–	–	4820	12435
					1864,62	–	6694	–	–	921	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	123,27	17,89	17,89	2205	2205	–	601	3030
					–	6,77	–	835	–	224	

	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	123,27	152,13	73,08	18753	9008	–	9924	30971
				79,05	32,76	9745	4038	–	2294	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,73	2998,93	154,96	11186	578	6959	3774	16157
				978,28	43,7	3649	163	–	1197	
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Трубопроводы									
6 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0416	1088197,12	416586,54	45269	17330	–	32496	83986
				671610,58	117427,88	27939	4885	–	6221	
8 1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	28045	12569	28045	12569	1834	16772	48402
				13642	3299	13642	3299	–	3585	
10 1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	45862,5	16746,5	91725	33493	48385	18013	118517
				4923,5	4174	9847	8348	–	8779	
11 1122-0301-0109	Трубы канализации стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	24879000	812200	124395	4061	116124	5415	140195
				842000	252000	4210	1260	–	10385	
12 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	5231000	736000	26155	3680	20616	2760	31228
				371800	185800	1859	929	–	2313	
13 1122-1101-0109	Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	63310	27892	63310	27892	22473	20494	90508
				12945	7756	12945	7756	–	6704	

	Врезка диаметром 350 мм в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	44321 10174	22350 6269	44321 10174	22350 6269	11797 –	16279 4848	65448
	2.2 Колодцы диаметром 2000 мм - 2 шт									
15 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,72	28705,07 9247,03	6881,64 2710,14	164193 52893	39363 15502	71937 –	67711 18552	250456
23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,256	5465,76 815,29	1677,55 693,47	6865 1024	2107 871	3734 –	1762 690	9317
24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,256	19409,24 1179,94	1079,62 226,11	24378 1482	1356 284	21540 –	1607 2079	28064

Итого	**952 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	325 399
Накладные расходы, тенге	206 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 526

на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие

	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	32	1606,34 41,94	97,16 28,81	51403 1342	3109 922	46952 –	2445 4308	58156
	1.3 Бортовой камень									
16 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	72	1780,38 716,15	30,56 11,38	128187 51563	2200 819	74424 –	56573 14781	199541
	Раздел 2 Площадка для мусоросборника									
	2.0 Подраздел без наименования									
19 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6	8428,33 3106,67	1665 685	5057 1864	999 411	2194 –	2139 576	7772
20 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	9648 2348	1613 470	9648 2348	1613 470	5687 –	3325 1038	14011
22 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,68	8297,02 3961,9	2613,1 549,4	13939 6656	4390 923	2893 –	7048 1679	22666
	Раздел 3 Противопожарный щит, ящик для песка - 1 шт.									
23 8402-0903-0101	Щит пожарный и ящик для песка НР = 71 %	шт.	2	60550 60	1443 571	121100 120	2886 1142	9516 108578	896 1073	123069
	Раздел 4 Ограждение территории L=91,5м. h=2,0м.									
	4.1 Ограждение L=91,5 м.									
24 1107-0111-0112	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	91,45	3155,98	1055,82	288614	96555	24595	238485	569267

					1831,21	378,81	167464	34642	–	42168	
	4.3 Секция СО-1 (24шт)										
-0103											
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,6767	124864,78	6021,87	84496	4075	3570	53516	149053
				113567,31	1047,73	76851	709	–	11041	
	4.4 Секция СО-2 (4шт)										
34	1109-0701-0103										
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,11278	124853,7	6011,7	14081	678	595	8919	24840
				113566,24	1046,28	12808	118	–	1840	
	4.5 Секция СО-1 с калиткой (2шт)										
38	1109-0701-0103										
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,08503	124873,57	6021,4	10618	512	449	6725	18730
				113571,68	1046,69	9657	89	–	1387	
	4.6 Ворота В-1 (1шт)										
42	1109-0701-0103										
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,02631	124857,47	6005,32	3285	158	139	2081	5795
				113568,99	1064,23	2988	28	–	429	

Итого	**1 639 967**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 502
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	499 910
- оборудование, тенге	108 578
Накладные расходы, тенге	409 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 436
ИТОГО по актам	**1 302 104**
Временные здания и сооружения (2%)	**25 389**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	59 432

Непредвиденные работы и затраты (2%)	27 085
- в текущих ценах с01.01.19 г.	1 414 010
Налог на добавленную стоимость (12 %)	169 681
Всего по сметному расчету	1 583 691
ИТОГО по актам договорная сумма :	**1 425 321,60**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____ **Алгазин Б.А.**