Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

г.Кандыагаш « » _____ 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Мукатова А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подземного приемного резервуара для сточных вод из ж/бетонных изделий 500м3 на площадке КНС №3 г.Кандагаш Мугалжарского района Актюбинской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Койшекенов Т. Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «QAZJOBA», №001-12/2019 РП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО Экспертиза СП KZ27VJE00040839 от 02/04/2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ Ǿ500х19,1 SDR26	м	41,6		30,0	
Труба стальная Ǿ377х8	м	10,0		17,0	
Колодец газопроводный ø2000мм	комплект	1		1	

Колодец газопроводный ø1500мм	комплект	1		1	
Решетки РМУ-Б,041 кВт	шт	2		2	
Грабли МГ-9Т, 1,1 кВт	шт	2		2	
Электротельфер,4,75 кВт	шт.	1		1	
Труба ПЭ Ǿ500х19,1 SDR26	м	41,6		30,0	
Труба стальная Ǿ377х8	м	13,0		13,0	
Компрессор КИТ Аэро 2РВ	шт	2		2	
Задвижка 30 ч530 бр Ǿ300	шт	1		1	

Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	209,64	209,64
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1608,63	1608,63
В том числе подземной части	$м^3$	1010,07	1010,07
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных трех-комнатных четырех комнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данным рабочим проектом предусматривается строительство дополнительного подземного приемного резервуара из ж/б изделии 500 м3 на территорий КНС №3 для приема канализационных стоков хозяйственно- бытовых, организаций, учреждении, и жилого массива. В приемном резервуаре предусмотрены подводящие каналы, механические грабли МГ-9Т, предназначенные для удаления крупных отбросов в сточной жидкости и механические решетки РМУ-Б, предназначенные для задержания механических загрязнений. Предусмотрена барботажная линия с полиэтиленовыми трубами D110х3,5мм.SDR20. Подводящий канал разделен на два ответвления, на каждом из них предусматриваются щитовые затворы, предназначенные для перекрытия и регулирования потоков сточной жидкости. Проектируемое здание резервуара одноэтажное, круглое с размерами в диаметре 12,4м с подземной частью глубиной 4,5м. высота от уровня чистого пола первого этажа до конька +5,10 м. Подземная накопительная чаша – монолитная железобетонная. Стены наружные – из керамического кирпича утолщенный лицевой полнотелый КР-л-по 250×120×88, на растворе - М50.Перекрытия – сборные железобетонные плиты перекрытия ребристые посер.1.465.1-20.1-1, монолитные железобетонные участки. Перемычки – сборные железобетонные по

серии1.038.1-1.Проектом предусматривается переключение существующей трассы самотечной канализации в существующем колодце №1. Диаметр канализационного коллектора принят 500мм согласно задания на проектирования. В проектируемом колодце №2 предусматривается устройство отключающей арматуры. Канализация прокладывается полиэтиленовыми трубами ПЭ100 диаметром 500х19.1мм SDR26. Общая длина прокладываемого канализационного самотечного коллектора – 41,6м. Всасывающий трубопровод от приемного резервуара до существующего КНС прокладывается стальными электросварными прямошовными трубами диаметром 377х8мм с общей длиной–10,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020г.**
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 фактически, месяц: 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство подземного приемного резервуара для сточных вод из ж/бетонных изделий 500м3 на площадке КНС №3 г.Кандагаш Мугалжарского района Актюбинской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МК Стройсервис» **Директор Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.